



SCHEDA GESTIONE COMMESSA (PROGETTAZIONE GENERALE)

MOD

NUM. COMMESSA	2020 0143	CLIENTE	TUR/SUB ASD
---------------	-----------	---------	-------------

DATA INIZIO	25/01/2021	DATA FINE	28/01/2021
-------------	------------	-----------	------------

COORDINATORE COMMESSA	EVANGELISTI
-----------------------	-------------

FASE LAVORO	INIZIO FASE	FINE FASE	CONFORMITA'	FIRMA COORD/OPERATORE
ANALISI PROGETTO	25/01/2021	25/01/2021	☐ POS ☐ NEG	
Note:				
ANALISI DATI PRESENTI	26/01/2021	26/01/2021	☐ POS ☐ NEG	?
Note:				
ACQUISIZIONE NUOVI DATI	26/01/2021	26/01/2021	☐ POS ☐ NEG	?
Note:				
CREAZIONE SPECIFICHE HW	26/01/2021	26/01/2021	☐ POS ☐ NEG	?
Note:				
CREAZIONE SPECIFICHE SW	27/01/2021	27/01/2021	☐ POS ☐ NEG	?
Note:				
CREAZIONE SPECIFICHE DOCUMENTAZIONE	27/01/2021	27/01/2021	☐ POS ☐ NEG	?
Note:				
			☐ POS ☐ NEG	
Note:				

CONTROLLO FINALE COORDINATORE DI COMMESSA	☐ POS ☐ NEG	FIRMA	
Note:			



SCHEDA GESTIONE COMMESSA (MESSA IN SERVIZIO)

MOD

NUM. COMMESSA	2020 0143	CLIENTE	TCM/Smol ASO
---------------	-----------	---------	--------------

DATA INIZIO	22/03/2021	DATA FINE	20/04/2021
-------------	------------	-----------	------------

COORDINATORE COMMESSA	CARLO ANTONIO
-----------------------	---------------

FASE LAVORO	INIZIO FASE	FINE FASE	CONFORMITA'	FIRMA COORD/OPERATORE
INSTALLAZIONE SW	26/03/2021	26/03/2021	☒ POS ☐ NEG	<i>Carlo Antonio</i>
Note:				
TEST CICLI PLC	29/03/2021	31/03/2021	☒ POS ☐ NEG	✓
Note:				
TEST MOTION	✓	✓	☐ POS ☐ NEG	
Note:				
TEST HMI	29/03/2021	31/03/2021	☒ POS ☐ NEG	✓
Note:				
			☐ POS ☐ NEG	
Note:				
VERIFICA SICUREZZE	✓	✓	☐ POS ☐ NEG	
Note:				
AVVIO PRODUTTIVO	31/03/2021		☒ POS ☐ NEG	✓
Note:				
RACCOLTA DATI			☐ POS ☐ NEG	
Note:				
RISOLUZIONE NON CONFORMITA'			☐ POS ☐ NEG	
Note:				
ADEGUAMENTO FINALE SCHEMI	06/04/2021	06/04/2021	☒ POS ☐ NEG	
Note:				
ADEGUAMENTO FINALE DOCUMENTAZIONE	06/04/2021	06/04/2021	☐ POS ☐ NEG	



SCHEDA GESTIONE COMMESSA (MESSA IN SERVIZIO)

MOD

Note:				
			☐ POS ☐ NEG	
Note:				
			☐ POS ☐ NEG	
Note:				
			☐ POS ☐ NEG	
Note:				
COLLAUDO	ADDETTO:		☐ POS ☐ NEG	

CONTROLLO FINALE RESP PROGETTO	☐ POS ☐ NEG	FIRMA	
Note:			

SCHEDA GESTIONE COMMESSA
(PROGETTAZIONE SOFTWARE)

MOD

NUM. COMMESSA	2020043	CLIENTE	TCM / swop A/S
---------------	---------	---------	----------------

DATA INIZIO	08/03/2021	DATA FINE	25/03/2021
-------------	------------	-----------	------------

COORDINATORE COMMESSA	CALITMO ANTONELLA
-----------------------	-------------------

FASE LAVORO	INIZIO FASE	FINE FASE	CONFORMITA'	FIRMA COORD./OPERATORE
ANALISI SPECIFICHE	15/03/2021	15/03/2021	☒ POS ☐ NEG	
Note:				
SCELTA ARCHITETTURA	08/03/2021	08/03/2021	☒ POS ☐ NEG	
Note:				
CREAZIONE PROGETTO HW SW	16/03/2021	18/03/2021	☒ POS ☒ NEG	
Note:				
DEFINIZIONE VARIABILI	16/03/2021	16/03/2021	☒ POS ☐ NEG	
Note:				
REALIZZAZIONE SOTTOPROGRAMMI PAGINE	16/03/2021	22/03/2021	☒ POS ☒ NEG	
Note:				
TEST CON SIMULATORE	18/03/2021	19/03/2021	☐ POS ☐ NEG	ND
Note:				
DOCUMENTAZIONE	22/03/2021	22/03/2021	☐ POS ☐ NEG	
Note:				
			☐ POS ☐ NEG	
Note:				

CONTROLLO FINALE COORDINATORE DI COMMESSA	☐ POS ☐ NEG	FIRMA	
Note:			



SCHEDA GESTIONE COMMESSA (PROGETTAZIONE HARDWARE)

MOD

NUM. COMMESSA	2020143	CLIENTE	TLN/Smol ASD
---------------	---------	---------	--------------

DATA INIZIO	03/03/2021	DATA FINE	10/04/2021
-------------	------------	-----------	------------

COORDINATORE COMMESSA	CRETANO ANTONINO
-----------------------	------------------

FASE LAVORO	INIZIO FASE	FINE FASE	CONFORMITA'	FIRMA COORD/OPERATORE
ANALISI SPECIFICHE	03/03/2021	03/03/2021	☒ POS ☐ NEG	
Note:				
SCELTA TIPOLOGIA MATERIALI	03/03/2021	04/03/2021	☒ POS ☐ NEG	
Note:				
SCHEMA ELETTRICO	08/03/2021	16/03/2021	☐ POS ☒ NEG	17-3 Creta Shilo
Note:				
LISTA COMPONENTI	16/03/2021	16/03/2021	☒ POS ☐ NEG	
Note:				
LAYOUT COMPONENTI	/	/	☐ POS ☐ NEG	
Note:				
ELENCO MATERIALI DA ACQUISTARE	08/03/2021	08/03/2021	☒ POS ☐ NEG	Creta Shilo
Note:				
DOCUMENTAZIONE WCM (se presente)	15/03/2021	10/04/2021	☐ POS ☐ NEG	
Note:				
			☐ POS ☐ NEG	
Note:				

CONTROLLO FINALE COORDINATORE DI COMMESSA	☐ POS ☐ NEG	FIRMA	
Note:			



SCHEDA GESTIONE COMMESSA (COSTRUZIONE QUADRI)

MOD

NUM. COMMESSA	2020 0143	CLIENTE	TCM / snol ASPO
---------------	-----------	---------	-----------------

DATA INIZIO	08/03/2021	DATA FINE	15/03/2021 22/03/2021
-------------	------------	-----------	----------------------------------

COORDINATORE COMMESSA	Cristiano Antonello
-----------------------	---------------------

FASE LAVORO	INIZIO FASE	FINE FASE	CONFORMITA'	FIRMA COORD/OPERATORE
ANALISI SCHEMA	15/03/2021	15/03/2021	☐ POS ☒ NEG	
Note:				
ACQUISIZIONE MATERIALI	CONTROLLO DISPONIBILITA' MATERIALE (UFFICIO ACQUISTI)		☐ POS ☐ NEG	
Note:				
PREPARAZIONE CARPENTERIE	/	/	☐ POS ☐ NEG	
Note:				
INSTALLAZIONE COMPONENTI	16/03/2021	16/03/2021	☒ POS ☐ NEG	<i>[Signature]</i>
Note:				
INSTALLAZIONE TARGHETTE	16/03/2021	16/03/2021	☒ POS ☐ NEG	✓
Note:				
CABLAGGIO POTENZA	17/03/2021	17/03/2021	☒ POS ☐ NEG	✓
Note:				
CABLAGGIO AUSILIARI	17/03/2021	18/03/2021	☒ POS ☐ NEG	✓
Note:				
CABLAGGIO PLC STRUMENTI	17/03/2021	18/03/2021	☒ POS ☐ NEG	✓
Note:				
TEST STRUMENTALE	18/03/2021	18/03/2021	☒ POS ☐ NEG	✓
Note:				
TEST POTENZA AUSILIARI PLC	18/03/2021	18/03/2021	☒ POS ☐ NEG	✓
Note:				



SCHEDA GESTIONE COMMESSA (COSTRUZIONE QUADRI)

MOD

INSTALLAZIONE SW	19/03/2021	19/03/2021	☐ POS ☒ NEG	
Note:	ELENCO N. SW			
PROVE FUNZIONAMENTO	19/03/2021	15/03/2021	☒ POS ☐ NEG	<i>[Signature]</i>
Note:				
			☐ POS ☐ NEG	
Note:				
IMBALLAGGIO			☐ POS ☐ NEG	
Note:				
COLLAUDO	ADDETTO:		☐ POS ☐ NEG	

CONTROLLO FINALE COORDINATORE COMMESSA	☐ POS ☐ NEG	FIRMA	
Note:			



SCHEDA GESTIONE COMMESSA (COSTRUZIONE ESTERNA)

MOD

NUM. COMMESSA	2020 0143	CLIENTE	TCM/Snop ASPO
---------------	-----------	---------	---------------

DATA INIZIO	22/03/21	DATA FINE	29/03/2021
-------------	----------	-----------	------------

COORDINATORE COMMESSA	CRISTIANO ANTONINO
-----------------------	--------------------


FASE LAVORO	INIZIO FASE	FINE FASE	CONFORMITA'	FIRMA COORD/OPERATORE
ANALISI INIZIALI	16/03/2021	16/03/2021	☐ POS ☐ NEG	
Note:				
ACQUISIZIONE MATERIALI	CONTROLLO DISPONIBILITA' MATERIALE (UFFICIO ACQUISTI)		☒ POS ☐ NEG	<i>[Signature]</i>
Note:				
IMBALLAGGIO MATERIALI			☐ POS ☐ NEG	
Note:				
PREPARAZIONE CANTIERE			☐ POS ☐ NEG	
Note:				
VERIFICHE CORRISPONDENZA SCHEMI	12/03/2021	22/03/21	☒ POS ☐ NEG	<i>[Signature]</i>
Note:				
SMONTAGGI ELETTRICI	22/03/2021	22/03/2021	☒ POS ☐ NEG	<i>[Signature]</i>
Note:				
SMONTAGGI MECCANICI			☐ POS ☐ NEG	
Note:				
MONTAGGI ELETTRICI	22/03/2021	24/03/2021	☒ POS ☐ NEG	<i>[Signature]</i>
Note:				
MONTAGGI MECCANICI			☐ POS ☐ NEG	
Note:				
COLLEGAMENTI ELETTRICI	22/03/2021	24/03/2021	☒ POS ☐ NEG	<i>[Signature]</i>

SERRA ELETTRICO EMAS



SCHEDA GESTIONE COMMESSA (COSTRUZIONE ESTERNA)

MOD

Note:				
PROVE STRUMENTALI	25/03/2021	25/03/2021	☒ POS ☐ NEG	
Note:				
TEST POTENZA AUSILIARI PLC	25/03/2021	25/03/2021	☒ POS ☐ NEG	
Note:				
VERIFICHE FINALI	26/03/2021	26/03/2021	☒ POS ☐ NEG	
Note:				
			☐ POS ☐ NEG	
Note:				
COLLAUDO	ADDETTO:	CREARO	☒ POS ☐ NEG	
CONTROLLO FINALE COORDINATORE COMMESSA	☐ POS ☐ NEG	FIRMA		
Note:				