

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Notes	09 Jul '18							16 Jul '18							23 Jul '18							30 Jul '18						
1	Revamping Azionemanti TRASLO Mag.Auto (B8.005.06)	19 days	Tue 10/07/18	Fri 03/08/18																														
2	Emissione ordine	0 days	Tue 10/07/18	Tue 10/07/18																														
3	Progettazione	1 day	Tue 10/07/18	Tue 10/07/18																														
4	Progettazione Elettrica	1 day	Tue 10/07/18	Tue 10/07/18	2																													
5	Approvvigionamenti materiali	15 days	Tue 10/07/18	Mon 30/07/18																														
6	Materiale elettrico	15 days	Tue 10/07/18	Mon 30/07/18	2																													
7	INSTALLAZIONE	4 days	Tue 31/07/18	Fri 03/08/18																														
8	Sostituzione Azionamenti Traslo 1	1 day	Tue 31/07/18	Tue 31/07/18	6	Ore 14.00-18.00: Fermo Traslo 1																												
9	Sostituzione Azionamenti Traslo 3 -Traslo 4	1 day	Wed 01/08/18	Wed 01/08/18	8	Ore 8-14.00: Fermo Traslo 1 / Traslo 3 - Ore 14.00-18.00: Fermo Traslo 3 /Traslo 4																												
10	Revamping SW Azionamenti Traslo 1- 3	1 day	Wed 01/08/18	Wed 01/08/18	9SS	"																												
11	Sostituzione Azionamenti Traslo 5	1 day	Thu 02/08/18	Thu 02/08/18	10	Ore 8-14.00: Fermo Traslo 5 / Traslo 4 - Ore 14.00-18.00: Fermo Traslo 5																												
12	Revamping SW Azionamenti Traslo 4-5	1 day	Thu 02/08/18	Thu 02/08/18	11SS	"																												
13	Assistenza	1 day	Fri 03/08/18	Fri 03/08/18	12																													