

FIAMM

SCHAEFFLER

2022-0183

BUFFER LINEA 6

08/08/22	ANDREA + 1 DIMC → 8h 1 DIMC → 4h	SMONTAGGIO QUADRO SCABLAGGIO COMPONENTI DAL CAMPO SMONTAGGIO MOTORE MODIFICHE MECCANICHE
09/08/22	1 DIMC → 11h 1 DIMC → 6h	SMONTAGGIO NUOVO QUADRO + CABLAGGIO SMONTAGGIO STAFFA PULITO + SMONTAGGIO PULITO
10/08/22	1 DIMC → 11h PIETRO → 5h	CABLAGGIO CAM NEZ QUADRO CABLAGGIO + MODIFICHE SU SOLLETA
11/08/22	1 DIMC → 8h 1 DIMC → 2h	COMPLETAMENTO CABLAGGIO QUADRO RIMONTAGGIO MOTORE + MODIFICA STAFFA
12/08/22	PIETRO → 10h	TEST ELETTRICA
13/08/22	PIETRO → 45h	TEST ELETTRICA
19/08/22	PIETRO → 5h	TEST ELETTRICA
23/08/22	PIETRO → 2h	ITERAZIONE DI TUTTA LA COMPONENTISTICA IN CAMPO



MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C130350

2022-0183 . EXTRA (CONSUNTIVO)

09/08/22	ANDREA → 1h	MODIFICA STAFFA CASSETTA ESTERNA + CABLAGGI IN CAMPO (CAI)
10/08/22	ANDREA → 1h	CABLAGGI IN CAMPO + CABLAGGI INTERNO CASSETTA
12/08/22	PIETRO → 2,5h	TEST ELETTRICI SU FINECORSA NON PREVISTI + CABLAGGIO
19/08/22	PIETRO → 4h	COSTRUZIONE E MONTAGGIO STAFFA ESTERNA MANIPOLATORE NON PREVISTA
22/08/22	PIETRO → 6h	MODIFICA SU PULCITO + PASSAGGIO CAVI + AGGIUNTA COMANDI
23/08/22	PIETRO → 2h	BONIFICA VECCHIA CASSETTA DA SCARICO