

ALLEGATO "A"

Comune di Roma
Provincia di RM

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di smantellamento e rimozione del MULTISHAKER presente in Camera Pulita, Area N, dello stabilimento di Via Tiburtina, 1210

COMMITTENTE: THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A..

CANTIERE: Via Tiburtina, 1210, Roma (RM)

Roma, 10/10/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Lauri Fabio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dirigente Thales Alenia Space Italia S.p.a. Travaglini Nicola)

Ingegnere Lauri Fabio

Via Appia Nuova, 164
00047 Marino (RM)
Tel.: 3478535871 - Fax: ...
E-Mail: ing.fabio.lauri@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
CANTIERIZZAZIONE						
Posizionamento cassoni per rifiuti	4	4	1	1	16/10/2023	16/10/2023
Delimitazione aree esterne e percorsi	4	4	1	1	16/10/2023	16/10/2023
Protezione pavimenti	1	1	1	1	16/10/2023	16/10/2023
Sistemazione transenne parapetti	1	1	1	1	16/10/2023	16/10/2023
LAVORI DI SMONTAGGIO MULTISHAKER INTERNI						
Svuotamento impianto	1	1	1	1	16/10/2023	16/10/2023
Smontaggio protezioni manifold	3	3	1	1	17/10/2023	17/10/2023
Smontaggio e rimozione tubazioni flessibili	3	3	2	2	17/10/2023	18/10/2023
Scollegamento connessioni verso gli armadi elettrici	2	2	2	2	18/10/2023	19/10/2023
Rimozione tubazioni rigide	3	3	1	1	20/10/2023	20/10/2023
Smontaggio e rimozione Tavola	3	3	1	1	23/10/2023	23/10/2023
Scollegamento e rimozione di cavi elettrici di segnale e di controllo degli attuatori	2	2	1	1	24/10/2023	24/10/2023
Rimozione attuatori (verticali ed orizzontali)	2	2	1	1	24/10/2023	24/10/2023
Smontaggio e rimozione spalle	3	3	2	2	25/10/2023	26/10/2023
Smontaggio manifolds	3	3	2	4	27/10/2023	30/10/2023
Rimozione tubazioni rigide locale tecnico	3	3	2	3	31/10/2023	02/11/2023
Smontaggio tubazioni acqua esterne	3	3	1	1	03/11/2023	03/11/2023
LAVORI ESTERNI DI SMALTIMENTO RIFIUTI						
Rimozione e smaltimento olio idraulico	4	4	1	1	16/10/2023	16/10/2023
Movimentazione materiali da smontaggi interni	4	4	9	11	17/10/2023	27/10/2023
Smontaggio e rimozione tettoia	4	4	3	3	25/10/2023	27/10/2023
Smontaggio/Lavaggio gruppo di potenza	4	4	4	6	26/10/2023	31/10/2023
Smontaggio e rimozione quadri elettrici interni al locale tecnico	4	4	1	1	02/11/2023	02/11/2023
Rimozione e smaltimento navetta alluminio del sottorampa	4	4	1	1	03/11/2023	03/11/2023
RIMOZIONE CANTIERE						
Rimozione delimitazioni	4	4	1	1	06/11/2023	06/11/2023
Rimozione cassoni rifiuti	4	4	2	2	06/11/2023	07/11/2023

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = DITTA BELOTTI

2) = DITTA REM

3) = DITTA MIASS

4) = DITTA ECOLFLERO

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = BELOTTI SISTEMI SRL

2) = REM Srl

3) = MIASS SRL

4) = ECOL FLERO s.r.l.

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

