

CIMET S.R.L.

COSTRUZIONE IMPIANTI MECCANICI ELETTRICI TERMICI

Capitale Sociale € 99.450.00 interamente versato

Via Casilina Nord Km. 68,500 - 03013 Ferentino (FR)

Tel. 0775 / 393255--393203 Fax 393203

Sito internet www.cimetsrl.it E-Mail cimetsrl@tin.it

14 giugno 2010

Oggetto : Riunione per la sicurezza per Cantiere Burgo

Alle ore 17.00 presso la nostra sede si è svolta una riunione periodica per la sicurezza sui cantieri di lavoro ordinari ed in previsione dei lavori già programmati nel cantiere Burgo di Avezzano, dove i dipendenti sono stati informati delle condizioni di lavoro e della tipologia di cantiere dove si andrà ad operare. E' stato preso in esame il seguente lavoro da realizzare:


IMPIANTO DI VENTILAZIONE FORZATA PER RAFFREDDAMENTO MOTORE SU POMPA

Lavori Aeraulici

- Smontaggio vecchio ventilatore
- Installazione staffe per nuove condotte
- Installazione nuovo ventilatore
- Collegamento ventilatore alle condotte

Misure di sicurezza da intraprendere soprattutto per i lavori in quota

- assicurarsi che i soggetti coinvolti quali i responsabili del progetto e delle aree interessate siano a conoscenza della nostra presenza e dei possibili intralci per il loro lavoro
- Chiedere che siano presenti i Responsabili del Lavoro della Committente e ed il Coordinatore della Sicurezza durante le fasi successive



CIMET S.R.L.

- Indossare i dispositivi di protezione individuale prima di ogni operazione, quali Casco, Occhiali, guanti, Scarpe antinfortunistiche e di cintura di sicurezza a doppio cordino
- Delimitazione delle aree sottostanti le zone di lavoro interessate con nastro bianco rosso, al quale verranno attaccati cartelli segnalatori riportanti le seguenti informazioni: "Area di cantiere, lavori in quota, vietato oltrepassare questo limite senza preavviso"
- Le eventuali scale di alluminio per l'accesso alle zone di lavoro, dovranno essere legate a mezzo fune sia alla balaustra esistente e sia alle tubazioni o a punti fissi
- Tutti i lavori possono prevedere operazioni con l'utilizzo di trabattelli componibili e scale a libretto.
- Tutti i dipendenti sono stati informati della scivolosità del pavimento e della presenza di acqua a terra

Per tutti i lavori sarà obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione, quali Casco, Occhiali, Guanti, Otoprotettori, Scarpe antinfortunistiche cintura di sicurezza ad imbracatura .

La riunione condotta dal Sig. Mizzoni Maurizio in qualità di Amministratore Unico, Direttore Tecnico ed RSPP della CIMET S.R.L. si è chiusa alle ore 18.30.

Il presente Verbale è conservato presso la nostra sede.

CIMET S.R.L. Mizzoni Maurizio

Marcoccia Olindo

Falamesca Stefano

Magliocco Davide

Rossi Emanuele