

Stato Avanzamento Lavori	DATA EMISSIONE
STABILIMENTO DI <u>GUIDONIA</u>	14 /06 /2024

DESCRIZIONE INTERVENTO
LUBRIFICAZIONE VENTOLE GRIGLIA FULLER
MODALITA' DI EMISSIONE E VALORIZZAZIONE
A 1/2 SAL MENSILI
<i>Compilazione a cura del fornitore</i>

DATI PER LA FATTURAZIONE (1)	RIEPILOGO S.A.L. EMESSI (incluso attuale)			
	SAL n°	% Avanzamento lavori	Del	Importo
Codice Fornitore <u>20509</u>	1	80%	29/05/2024	13.840 €
Ragione Sociale R.E.M. SRL	2	20%	14/06/2024	3.460 €
Ordine n. <u>16225</u> del <u>25/01/2024</u>	3			
	4			
	5			
S.A.L. N° <u>2</u> al <u>14/06/2024</u>	6			
IMPORTO 3.460 €	7			
	8			
	TOTALE SAL EMESSI 13.840			
(1) Vi preghiamo di riportare questi dati sulla vostra fattura al fine di renderne più agevole la verifica e il pagamento	IMPORTO ORDINE (_____)			17.300

<i>Compilazione a cura del responsabile</i>		
OSSERVAZIONI		
DATA E FIRMA	Fornitore	Resp. Cantiere
	Resp. Progetto	Direz. Ingegneria