FCA	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente:	Titolo:	Rev.: 06
Manufacturing Press Shop & Dies	Procedura 123-07	All. A6
Cassino	Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Pagina: 1/6

X	CASO A: SONO previsti rischi derivanti dalle interferenze	Compilare TUTTE le Sezioni
	CASO B:NON sono previsti rischi derivanti dalle interferenze e quindi non presenti costi per la sicurezza	Compilare le Sezioni 1, 2, 3 e 6

SEZ. 1 - INFORMAZIONI GENERALI

n.RdA:	38772097			
Appaltante:	CASSINO PRESS SHOP - ING. DI PRODUZIONE			
Ditta appaltata:	R.E.M. s.r.l.			
Data:	03/12/2020			
Ente Tecnico Richiedente:	Ingegneria di Produzione			
Oggetto dell'appalto:	REVAMPING ELETTRICO SUL SISTEMA DI CONTROLLO PLC E SAFETY PRESSA ROVETTA 4 - 5 LINEA 8			
Durata dell'appalto:	Dal 01/10/2020 Al 31/01/2021			
Area lavori:	Cold Stamping via volla Piedimonte S. Germano			
Uffici comprensorio	Officina Cold Stamping			

SEZ. 2 - IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA (compilare per tutte le ditte / lavoratori autonomi coinvolte nell'appalto)

Ditta:	R.E.M. S.R.L.					
Datore di Lavoro:	PACE ADELE					
RSPP:	PACE ADELE					
RLS:	SPAZIANI CARLO					
Dirigente/Preposto/Responsabile:	EVANGELISTI ALFREDO - CRETARO ANTONELLO					
n. RdA:	38772097					
Incaricati gestione emergenze:	CRETARO ANTONELLO – TIBERIA ANDREA					
Numero lavoratori (max e medio):	MAX 4 - MEDIO 2					
Lavori dl:	REVAMPING ELETTRICO SUL SISTEMA DI CONTROLLO PLC E SAFETY PRESSA ROVETTA 4 - 5 LINEA 8					

CLEDAN				
EVANGELISTA STEFANO				
PAOLO GABRIELE				
DI MEO FABIANO				
EVANGELISTA DANIELE				
38772097				
DANIELE EVANGELISTA				
2				
REVAMPING ELETTRICO SUL SISTEMA DI CONTROLLO PLC E SAFETY PRESSA ROVETTA 4 - 5 LINEA 8				



Ente Emittente:

Manufacturing Press Shop & Dies Cassino

PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E **DELLA SICUREZZA SUL LAVORO**

Titolo:

Procedura 123-07

Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08

Cod.

PO01/1.X

Rev.: 06

All. A6

Pagina: 2/6

D.G.A s.r.l.					
GRAZIUSO ROSA					
GRAZIUSO ROSA					
GRAZIUSO GIUSEPPE					
GRAZIUSO GIUSEPPE					
38772097					
GRAZIUSO GIUSEPPE DI VUOLO VINCENZO					
MAX2 MIN 1					
REVAMPING ELETTRICO SUL SISTEMA DI CONTROLLO PLC E SAFETY PRESSA ROVETTA 4 - 5 LINEA 8					

Ditta:	D.I.M.L. TECNOLOGIE E SISTEMI SR
Datore di Lavoro:	LENTI JLENIA
RSPP:	LENTI JLENIA
RLS:	LENTI HIRKO
Dirigente/Preposto/Responsabile:	GIUSEPPE SINEOLI
n. RdA:	38772097
Incaricati gestione emergenze:	GIUSEPPE SIHEOLI
Numero lavoratori (max e medio):	HAX 6 - HEDIO 2
Lavori di:	REVAMPING ELETTRICO SUL SISTEMA DI CONTROLLO PLC E SAFETY PRESSA ROVETTA 4 - 5 LINEA 8

FCA	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente:	Titolo:	Rev.: 06
Manufacturing Press Shop & Dies	Procedura 123-07	All. A6
Cassino	Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Pagina: 3/6

SEZ. 3 - TIPOLOGIA LAVORI IN APPALTO

□ PULIZIE CIVILI	□ INDUSTRIALI		
	☐ SANIFICAZIONE / DERATTIZZAZIONE / ECC.		
ANALISI AMBIENTALI			
□ FACCHINAGGIO			
☐ FATTORINI / SERVIZIO POSTA			
☐ TELEFONIA / SISTEMI / DATI			
☐ FOTOCOPIATRICI / FAX			
X ELETTRICO			
☐ MECCANICO			
□ IDRAULICO			
ANTINCENDIO / ANTINTRUSIO	NE .		
ASCENSORI / MONTACARICHI			
AUDIO / VIDEO			
□ VERDE			
☐ PITTURAZIONI			
□ VARIE			
C) MANUTENIZIONE			
MANUTENZIONE	□ ELETTRICO		
	□ MECCANICO		
	☐ IDRAULICO		
	☐ ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE		
	☐ ASCENSORI / MONTACARICHI		
	☐ AUDIO / VIDEO		
	□ VERDE		
	□ PITTURAZIONI		
	□ VARIE		

FCA	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente:	Titolo:	Rev.: 06
Manufacturing Press Shop & Dies	Procedura 123-07	All. A6
Cassino	Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Pagina: 4/6

SEZ. 4 - PIANIFICAZIONE

Esaminata ed analizzata congiuntamente la presenza di eventuali rischi derivanti dalle interferenze tra le attività dell'Unità Organizzativa e delle imprese sopra indicate, si riscontra che sono presenti sovrapposizioni e ambiti di interferenza come indicato nella tabella seguente:

Descrizione delle fasi di lavoro e identificazione delle sovrapposizioni e ambiti di interferenza:

Tempo						
Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
X	X	X	X	X	X	Х
X	X	X	Х	X	X	X
		giorno se	nza sovrap	posizioni		
	X	X X	Lun Mar Mer X X X X X X X	Lun Mar Mer Gio X X X X X X X X X	Lun Mar Mer Glo Ven X X X X X	Lun Mar Mer Gio Ven Sab X <

NOTE		
	 ,	

FCA	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente:	Titolo:	Rev.: 06
Manufacturing Press Shop & Dies	Procedura 123-07	All. A6
Cassino	Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Pagina: 5/6

SEZ. 5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE I criteri per la valutazione dei rischi da interferenze faranno riferimento a quelli già adottati dall'impresa.

Rischi (1)	Misure adottate per eliminare le interferenze (2)
ATTREZZATURE DI LAVORO: Rischi di lesioni agli	Munirsi di calzature antiinfortunistiche con protezione
arti inferiori per caduta accidentale di attrezzi manuali	metatarsale
(chiavi, martelli, pinze, torce, ecc.).	
ELETTROCUZIONE: Interventi di	· L'appaltatore prima di effettuare interventi su
allacciamento/manutenzione su implanto elettrico	apparecchiature elettriche, canaline e quadri elettrici,
	tubazioni di ogni genere (acqua-aria compressa-metano ecc.)
	deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti e
	assicurarsi che sia stata tolta tensione e/o siano messi gli
	Impianti in sicurezza. Inoltre sarà cura della ditta esecutrice
	del lavori applicare sull'interruttore generale dei quadri di
	alimentazione cartelli monitori indicanti "lavori in corso – non
	effettuare manovre". Eventuali interventi devono essere
LUOGHI E LOCALI DI LAVORO: Rischio di	effettuati solo da personale autorizzato.
investimento da parte di carrelli e veicoli in transito;	Si raccomanda la scrupolosa osservanza del percorso concordato, onde evitare l'eventuale esposizione ai rischi non
Durante l'esecuzione dei lavori, rischi di cadute, urti,	valutati nella circostanza. (allegato 1). Il personale esterno
scivolamenti, abrasioni, tagli, inclampi.	può accedere solamente alle aree di pertinenza e deve
salvalaria, acrasion, tagi, maanpi	attenersi scrupolosamente alle segnalazioni richiamate dagli
	appositi cartelli (comportamento, obbligo, divieto, pericolo).
	Tutti i materiali di cantiere devono essere depositati ed
	ordinati esclusivamente all'interno delle aree autorizzate e di
	pertinenza.
LUOGHI E LOCALI DI LAVORO: Lavori in prossimità	L'appaltatore prima di effettuare interventi ed accedere alle
di finestre, portoni motorizzati, etc.: Rischi di cadute,	macchine deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti
urti, durante l'esecuzione dei lavori	preposti. Prima di iniziare i lavori in prossimità di finestre,
	portoni motorizzati, è necessario farne bloccare il
	funzionamento.
MACCHINE ED IMPIANTI: Attività da eseguirsi	L'appaltatore prima di effettuare interventi ed accedere alle
all'interno di impianti macchine automatizzate: Rischi di	macchine deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti
inclampo, scivolamenti, cadute, urti, tagli, durante i	preposti. Il Conduttore designato ad inizio turno dal resp.
lavori sotto pressa e in spazi limitati per ripristino linea	U.T.E. deve porre in sicurezza le presse/impianti mediante gli
in avaria o per lavori di allestimento:	appositi presidi quali ad es, inserimento puntelli di sicurezza per blocco mazza, azionamento emergenze, interruzione
	alimentazione elettrica. Nel caso in cui la macchina/impianto
	sia dotato di dispositivi pneumatici, prima dell'intervento è
	necessario scaricare l'aria nel circuito agendo sulle valvole
	specifiche, Al termine della manovra assicurarsi dell'assenza di
	pressione nella rete verificando il valore sul manometro. Il
	Conduttore dopo essersi assicurato di aver inserito i presidi di
	sicurezza autorizza il personale della società APPALTATRICE
	ad intervenire sulla pressa/impianto. Il conduttore, prima di
	ripristinare le condizioni di avviamento/movimentazione
	presse /impianti ha l'obbligo di accertarsi che nelle aree
	operative non sia presente personale del
MACCHINE ED IMPIANTI: Rischi di schiacciamenti /	L'appaltatore prima di effettuare interventi ed accedere alle

FCA	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente:	Titolo:	Rev.: 06
Manufacturing Press Shop & Dies	Procedura 123-07	All. A6
Cassino	Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Pagina: 6/6

urti da organi meccanici in movimento (es. robot, pressa): Attività da eseguirsi all'interno di impianti e macchine automatizzate	macchine deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti. Il Conduttore designato ad inizio tumo dal resp. U.T.E. deve porre in sicurezza le presse/impianti mediante gli appositi presidi quali ad es. inserimento puntelli di sicurezza per blocco mazza, azionamento emergenze, interruzione alimentazione elettrica. Nel caso in cui la macchina/impianto sia dotato di dispositivi pneumatici, prima dell'intervento è necessario scaricare l'aria nel circuito agendo sulle valvole specifiche. Al termine della manovra assicurarsi dell'assenza di pressione nella rete verificando il valore sul manometro. Il Conduttore dopo essersi assicurato di aver inserito I presidi di sicurezza autorizza il personale della società APPALTATRICE ad intervenire sulla pressa/impianto. Il conduttore, prima di ripristinare le condizioni di avviamento/movimentazione presse /impianti ha l'obbligo di accertarsi che nelle aree operative non sia presente personale del
RUMORE: Esposizione al rumore compresa tra 80 e 85 dB (A) in prossimità dell'area di intervento officina	La ditta appaltatrice deve fornire i propri dipendenti di otoprotettori adeguati. Apposita cartellonistica richiama all'uso degli inserti auricolari nelle aree a rischio.
POSTO DI LAVORO: Lavorazioni in prossimità di macchinari e/organi in movimento: rischio di urti, tagli, schiacciamenti	L'appaltatore prima di effettuare interventi ed accedere alle macchine deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti. Le varle zone che comportano rischi sono dotate di adeguata cartellonistica richiamanti il divieto di rimozione delle protezioni e di operare con le macchine in moto.
POSTO DI LAVORO: Rischio di proiezione di schegge e scintille; Lavori da esegurisi In prossimità di aree di saldatura e molatura	Il responsabile della ditta APPALTATRICE, prima di procedere alle aree di lavoro deve fornire al proprio personale occhiali antinfortunistici
LUOGHI E LOCALI DI LAVORO: utilizzo di attrezzature di proprietà dell'appaltante	Richledere in carta intestata il permesso di utilizzo delle attrezzature necessarie. Permettere l'uso di tali attrezzature solo a personale opportunamente addestrato.
LAVORI IN QUOTA: Rischlo caduta accidentale	Si definisce lavoro In quota qualsiasi attività svolta al superamento dei 2 metri In altezza o in pozzi, Questa attività deve essere eseguita da personale addestrato all'utilizzo di kit anticaduta.
LUOGHI E LOCALI DI LAVORO: rischio di scivolamento per presenza olio	Informare il responsabile FCA della presenza di olio ed attendere la pulizia dello stesso

NOTA EMERGENZA COVID19:

al fine di ridurre al minimo la probabilità del contaglo durante l'attività lavorativa, le ditte esterne devono prevedere e rispettare le precauzioni igieniche personali e adeguarsi alle misure preventive già messe in atto in FCA. Tutte le ditte esterne sono tenute ad elaborare delle check-list di controllo e prevedere audit interni per vigilare sul rispetto e la conformità delle misure di contenimento definite per prevenire e contrastare la diffusione. Le aree comuni (mensa, spogliatol, bagni) sono considerate a maggior rischio di contagio per la possibilità di assembramenti e incontri ravvicinati. È obbligatorio evitare il più possibile l'accesso nelle aree sopra indicate e rispettare scrupolosamente il mantenimento delle distanze interpersonali. È sempre tassativo l'utilizzo della mascherina sia durante le fasi di accesso/uscita dal plant, sia durante il transito all'interno delle unità produttive nonché durante tutto il periodo di permanenza nello stabilimento.

(1) Elencare i rischi da interferenza individuati

Es: - collisione con carrelli elevatori in transito

- pericoli generici derivanti dalla concomitanza delle attività dell'appaltante e dell'appaltatore
- elettrocuzioni per errato utilizzo corrente elettrica

FCA	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente:	Titolo:	Rev.: 06
Manufacturing Press Shop & Dies	Procedura 123-07	All. A6
Cassino	Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Pagina: 7/6

- caduta di oggetti dall'alto

(2) Indicare le misure adottate per eliminare le interferenze

Es: -

TRANSENNARE L'AREA

- SEGNALARE IL RISCHIO
- SEGNALARE LA PRESENZA NELL'AREA
- SEGNALARE LAVORAZIONE
- LAVORAZIONI IN AREE DISTINTE (allegare lay out)
- LAVORAZIONI IN TEMPI DISTINTI (allegare crono-programma)
- UTILIZZO DI D.P.I. (specificare)
- FORMAZIONE (specificare)

NOTE Informazioni specifiche /descrizione provvedimenti /allegati (lay out,cronoprograma ecc.)	
	_

⁻ pericolo d'incendio derivante da operazioni a caldo (es:taglio, saldatura)

FCA	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente:	Titolo:	Rev.: 06
Manufacturing Press Shop & Dies	Procedura 123-07	All. A6
Cassino	Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Pagina: 8/6

SEZ. 6 - FIRME

I rappresentanti dell'appaltante, delle imprese coinvolte e i lavoratori autonomi, preso atto e condividendo i contenuti del presente documento, onde garantire le attività di cooperazione e coordinamento, si impegnano a segnalare tempestivamente ogni modifica ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi per individuare e condividere eventuali ulteriori misure di prevenzione e di protezione da adottare per eliminarli o ridurli al minimo.

Del presente Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) vengono redatti più originali in funzione del numero delle imprese coinvolte, che vengono debitamente sottoscritti dai rappresentanti delle funzioni aziendali dell'appaltante, dell'appaltatore e/o lavoratore autonomo e subappaltatore/subappaltatori indicati qui in calce.

Con la sottoscrizione del presente DUVRI i suddetti rappresentanti dei soggetti che hanno partecipato alla sua redazione si danno reciprocamente atto che ognuno di essi ha ricevuto originale del presente DUVRI sottoscritto e datato.

FCA	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente:	Titolo:	Rev.: 06
Manufacturing Press Shop & Dies	Procedura 123-07	All. A6
Cassino	Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Pagina: 9/6

FIRME

Per l'appaltante

Responsabile di unità: ZEPPIERI Cesare

EMEA Region

Manufacturing - Premium Brand

Manufacturing - Press Shop

Direzione

Ingegneria di produzione: MELARAGNI Marco

Cassino Plant Pless Shop Plant Engineering Manager

Per l'appaltatore e/o lavoratore autonomo, e subappaltatore (ove presente)

Impresa: D.G.A s.r.l.

[Nome e cognome e firma] ROSA GRAZIUSO

D.G.A spil.
Via Castellayiman, 1/3
especial aragnano (A)
2 IVANCE 0828 9087212

Luogo e data:

GRAGNANO 03/12/2020

Impresa: R.E.M. SRL

[Nome e cognome e firma]

ADELE PACE

Luogo e data:

PATRICA (FR) 03/12/2020

FCA	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente:	Titolo:	Rev.: 06
Manufacturing Press Shop & Dies	Procedura 123-07	All. A6
Cassino	Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Pagina: 10/6

Impresa:

CLEDAN SRL

[Nome e cognome e firma] STEFANO EVANGELISTA

CLEDAN's.r.l.

Luogo e data:

PONTECORVO, 03/12/2020

Impresa: D.I.H.L. TECNOLOGIE E SISTEMI SRL

[Nome e cognome e firma] JLENIA LENTI

Luogo e data:

NAPOLI 03 | 12 | 2020