

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente: Manufacturing Press Shop & Dies Cassino	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A6 Pagina: 1/9

<input checked="" type="checkbox"/>	CASO A: SONO previsti rischi derivanti dalle interferenze	Compilare TUTTE le Sezioni
<input type="checkbox"/>	CASO B:NON sono previsti rischi derivanti dalle interferenze e quindi non presenti costi per la sicurezza	Compilare le Sezioni 1, 2, 3 e 6

SEZ. 1 – INFORMAZIONI GENERALI

n.RdA:	45440064
Appaltante:	CASSINO PRESS SHOP - ING. DI PRODUZIONE
Ditta appaltata:	R.E.M SRL
Data:	01/05/2022
Ente Tecnico Richiedente:	Ingegneria di Produzione
Oggetto dell'appalto:	INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE SERVOAMPLIFICATORI
Durata dell'appalto:	Dal 01/05/2022 Al 31/12/2022
Area lavori:	LINEE HTL 1 - 2
Uffici comprensorio ____	Cold Stamping via volla Piedimonte S. Germano

SEZ. 2 - IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA

(compilare per tutte le ditte / lavoratori autonomi coinvolte nell'appalto)

Ditta:	R.E.M. S.R.L.
Datore di Lavoro:	Adele Pace
RSPP:	LUCA GIOVANNETTI
RLS:	ANGELO LISI
Dirigente/Preposto/Responsabile:	ALFREDO EVANGELISTI - SOST. CRETARO ANTONELLO
n. RdA:	45440064
Incaricati gestione emergenze:	ALFREDO EVANGELISTI - SOST. CRETARO ANTONELLO
Numero lavoratori (max e medio):	2 - 10
Lavori di:	INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE SERVOAMPLIFICATORI

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente: Manufacturing Press Shop & Dies Cassino	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A6 Pagina: 2/9

SEZ. 3 - TIPOLOGIA LAVORI IN APPALTO

<input type="checkbox"/> PULIZIE CIVILI	<input type="checkbox"/> INDUSTRIALI
<input type="checkbox"/> SANIFICAZIONE / DERATTIZZAZIONE / ECC.	

<input type="checkbox"/> ANALISI AMBIENTALI <input type="checkbox"/> FACCHINAGGIO <input type="checkbox"/> FATTORINI / SERVIZIO POSTA <input type="checkbox"/> TELEFONIA / SISTEMI / DATI <input type="checkbox"/> FOTOCOPIATRICI / FAX <input checked="" type="checkbox"/> ELETTRICO <input checked="" type="checkbox"/> MECCANICO <input checked="" type="checkbox"/> IDRAULICO <input type="checkbox"/> ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE <input type="checkbox"/> ASCENSORI / MONTACARICHI <input type="checkbox"/> AUDIO / VIDEO <input type="checkbox"/> VERDE <input type="checkbox"/> PITTURAZIONI <input type="checkbox"/> VARIE
--

<input type="checkbox"/> MANUTENZIONE	<input type="checkbox"/> ELETTRICO <input type="checkbox"/> MECCANICO <input type="checkbox"/> IDRAULICO <input type="checkbox"/> ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE <input type="checkbox"/> ASCENSORI / MONTACARICHI <input type="checkbox"/> AUDIO / VIDEO <input type="checkbox"/> VERDE <input type="checkbox"/> PITTURAZIONI <input type="checkbox"/> VARIE
---------------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FORNITURE IN OPERA KOMATSU ED E.O.L.	MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PRONRO INTERVENTO SU PRESSE
---	--

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente: Manufacturing Press Shop & Dies Cassino	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A6 Pagina: 3/9

SEZ. 4 - PIANIFICAZIONE

Esaminata ed analizzata congiuntamente la presenza di eventuali rischi derivanti dalle interferenze tra le attività dell'Unità Organizzativa e delle imprese sopra indicate, si riscontra che sono presenti sovrapposizioni e ambiti di interferenza come indicato nella tabella seguente:

Descrizione delle fasi di lavoro e identificazione delle sovrapposizioni e ambiti di interferenza:

Attività	Tempo						
	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
PERSONALE MANUTENZIONE FCA	X	X	X	X	X	X	X
PULIZIE TECNICHE	X	X	X	X	X	X	X
PERSONALE FCA	X	X	X	X	X	X	X

giorno con sovrapposizioni

giorno senza sovrapposizioni

NOTE

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente: Manufacturing Press Shop & Dies Cassino	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A6 Pagina: 4/9

SEZ. 5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

I criteri per la valutazione dei rischi da interferenze faranno riferimento a quelli già adottati dall'impresa.

Rischi (1)	Misure adottate per eliminare le interferenze (2)
RISCHIO CHIMICO: Fumi e polveri: Lavori di saldatura	Impianti di aspirazione localizzati sulle varie postazioni di lavoro
RISCHIO CHIMICO: Prodotti chimici: Utilizzo di prodotti chimici per l'esecuzione dei lavori	Comportamento indicato nelle schede di sicurezza presenti in officina
RISCHIO CHIMICO: Prodotti chimici: Utilizzo di motore endotermico per movimentazione parti della pressa	L'attività verrà svolta in assenza di personale FCA e durante il fermo produttivo. I gas di scarico verranno convogliati all'esterno con prolungamento del tubo di scappamento del veicolo o apertura finestrate d'officina.
ATTREZZATURE DI LAVORO: Rischi di lesioni agli arti inferiori per caduta accidentale di attrezzi manuali (chiavi, martelli, pinze, torce, ecc.).	Munirsi di calzature antiinfortunistiche con protezione metatarsale
ELETTROCUZIONE: Interventi di allacciamento/manutenzione su impianto elettrico	L'appaltatore prima di effettuare interventi su apparecchiature elettriche, canaline e quadri elettrici, tubazioni di ogni genere (acqua-aria compressa-metano ecc.) deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti e assicurarsi che sia stata tolta tensione e/o siano messi gli impianti in sicurezza. Inoltre sarà cura della ditta esecutrice dei lavori applicare sull'interruttore generale dei quadri di alimentazione cartelli monitori indicanti "lavori in corso – non effettuare manovre". Eventuali interventi devono essere effettuati solo da personale autorizzato.
INCENDIO: Lavori di saldatura	La Ditta appaltatrice prima di utilizzare fiamme libere e/o utensili per saldatura dovrà chiedere l'autorizzazione dei VVFF del comprensorio che effettueranno un sopralluogo prima di dare inizio ai lavori. E' obbligatoria, inoltre, la presenza nelle immediate vicinanze di adeguati estintori a cura dell'impresa. In caso di incendio causato durante gli interventi, la ditta dovrà avvertire i VVFF aziendali e prodigarsi con i propri mezzi (estintori) allo spegnimento. Il deposito di preparati e/o sostanze infiammabili (oli per macchinari, vernici etc.) deve avvenire in armadi specifici per materiali infiammabili.
INCENDIO: Rischio di incendio per uso cannello ossiacetilenico: Lavori di impermeabilizzazione e posizionamento guina per copertura tetto piano	La Ditta appaltatrice prima di utilizzare fiamme libere e/o utensili per saldatura dovrà chiedere l'autorizzazione dei VVFF del comprensorio che effettueranno un sopralluogo prima di dare inizio ai lavori. E' obbligatoria, inoltre, la presenza nelle immediate vicinanze di adeguati estintori a cura dell'impresa. In caso di incendio causato durante gli interventi, la ditta dovrà avvertire i VVFF aziendali e prodigarsi con i propri mezzi (estintori) allo spegnimento. Il deposito di preparati e/o sostanze infiammabili (oli per macchinari, vernici etc.) deve avvenire in armadi specifici per materiali infiammabili.
LUOGHI E LOCALI DI LAVORO: Rischio di investimento da parte di carrelli e veicoli in transito; Durante l'esecuzione dei lavori, rischi di cadute, urti,	Si raccomanda la scrupolosa osservanza del percorso concordato, onde evitare l'eventuale esposizione ai rischi non valutati nella circostanza. (allegato 1). Il personale esterno

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente: Manufacturing Press Shop & Dies Cassino	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A6 Pagina: 5/9

scivolamenti, abrasioni, tagli, inciampi.	può accedere solamente alle aree di pertinenza e deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni richiamate dagli appositi cartelli (comportamento, obbligo, divieto, pericolo). Tutti i materiali di cantiere devono essere depositati ed ordinati esclusivamente all'interno delle aree autorizzate e di pertinenza.
LUOGHI E LOCALI DI LAVORO: Rischi derivanti dalla concomitanza delle attività dell'appaltante ed appaltatore; Accesso alle aree di cantieri da parte di personale non autorizzato.	Le aree fisse di cantiere devono essere opportunamente segnalate e recintate e devono riportare l'indicazione del nome e della ditta titolare dell'appalto. Il personale esterno che opererà nello stabilimento FCA Cassino Stampaggio dovrà portare esposto il cartellino di appartenenza. L'accesso alle aree fisse di cantiere deve essere precluso al personale non autorizzato.
LUOGHI E LOCALI DI LAVORO: rischio di investimenti, caduta del carico: Lavori in prossimità di carichi movimentati da mezzi di sollevamento e trasporto (gru, paranchi, carrelli elevatori)	Durante la movimentazione dei carichi, disporsi in zona di sicurezza e lontano dal raggio di azione dei mezzi di sollevamento (zone interessate dalla manovra, esposte al pericolo dell'eventuale disattenzione del manoperatore, ecc.). E' comunque vietato transitare/operare nel raggio di azione dei mezzi di sollevamento (gru/paranchi). Le aree d'intervento devono essere opportunamente recintate e segnalate
LUOGHI E LOCALI DI LAVORO: rischio di investimenti, caduta del carico: Utilizzo di mezzi di sollevamento e trasporto (gru, paranchi, carrelli elevatori)	Durante la movimentazione dei carichi, disporre il personale presente in zona di sicurezza allontanandolo dal raggio di azione dei mezzi di sollevamento (zone interessate dalla manovra, esposte al pericolo dell'eventuale disattenzione del manoperatore, ecc.) Le aree d'intervento devono essere opportunamente recintate e segnalate Utilizzare il segnale acustico per segnalare l'inizio della manovra
LUOGHI E LOCALI DI LAVORO: utilizzo di attrezzature di proprietà dell'appaltante	Richiedere in carta intestata il permesso di utilizzo delle attrezzature necessarie. Permettere l'uso di tali attrezzature solo a personale opportunamente addestrato.
LUOGHI E LOCALI DI LAVORO: Rischio di cesoiamento durante manovra con la Gru	Le segnalazioni all'operatore dell'autogru verranno date in modo univoco dal responsabile di cantiere della ditta, mediante segnali gestuali o, in mancanza di visibilità, mediante comunicazioni vocali trasmesse via radio
MACCHINE ED IMPIANTI: Rischio di investimento durante l'esecuzione di lavori in prossimità di carroponti in manovra	L'appaltatore prima di effettuare interventi in prossimità del carroponte deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti e assicurarsi che sia stata tolta tensione e/o siano messi gli impianti in sicurezza. Inoltre sarà cura della ditta esecutrice dei lavori applicare sull'interruttore generale dei quadri di alimentazione e sulla pulsantiera cartelli monitori indicanti "lavori in corso – non effettuare manovre".
LUOGHI E LOCALI DI LAVORO: Lavori in prossimità di finestre, porte accesso linea motorizzati, etc.: Rischi di cadute, urti, durante l'esecuzione dei lavori	L'appaltatore prima di effettuare interventi ed accedere alle macchine deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti. Prima di iniziare i lavori in prossimità di finestre, portoni motorizzati, è necessario farne bloccare il funzionamento.
MACCHINE ED IMPIANTI: Attività da eseguirsi all'interno di impianti macchine automatizzate: Rischi di inciampo, scivolamenti, cadute, urti, tagli, durante i lavori sotto pressa e in spazi limitati per ripristino linea in avaria o per lavori di allestimento:	L'appaltatore prima di effettuare interventi ed accedere alle macchine deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti. Il Conduttore designato ad inizio turno dal resp. U.T.E. deve porre in sicurezza le presse/impianti mediante gli appositi presidi quali ad es. inserimento puntelli di sicurezza per blocco mazza, azionamento emergenze, interruzione alimentazione elettrica. Nel caso in cui la macchina/impianto sia dotato di dispositivi pneumatici, prima dell'intervento è necessario scaricare l'aria nel circuito agendo sulle valvole

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente: Manufacturing Press Shop & Dies Cassino	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A6 Pagina: 6/9

	specifiche. Al termine della manovra assicurarsi dell'assenza di pressione nella rete verificando il valore sul manometro. Il Conducente dopo essersi assicurato di aver inserito i presidi di sicurezza autorizza il personale della società APPALTATRICE ad intervenire sulla pressa/impianto. Il conducente, prima di ripristinare le condizioni di avviamento/movimentazione presse /impianti ha l'obbligo di accertarsi che nelle aree operative non sia presente personale del
MACCHINE ED IMPIANTI: Rischi di schiacciamenti / urti da organi meccanici in movimento (es. robot, pressa): Attività da eseguirsi all'interno di impianti e macchine automatizzate	L'appaltatore prima di effettuare interventi ed accedere alle macchine deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti. Il Conducente designato ad inizio turno dal resp. U.T.E. deve porre in sicurezza le presse/impianti mediante gli appositi presidi quali ad es. inserimento puntelli di sicurezza per blocco mazza, azionamento emergenze, interruzione alimentazione elettrica. Nel caso in cui la macchina/impianto sia dotato di dispositivi pneumatici, prima dell'intervento è necessario scaricare l'aria nel circuito agendo sulle valvole specifiche. Al termine della manovra assicurarsi dell'assenza di pressione nella rete verificando il valore sul manometro. Il Conducente dopo essersi assicurato di aver inserito i presidi di sicurezza autorizza il personale della società APPALTATRICE ad intervenire sulla pressa/impianto. Il conducente, prima di ripristinare le condizioni di avviamento/movimentazione presse /impianti ha l'obbligo di accertarsi che nelle aree operative non sia presente personale del
LAVORI IN QUOTA: Rischio caduta accidentale	Si definisce lavoro in quota qualsiasi attività svolta al superamento dei 2 metri in altezza o in pozzi. Questa attività deve essere eseguita da personale addestrato all'utilizzo di kit anticaduta.
MACCHINE ED IMPIANTI: Rischi da urti/schiacciamenti durante le fasi di messa a punto/modifica della meccanizzazione robots: Attività da eseguirsi durante le fasi di messa a punto/modifica della meccanizzazione robots.	Il Conducente designato ad inizio turno dal resp. U.T.E. deve porre in sicurezza le presse/impianti mediante gli appositi presidi quali ad es. inserimento puntelli, azionamento emergenze, interruzione alimentazione elettrica. Il Conducente prima di procedere alle operazioni deve far allontanare il personale della società APPALTATRICE dalle aree operative e/o personale estraneo alle operazioni. Il personale della società APPALTATRICE durante le fasi operative eseguite da solo personale di FCA, deve porsi a distanza di sicurezza e non intervenire nelle fasi operative.
MACCHINE ED IMPIANTI: Rischi di tagli e caduta pezzi dall'alto Lavori da eseguirsi nel sottopiano	L'appaltatore prima di accedere al sottopiano deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti e deve fornire al proprio personale i caschi di protezione
MACCHINE ED IMPIANTI: Rischi di tagli e caduta pezzi dall'alto Lavori da eseguirsi nel sottopiano sui nastri trasportatori.	L'appaltatore prima di accedere al sottopiano deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti e deve fornire al proprio personale i caschi di protezione. Prima di iniziare i lavori sui nastri trasportatori è necessario farne bloccare il funzionamento.
POSTO DI LAVORO: Proiezione schegge/Scintille: Lavori di saldatura e molatura	Il responsabile della ditta APPALTATRICE prima di procedere alle operazioni deve far allontanare dalle aree operative il personale estraneo alle operazioni. Occhiali antinfortunistici OBBLIGO TASSATIVO SULL'USO
RUMORE: Esposizione al rumore compresa >87 dB (A) in prossimità dell'area di intervento sottopiano	La ditta appaltatrice deve fornire i propri dipendenti di otoprotettori adeguati. Apposita cartellonistica richiama all'uso OBBLIGATORIO degli inserti auricolari nelle aree a rischio.
RUMORE: Esposizione al rumore compresa tra 85 e 87 dB (A) in prossimità dell'area di intervento sottopiano	La ditta appaltatrice deve fornire i propri dipendenti di otoprotettori adeguati. Apposita cartellonistica richiama all'uso

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente: Manufacturing Press Shop & Dies Cassino	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A6 Pagina: 7/9

	OBBLIGATORIO degli inserti auricolari nelle aree a rischio.
RUMORE: Esposizione al rumore compresa tra 80 e 85 dB (A) in prossimità dell'area di intervento officina	La ditta appaltatrice deve fornire i propri dipendenti di otoprotettori adeguati. Apposita cartellonistica richiama all'uso degli inserti auricolari nelle aree a rischio.
POSTO DI LAVORO: Lavorazioni in prossimità di macchinari e/organi in movimento: rischio di urti, tagli, schiacciamenti	L'appaltatore prima di effettuare interventi ed accedere alle macchine deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti. Le varie zone che comportano rischi sono dotate di adeguata cartellonistica richiamanti il divieto di rimozione delle protezioni e di operare con le macchine in moto.
POSTO DI LAVORO: Rischio di proiezione di schegge e scintille; Lavori di saldatura e molatura	Il responsabile della ditta APPALTATRICE prima di procedere alle operazioni deve far allontanare il personale FCA dalle aree operative e/o personale estraneo alle operazioni. Occhiali antinfortunistici OBBLIGO TASSATIVO SULL'USO
POSTO DI LAVORO: Rischio di proiezione di schegge e scintille; Lavori da eseguirsi in prossimità di aree di saldatura e molatura	Il responsabile della ditta APPALTATRICE, prima di procedere alle aree di lavoro deve fornire al proprio personale occhiali antinfortunistici
ATTREZZATURE DI LAVORO: Rischi di lesioni per caduta accidentale di attrezzi manuali (chiavi, martelli, pinze, torce, ecc.).	Durante le attività di manutenzione in luoghi sopraelevati occorrerà recintare l'area sottostante e apporre apposita segnaletica informativa. Le aree d'intervento devono essere opportunamente recintate e segnalate per precludere l'accesso al personale non autorizzato ed esposto ad una eventuale caduta di oggetti dall'alto

NOTA EMERGENZA COVID19:

al fine di ridurre al minimo la probabilità del contagio durante l'attività lavorativa, le ditte esterne devono prevedere e rispettare le precauzioni igieniche personali e adeguarsi alle misure preventive già messe in atto in FCA. Tutte le ditte esterne sono tenute ad elaborare delle check-list di controllo e prevedere audit interni per vigilare sul rispetto e la conformità delle misure di contenimento definite per prevenire e contrastare la diffusione. Le aree comuni (mensa, spogliatoi, bagni) sono considerate a maggior rischio di contagio per la possibilità di assembramenti e incontri ravvicinati. È obbligatorio evitare il più possibile l'accesso nelle aree sopra indicate e rispettare scrupolosamente il mantenimento delle distanze interpersonali. È sempre tassativo l'utilizzo della mascherina sia durante le fasi di accesso/uscita dal plant, sia durante il transito all'interno delle unità produttive nonché durante tutto il periodo di permanenza nello stabilimento.

(1) Elencare i rischi da interferenza individuati

- Es: - collisione con carrelli elevatori in transito
 - pericoli generici derivanti dalla concomitanza delle attività dell'appaltante e dell'appaltatore
 - elettrocuzioni per errato utilizzo corrente elettrica
 - caduta di oggetti dall'alto
 - pericolo d'incendio derivante da operazioni a caldo (es:taglio, saldatura)

(2) Indicare le misure adottate per eliminare le interferenze

- Es: -
 TRANSENNARE L'AREA
 - SEGNALARE IL RISCHIO
 - SEGNALARE LA PRESENZA NELL'AREA
 - SEGNALARE LAVORAZIONE
 - LAVORAZIONI IN AREE DISTINTE (allegare lay out)

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente: Manufacturing Press Shop & Dies Cassino	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A6 Pagina: 8/9

- LAVORAZIONI IN TEMPI DISTINTI (allegare crono-programma)
- UTILIZZO DI D.P.I. (specificare)
- FORMAZIONE (specificare)

NOTE

Informazioni specifiche /descrizione provvedimenti /allegati (lay out,cronoprograma ecc.)

SEZ. 6 - FIRME

I rappresentanti dell'appaltante, delle imprese coinvolte e i lavoratori autonomi, preso atto e condividendo i contenuti del presente documento, onde garantire le attività di cooperazione e coordinamento, si impegnano a segnalare tempestivamente ogni modifica ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi per individuare e condividere eventuali ulteriori misure di prevenzione e di protezione da adottare per eliminarli o ridurli al minimo.

Del presente Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) vengono redatti più originali in funzione del numero delle imprese coinvolte, che vengono debitamente sottoscritti dai rappresentanti delle funzioni aziendali dell'appaltante, dell'appaltatore e/o lavoratore autonomo e subappaltatore/subappaltatori indicati qui in calce.

Con la sottoscrizione del presente DUVRI i suddetti rappresentanti dei soggetti che hanno partecipato alla sua redazione si danno reciprocamente atto che ognuno di essi ha ricevuto originale del presente DUVRI sottoscritto e datato.

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente: Manufacturing Press Shop & Dies Cassino	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A6 Pagina: 9/9

FIRME

Per l'appaltante

Responsabile di unità: ZEPPIERI Cesare

Ingegneria di produzione: MELARAGNI Marco

Per l'appaltatore e/o lavoratore autonomo, e subappaltatore (ove presente)

Impresa: R.E.M SRL



[Nome e cognome e firma] ADEL PACE

Luogo e data: 01/05/2022 _____ Patrica _____