

|                                                                                   |                                                                            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>       | Cod.<br><b>PO 01</b>                |
| Ente Emittente UP<br><b>WHS Pratola Serra Plant</b>                               | <b>GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX ART. 26 D.LGS. 81/08</b> | Rev.: 08<br>All. A6<br>Pagina: 1/13 |

### Allegato: A6

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

|                          |                                                                                                            |                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | CASO A: SONO previsti rischi derivanti dalle interferenze                                                  | Compilare TUTTE le Sezioni       |
| <input type="checkbox"/> | CASO B: NON sono previsti rischi derivanti dalle interferenze e quindi non presenti costi per la sicurezza | Compilare le Sezioni 1, 2, 3 e 6 |

### SEZ. 1 – INFORMAZIONI GENERALI

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| n.RdA:                    | 48628978                               |
| Appaltante:               | STELLANTIS STAB.DI PRATOLA SERRA (AV)  |
| Ditta appaltata:          | REM                                    |
| Data:                     | 2805/2024                              |
| Ente Tecnico Richiedente: | LAVORAZIONE                            |
| Oggetto dell'appalto      | vedi RdA                               |
| Durata dell'appalto:      | Dal 28/05/2024 Al 31/12/2026           |
| Area lavori:              | LINEA LAVORAZIONE ALBERO DISTRIBUZIONE |
| Uffici comprensorio ____  |                                        |

### SEZ. 2 - IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA

(compilare per tutte le ditte / lavoratori autonomi coinvolte nell'appalto)

|                                  |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ditta:                           | REM s.r.l.                                                                                                                                                    |
| Datore di Lavoro:                | PIETRANGELI ROBERTA                                                                                                                                           |
| RSPP:                            | GIOVANNETTI LUCA                                                                                                                                              |
| RLS:                             | FRATARCANGELI SIMONE                                                                                                                                          |
| <b>Preposto:</b>                 | EVANGELISTI ALFREDO – FRATANGELI AMEDEO – CRETARO ANTONELLO – ROMA ETTORE – ROTONDI FRANCESCO – SCACCIA COSTANTINO – ROSSINI MIKI – LISI AMEDEO – LISI ANGELO |
| n. RdA:                          | 48628978                                                                                                                                                      |
| Incaricati gestione emergenze:   | EVANGELISTI ALFREDO – FRATANGELI AMEDEO – CRETARO ANTONELLO – ROMA ETTORE – ROTONDI FRANCESCO – SCACCIA COSTANTINO – ROSSINI MIKI – LISI AMEDEO – LISI ANGELO |
| Numero lavoratori (max e medio): | 8/4                                                                                                                                                           |
| Lavori di:                       | Studio progettazione e posa in opera di un azionamento mandrino in sostituzione attuale                                                                       |

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Ditta:                           | NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY SPA |
| Datore di Lavoro:                | BIAGIO SCALONE                        |
| RSPP:                            | PAOLO ANTONIO LANDINI                 |
| RLS:                             | MASSIMO MELANDRI                      |
| <b>Preposto:</b>                 | STEFANO ROLANDO                       |
| n. RdA:                          | 48628978                              |
| Incaricati gestione emergenze:   |                                       |
| Numero lavoratori (max e medio): | 1                                     |
| Lavori di:                       | messa in servizio                     |

|                                                                                   |                                                                            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>       | Cod.<br><b>PO 01</b>                |
| Ente Emittente UP<br><b>WHS Pratola Serra Plant</b>                               | <b>GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX ART. 26 D.LGS. 81/08</b> | Rev.: 08<br>All. A6<br>Pagina: 2/13 |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Ditta:                           |  |
| Datore di Lavoro:                |  |
| RSPP:                            |  |
| RLS:                             |  |
| <i>Preposto:</i>                 |  |
| n. RdA:                          |  |
| Incaricati gestione emergenze:   |  |
| Numero lavoratori (max e medio): |  |
| Lavori di:                       |  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Ditta:                           |  |
| Datore di Lavoro:                |  |
| RSPP:                            |  |
| RLS:                             |  |
| <i>Preposto:</i>                 |  |
| n. RdA:                          |  |
| Incaricati gestione emergenze:   |  |
| Numero lavoratori (max e medio): |  |
| Lavori di:                       |  |

### SEZ. 3 - TIPOLOGIA LAVORI IN APPALTO

|                                         |                                              |                                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PULIZIE CIVILI | <input type="checkbox"/> PULIZIE INDUSTRIALI | <input type="checkbox"/> SANIFICAZIONE / DERATTIZZAZIONE / ECC. |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ANALISI AMBIENTALI<br><input type="checkbox"/> FACCHINAGGIO<br><input type="checkbox"/> FATTORINI / SERVIZIO POSTA<br><input type="checkbox"/> TELEFONIA / SISTEMI / DATI<br><input type="checkbox"/> FOTOCOPIATRICI / FAX<br><input type="checkbox"/> ELETTRICO<br><input type="checkbox"/> MECCANICO<br><input type="checkbox"/> IDRAULICO<br><input type="checkbox"/> ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE<br><input type="checkbox"/> ASCENSORI / MONTACARICHI<br><input type="checkbox"/> AUDIO / VIDEO<br><input type="checkbox"/> VERDE<br><input type="checkbox"/> PITTURAZIONI<br><input type="checkbox"/> VARIE | <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE<br><input checked="" type="checkbox"/> ELETTRICO<br><input type="checkbox"/> MECCANICO<br><input type="checkbox"/> IDRAULICO<br><input type="checkbox"/> ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE<br><input type="checkbox"/> ASCENSORI / MONTACARICHI<br><input type="checkbox"/> AUDIO / VIDEO<br><input type="checkbox"/> VERDE<br><input type="checkbox"/> PITTURAZIONI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |                                                                            |                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| STELLANTIS                                          | <b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>       | Cod.<br><b>PO 01</b>                |
| Ente Emittente UP<br><b>WHS Pratola Serra Plant</b> | <b>GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX ART. 26 D.LGS. 81/08</b> | Rev.: 08<br>All. A6<br>Pagina: 3/13 |

|                                                                                                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ALTRO                                                                                  | <input type="checkbox"/> VARIE |
| <input type="checkbox"/> FORNITURE IN OPERA ( es: installazione/avviamento macchinari, posa in opera di arredi) |                                |

#### SEZ. 4 – PIANIFICAZIONE

Esaminata ed analizzata congiuntamente la presenza di eventuali rischi derivanti dalle interferenze tra le attività dell'Unità Organizzativa e delle imprese sopra indicate, si riscontra che sono presenti sovrapposizioni e ambiti di interferenza come indicato nella tabella seguente:

**Descrizione delle fasi di lavoro e identificazione delle sovrapposizioni e ambiti di interferenza:**

| Attività                                                                                        | Tempo |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                 | lun   | mar | mer | gio | ven | Sab |
| Manutenzione elettrica e meccanica programmata, pronto intervento, in auto manutenzione         |       |     |     |     |     |     |
| Lavapavimenti                                                                                   |       |     |     |     |     |     |
| Movimentazione con carrelli                                                                     |       |     |     |     |     |     |
| Manutenzione condizionatori                                                                     |       |     |     |     |     |     |
| Conduzione impianti                                                                             |       |     |     |     |     |     |
| Pericoli generici derivanti dalla concomitanza dell'attività dell'appaltante e dell'appaltatore |       |     |     |     |     |     |
|                                                                                                 |       |     |     |     |     |     |
|                                                                                                 |       |     |     |     |     |     |
|                                                                                                 |       |     |     |     |     |     |



giorno con sovrapposizioni



giorno senza sovrapposizioni

#### NOTE

---

---

---

---

---

---

---

---



|                                                                                   |                                                                            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>       | Cod.<br><b>PO 01</b>                |
| Ente Emittente UP<br><b>WHS Pratola Serra Plant</b>                               | <b>GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX ART. 26 D.LGS. 81/08</b> | Rev.: 08<br>All. A6<br>Pagina: 4/13 |

## SEZ. 5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

I criteri per la valutazione dei rischi da interferenze faranno riferimento a quelli già adottati dall'impresa.

### Tabella rischi da interferenza

| ID | Rischi                                                                                                                                                                                                                                                          | Rischio Presente                          |                                | Misure adottate per eliminare/minimizzare le interferenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1 | Rischio d'investimento-schiacciamento da parte di automezzi (in transito, in manovra) che accedono alle aree della struttura, del fabbricato, dell'edificio per operazioni di carico, scarico forniture, materiali e/o altre analoghe operazioni di competenza. | SI<br><input checked="" type="checkbox"/> | NO<br><input type="checkbox"/> | Per la conduzione degli automezzi all'interno delle aree della struttura/immobile sarà fatto obbligo ai conducenti di procedere con massima cautela, e nel rispetto delle limitazioni di velocità e delle segnalazioni orizzontali/verticali eventualmente in essere. Nella esigenza di effettuare manovre in spazi ristretti e/o con scarsa visibilità il conducente dell'automezzo si avvarrà del supporto visivo di una persona a terra. Il veicolo, dotato di sistemi di segnalazione acustici e visivi (ove normativamente previsti), non sarà mai abbandonato, se non per cause di forza maggiore e nel qual caso sarà posto in modo che non abbia a costituire intralcio alla circolazione e previo inserimento del freno ed asportazione della chiave del mezzo.                                                                                                                                                 |
| R2 | Rischio d'investimento e schiacciamento da parte di mezzi operativi.                                                                                                                                                                                            | SI<br><input checked="" type="checkbox"/> | NO<br><input type="checkbox"/> | Premesso che la macchina operatrice sarà dotata di appositi dispositivi di segnalazione acustica e visiva, la ditta utilizzatrice porrà la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tantomeno sostare, nel raggio d'azione della macchina operatrice. Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità, sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi DPI. La ditta si attiverà affinché l'area d'intervento sia comunque fisicamente interdetta a persone ed altri mezzi. Nella eventualità, saranno indicati, con specifica segnaletica, percorsi alternativi per pedoni e per i mezzi.                                                                                                                                                                                                                                    |
| R3 | Rischio di riduzione/ingombro vie di percorrenza e/o luoghi in aree interne ed esterne alla struttura, fabbricato, edificio.                                                                                                                                    | SI<br><input checked="" type="checkbox"/> | NO<br><input type="checkbox"/> | Nel caso in cui i servizi/lavori possano comportare l'insorgere di potenziali situazioni di pericolo, anche per persone terze non addette ai lavori, indipendentemente dalle condizioni logistiche o di durata dei medesimi, l'area/zona d'intervento sarà delimitata con barriere fisiche (transenne o recinzioni) oppure con nastri segnalatori al fine di interdire/limitare l'accesso di terzi all'area/zona stessa. Quando ritenuto opportuno o necessario dalla situazione contingente, il divieto di accesso all'area/zona di lavoro da parte di persone terze sarà richiamato anche da specifica segnaletica di sicurezza posta in essere dalla ditta. In alcuni casi, ed in funzione delle situazioni di pericolo, potrà rendersi necessaria la presenza di un operatore con il compito di impedire che persone terze abbiano a sostare e/o transitare nelle zone d'intervento, sia esso in piano che in quota. |

|                                                                                   |                                                                            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>       | Cod.<br><b>PO 01</b>                |
| Ente Emittente UP<br><b>WHS Pratola Serra Plant</b>                               | <b>GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX ART. 26 D.LGS. 81/08</b> | Rev.: 08<br>All. A6<br>Pagina: 5/13 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R4 | Rischio di caduta in profondità in corrispondenza di scavi, pozzetti aperti in aree esterne.                                                                                                                                                                                      | SI<br><input type="checkbox"/>            | NO<br><input checked="" type="checkbox"/> | Nello svolgimento dei servizi/lavori necessitanti l'apertura di scavi e/o pozzetti, l'area circostante i medesimi verrà fisicamente circoscritta ed identificata con specifica ed idonea segnaletica, il tutto operativamente curato dalla ditta per quanto di sua diretta competenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| R5 | Rischio per lavori svolti ad un'altezza $\geq 2$ mt., caduta di materiali dall'alto in ambienti/luoghi <u>interni o esterni</u> alla struttura, fabbricato, edificio.                                                                                                             | SI<br><input type="checkbox"/>            | NO<br><input checked="" type="checkbox"/> | Nello svolgimento dei servizi/lavori in quota all'interno o esterno della struttura/fabbricato/edificio, l'area/zona d'intervento sarà opportunamente delimitata in modo tale da impedire il passaggio e/o la sosta di persone terze nell'area sottostante. L'area/zona d'intervento sarà presidiata a vista da un operatore a terra che fornirà le specifiche indicazioni comportamentali a cui attenersi. Il tutto a cura della ditta per quanto di sua diretta competenza.<br>Le attrezzature utilizzate per i lavori saranno vincolate in modo che qualora l'operatore dovesse perdere la presa sull'impugnatura, non possano cadere al suolo.                                                                                                                                                                            |
| R6 | Rischio di caduta di materiali movimentati manualmente o da piccole altezze e di peso moderato (sino a 20 kg con rischi a carico degli arti inferiori).                                                                                                                           | SI<br><input checked="" type="checkbox"/> | NO<br><input type="checkbox"/>            | Lo svolgimento di servizi/lavori di competenza della ditta che comportino la causa di rischio in argomento sarà preceduto dall'accertamento da parte della ditta stessa che nell'area d'intervento non abbiano a transitare e/o sostare persone terze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| R7 | Caduta in profondità causata dalla presenza di aperture a pavimento in aree interne alla struttura, fabbricato, edificio (es. necessità di: rimuovere parti di pavimento galleggiante; apertura di botole; esecuzione/aperture di forometrie per manutenzione reti tecnologiche). | SI<br><input type="checkbox"/>            | NO<br><input checked="" type="checkbox"/> | Nello svolgimento di servizi/lavori che comportino la necessità di intervenire su impianti posti in cavedi e/o al di sotto dei pavimenti, con conseguente necessità di rimozione di porzioni degli stessi, saranno posizionate dalla ditta stessa specifiche barriere fisiche di delimitazione delle zone pericolose. Nel caso in cui dette protezioni non fossero materialmente applicabili, l'operatore della ditta presiederà l'area/zona a rischio e, qualora avesse necessità di allontanarsi dal punto di rischio, quest'ultimo sarà prima messo in sicurezza; ciò sempreché siano presenti o possano accedere all'area/zona di rischio persone terze.                                                                                                                                                                  |
| R8 | Rischio di caduta in piano per scivolamento/inciampo su superfici bagnate, per presenza di buche od avvallamenti sul pavimento, per presenza di attrezzature/materiali, sfridi di lavorazione.                                                                                    | SI<br><input checked="" type="checkbox"/> | NO<br><input type="checkbox"/>            | Nello svolgimento dei servizi/lavori si avrà cura di collocare i materiali e le attrezzature in modo tale che non abbiano a costituire occasione di intralcio alla normale viabilità; qualora ciò non dovesse rendersi possibile per ragioni contingenti, la zona di lavoro verrà opportunamente segnalata o delimitata in funzione del grado di pericolo generato dalla situazione di lavoro. Ove le superfici di transito/passaggio nelle aree interessate dallo svolgimento dei servizi/lavori dovessero risultare scivolose e/o sdruciolevoli per la presenza e/o spandimenti accidentali di liquidi o per la presenza di residui di lavorazione, si dovrà provvedere tempestivamente alla rimozione di quanto risulti ostativo ad una sicura viabilità e, se del caso, porre in essere delimitazione di dette aree/zone. |
| R9 | Lavori in ambienti confinato o sospetti di inquinamento                                                                                                                                                                                                                           | SI<br><input type="checkbox"/>            | NO<br><input checked="" type="checkbox"/> | Le modalità di accesso e intervento devono essere tali da rispettare in modo puntuale e tassativo le procedure aziendali specifiche ed il DPR 177/11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                   |                                                                            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>       | Cod.<br><b>PO 01</b>                |
| Ente Emittente UP<br><b>WHS Pratola Serra Plant</b>                               | <b>GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX ART. 26 D.LGS. 81/08</b> | Rev.: 08<br>All. A6<br>Pagina: 6/13 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R10 | Rischio di proiezione di schegge e/o corpi minuti e rischio di abbagliamento nello svolgimento del servizio/lavoro (es. assistenze murarie, taglio, saldatura, ecc.).                                                                                                           | SI<br><input checked="" type="checkbox"/> | NO<br><input type="checkbox"/>            | <p>Di norma le attrezzature che possono proiettare oggetti e/o provocare fenomeni di abbagliamento da attività di saldatura o similari verso persone o mezzi esterni all'area di lavoro non verranno utilizzate in presenza di persone. Prima di impiegarle, la ditta si accerterà dell'assenza di persone (se usate in aree esterne, anche l'assenza di animali e di veicoli in transito in un ampio raggio d'azione). La ditta verificherà inoltre che le proprie attrezzature siano dotate dei carter protettivi necessari per trattenere gli elementi/materiali proiettati e/o schermi per evitare abbagliamenti.</p> <p>L'intervento lavorativo che può generare la causa di rischio in argomento sarà preventivamente pianificato dalla ditta per consentire la messa in atto di appropriate delimitazioni/segregazioni associate a specifica segnaletica al fine di impedire e/o contenere il rischio che i materiali proiettati e/o abbagliamenti che possano arrecare danno a persone, animali o cose. Per quanto possibile gli interventi da cui possa derivare la causa di rischio, se non aventi carattere d'urgenza, saranno comunque programmati in coordinamento con il Responsabile Tecnico Referente del Committente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| R11 | Rischio di proiezione di getti, schizzi di prodotti chimici (es. vernici, smalti, disincrostanti, disinfettanti, ecc.).                                                                                                                                                         | SI<br><input type="checkbox"/>            | NO<br><input checked="" type="checkbox"/> | <p>Qualora dallo svolgimento dei servizi/lavori sia da temere la causa di rischio in argomento, la ditta stessa predisporrà preventivamente specifiche segregazioni associate a segnaletica di avvertimento o, in alternativa, un presidio esercitato da un operatore con il compito di assicurare il non avvicinamento di persone terze all'area/zona di rischio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| R12 | Rischio di eventi di cesoiamento, schiacciamento, impigliamento, contatto accidentale, ecc., con parti mobili di macchine, impianti e/o attrezzature, riconducibili all'uso ed agli interventi di qualsiasi natura (manutenzione, riparazione, modifica, movimentazioni, ecc.). | SI<br><input checked="" type="checkbox"/> | NO<br><input type="checkbox"/>            | <p>È vietato utilizzare e/o intervenire su macchine, impianti ed attrezzature di proprietà del committente senza autorizzazione del personale Stellantis.</p> <p>Prima di ogni intervento è obbligatorio richiedere al personale Stellantis preposto, la fermata e la messa in sicurezza della macchina, impianto o attrezzatura secondo le procedure Stellantis, oggetto dell'intervento onde evitare riavvi incontrollati. È inoltre tassativo segnalare sempre la presenza all'interno di macchine/impianti mediante apposito cartello "manutenzione in corso" ed attuare la procedura di Lock-Out, ovvero disattivare e bloccare le fonti di energia residua su cui si sta intervenendo onde evitare riavvi incontrollati.</p> <p>Nella esecuzione dei servizi/lavori, necessitanti l'impiego di macchine e/o mezzi operativi, massima attenzione verrà posta dalla ditta stessa (prima e dopo le manovre) nell'accertare che nessuna persona abbia a sostare nel raggio d'azione della macchina/attrezzatura; ove non fosse possibile saranno predisposti, per quanto di competenza della ditta, impedimenti costituiti da barriere fisiche ove il contesto ambientale e lo sviluppo dello stesso lo consenta; quando detta misura di protezione non fosse possibile, sarà posizionata adeguata segnaletica di sicurezza (cartelli di avvertimento e divieto) associandola ad un costante controllo visivo dell'area da parte di un operatore. Macchine ed attrezzature della ditta, i cui elementi di trasmissione del moto risulteranno comunque segregati, non saranno mai lasciate incustodite, se non per cause di forza maggiore e nel qual caso l'operatore della ditta stessa porrà in essere ogni azione tecnica/organizzativa a tutela di persone terze.</p> |

|                                                                                   |                                                                            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>       | Cod.<br><b>PO 01</b>                |
| Ente Emittente UP<br><b>WHS Pratola Serra Plant</b>                               | <b>GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX ART. 26 D.LGS. 81/08</b> | Rev.: 08<br>All. A6<br>Pagina: 7/13 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R13 | Rischio di esplosione e/o incendio nell'uso di attrezzature (es. saldatrice ad elettrodo; cannello per sagomature tubazioni in pvc) o di sostanze esplosive o infiammabili.                                                                                                                                   | SI<br><input type="checkbox"/> | NO<br><input checked="" type="checkbox"/> | <p>Verrà preventivamente verificato dalla ditta se lo svolgimento del servizio/lavoro di sua competenza e da cui possa derivare la causa di rischio in argomento (generata, ad esempio dall'uso di attrezzature da lavoro in grado di sviluppare fiamme libere) sia incompatibile con la eventuale presenza nella zona/area d'intervento di sostanze e/o materiali infiammabili. Ove ciò fosse possibile, l'intervento sarà preventivamente concordato con il Responsabile Tecnico Referente del Committente e saranno attivate le azioni di prevenzione di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ verifica della salubrità dell'aria all'interno del luogo di lavoro (eventuale messa in atto di opere di bonifica)</li> <li>➤ allontanamento dalla zona/area d'intervento dei materiali infiammabili, combustibili e comburenti</li> <li>➤ segregazione fisica della zona/area di lavoro con opportune barriere di separazione della stessa da materiali, combustibili e comburenti; alla segregazione verrà apposta segnaletica di avvertimento e divieto</li> <li>➤ verifica della presenza di un presidio antincendio in prossimità del punto di intervento (ed in caso di necessità vi si provvede direttamente)</li> <li>➤ richiesta autorizzazione ai Vigili del Fuoco di Stabilimento, prima di dare inizio ai lavori. Durante l'attività, è necessario utilizzare coperte ignifughe allo scopo di segregare l'area ed è richiesta, nelle immediate vicinanze, la disponibilità di adeguati estintori.</li> </ul> <p>La ditta assicurerà ai propri operatori specifica formazione/informazione sulle procedure di gestione delle emergenze.</p> |
| R14 | Rischio di, esplosione e/o incendio nell'accesso a locali interrati e/o seminterrati con automezzi alimentati a GPL.                                                                                                                                                                                          | SI<br><input type="checkbox"/> | NO<br><input checked="" type="checkbox"/> | <p>La ditta assicura la divulgazione al proprio personale del divieto di accedere, per qualsiasi motivo, con propri automezzi alimentati a GPL negli ambienti e/o negli spazi interrati o seminterrati dei fabbricati/immobili/strutture interessate dai lavori di propria competenza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| R15 | Rischio di, esplosione e/o incendio nel deposito (anche temporaneo) di sostanze/prodotti e/o materiali infiammabili all'interno di fabbricati/strutture ed occorrenti allo svolgimento dei lavori/servizi di competenza.                                                                                      | SI<br><input type="checkbox"/> | NO<br><input checked="" type="checkbox"/> | <p>Ogni necessità della ditta, di deposito di sostanze/prodotti e/o materiali infiammabili occorrenti allo svolgimento dei servizi/lavori di competenza sarà effettuato previo specifico assenso da parte del Committente o suo Referente di sede (ove presente), in loro assenza da parte del Responsabile Tecnico Referente del Committente..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| R16 | Rischio di esposizione a rischio chimico nell'uso di sostanze chimiche che possono creare irritazioni/disagio alle vie respiratorie (esalazioni), lacrimazione agli occhi (saldatura ad elettrodo; cannello per sagomature tubazioni in pvc: prodotti e/o sostanze a diversa per diversa destinazione d'uso). | SI<br><input type="checkbox"/> | NO<br><input checked="" type="checkbox"/> | <p>Lo svolgimento di servizi/lavori di competenza della ditta e necessitanti l'uso di sostanze/prodotti verrà preceduto da verifica, da parte della ditta stessa, che non possano generarsi condizioni di rischio per persone terze che accedono o possano accedere all'area/zona d'intervento o che si trovano nelle vicinanze. Qualora l'uso delle sostanze chimiche o lo sviluppo di nebbie o di gas/vapori dovesse avvenire in presenza di un impianto di ricambio aria, tale per cui la causa di rischio in argomento possa essere trasportata in ambienti diversi, l'intervento verrà preceduto dalla disattivazione di detto impianto. Se necessario i lavori saranno svolti in periodi di assenza delle persone.</p> <p>In tutti i casi l'intervento dovrà essere concordato con il Responsabile Tecnico Referente del Committente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                                                                   |                                                                            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>       | Cod.<br><b>PO 01</b>                |
| Ente Emittente UP<br><b>WHS Pratola Serra Plant</b>                               | <b>GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX ART. 26 D.LGS. 81/08</b> | Rev.: 08<br>All. A6<br>Pagina: 8/13 |

|     |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R17 | Rischio di esposizione a rischio chimico generato da eventuali sversamenti di sostanze/prodotti chimici.                                                                                                      | SI<br><input type="checkbox"/>            | NO<br><input checked="" type="checkbox"/> | <p>La ditta assicura, sul luogo di lavoro, l'associazione dell'uso di sostanze/prodotti alla dotazione di un appropriato Kit di assorbimento in caso di sversamento accidentale e le modalità d'impiego dello stesso è oggetto di specifica formazione ed informazione del proprio personale. In caso di sversamento di sostanze/prodotti chimici in uso dalla ditta, questa provvederà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ad arieggiare il locale ovvero la zona;</li> <li>➤ comportarsi secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di sicurezza", che accompagnano sul luogo di lavoro le sostanze/prodotti;</li> <li>➤ ad utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, di cui la ditta assicura la presenza sul luogo di lavoro;</li> <li>➤ a porre il rifiuto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili).</li> </ul> <p>A fronte della condizione di emergenza generata dallo sversamento di sostanze/prodotti, in particolare se infiammabili, la ditta assicura il divieto d'uso di apparecchi elettrici nelle operazioni di "bonifica" in quanto possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente.</p> |
| R18 | Rischio di esposizione a rumore, che può diventare elevato durante particolari lavorazioni quali: uso di mezzi meccanici; di utensili elettrici portatili; ecc.                                               | SI<br><input checked="" type="checkbox"/> | NO<br><input type="checkbox"/>            | <p>Circa il problema delle emissioni rumorose, per quanto possibile e qualora non si tratti di emergenze o urgenze, gli interventi che richiedono l'impiego di attrezzature rumorose da parte della ditta saranno programmati (in termini di tempo) così che si possano ridurre i disagi a persone terze che, a diverso titolo, possono essere presenti nella struttura/edificio. La ditta provvederà, per quanto di sua diretta competenza, a porre il divieto di sosta e/o passaggio in prossimità di zone di lavoro in cui siano utilizzate tali attrezzature, con particolare riferimento a situazioni in cui l'avvicinamento alle suddette aree/zone di lavoro risultino al di fuori del campo visivo dell'operatore. La ditta assicura che i propri mezzi utilizzati sono fatti oggetto di manutenzione al fine di ridurre al minimo le emissioni rumorose dirette ed allo stesso tempo le vibrazioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| R19 | Rischio di esposizione a polveri e/o fibre riconducibili, esempio: adattamento e/o taglio di materiali di diversa natura; rimozione materiali di diversa natura (sfridi edili, materiali d'isolamento, ecc.). | SI<br><input type="checkbox"/>            | NO<br><input checked="" type="checkbox"/> | <p>L'esecuzione di servizi/lavori che possano comportare l'emissione di notevoli quantità di polveri, sarà preventivamente concordata, fatte salve le condizioni di emergenza dove si procederà con la massima sollecitudine valutando direttamente con il Responsabile Tecnico Referente del Committente. le situazioni specifiche e possibili soluzioni tecniche e/o organizzative per non esporre persone terze alla causa di rischio. Qualora l'intervento lavorativo della ditta si sia svolto in orari non coincidenti con quelli di accesso all'ambiente da parte di persone terze e dallo stesso siano derivate polveri o altro, al termine dello stesso la ditta effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima di consentire la fruibilità dell'ambiente interessato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R20 | Presenza di materiali contenenti Fibre Artificiali Vetrose (FAV) classificate come "Cancerogene" ex Reg. CLP                                                                                                  | SI<br><input type="checkbox"/>            | NO<br><input checked="" type="checkbox"/> | <p>Formazione del personale delle ditte, obbligo DPI - occhiali a tenuta, mascherina FFP1 usa e getta, tuta Tyvek, guanti.</p> <p>Delimitazione dell'area d'intervento onde evitare la presenza e quindi l'esposizione a rischio di persone terze.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                   |                                                                            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>       | Cod.<br><b>PO 01</b>                |
| Ente Emittente UP<br><b>WHS Pratola Serra Plant</b>                               | <b>GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX ART. 26 D.LGS. 81/08</b> | Rev.: 08<br>All. A6<br>Pagina: 9/13 |

|     |                                                                                                                                                            |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R21 | Rischio di esposizione a getti di aria compressa per mal funzionamento dei compressori che alimentano specifiche attrezzature.                             | SI<br><input type="checkbox"/>            | NO<br><input checked="" type="checkbox"/> | Per quanto riguarda il rischio di contatto con aria compressa, remoto ma possibile, le attrezzature proprie della ditta saranno sottoposte a manutenzione periodica. Gli operatori della ditta medesima saranno sollecitati a raccogliere in modo ordinato dette attrezzature non appena terminato il loro utilizzo.<br>Delimitazione dell'area d'intervento onde evitare la presenza e quindi l'esposizione a rischio di persone terze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R22 | Rischio di contatto con materiali e/o oggetti a temperatura elevata e/o fiamme.                                                                            | SI<br><input type="checkbox"/>            | NO<br><input checked="" type="checkbox"/> | La ditta assicura, per quanto di sua competenza, la messa in atto di cartelli di avvertimento e segregazioni in corrispondenza dei punti d'intervento e/o sugli elementi interessati dall'intervento medesimo da cui possa derivare la causa di rischio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R23 | Rischio di contatto con materiali e/o oggetti taglienti e/o appuntiti (vetri, elementi metallici a profilo tagliente, sfridi di lavorazione, chiodi, ecc.) | SI<br><input checked="" type="checkbox"/> | NO<br><input type="checkbox"/>            | Attenta gestione del luogo di lavoro di competenza da parte del personale della ditta addetto allo svolgimento dei servizi/lavoro; ove ciò non fosse sufficiente (es. impossibilità di presidio da parte dell'operatore nel luogo in cui sia potenzialmente presente il rischio) la ditta medesima predisporrà segregazione del punto di lavoro e/o segnaletica di avvertimento in corrispondenza dello stesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R24 | Rischio di elettrocuzione per contatto con cavi alimentazione attrezzature.                                                                                | SI<br><input checked="" type="checkbox"/> | NO<br><input type="checkbox"/>            | Per lo svolgimento dei servizi/lavori necessitanti l'impiego di attrezzature elettriche, la ditta stessa verificherà preventivamente l'integrità fisica dei cavi di alimentazione e dei collegamenti degli estremi di questi alle spine/prese ed alle macchine. Nell'impiego di detti cavi, la ditta medesima si accerterà che gli stessi non abbiano a costituire occasioni di inciampo/intralcio e che non siano soggetti a schiacciamenti/calpestamenti. Utilizzare punti di presa indicati dal Committente e idonee canaline calpestabili nel caso in cui i cavi dovessero necessariamente essere posati in corrispondenza di attraversamenti pedonali e/o carrabili.                                                                                                         |
| R25 | Rischio di eventi conseguenti ad interventi su impianti elettrici all'interno di cabine MT/BT.                                                             | SI<br><input type="checkbox"/>            | NO<br><input checked="" type="checkbox"/> | Nello svolgimento di servizi/lavori di competenza della ditta aventi per oggetto impianti e/o parte degli stessi in tensione in B.T. o impianti all'interno delle cabine di trasformazione MT/BT, la ditta stessa subordinerà il proprio intervento alla elaborazione di uno specifico "Piano di Lavoro" nel quale siano indicate le procedure d'intervento medesimo, dalla disattivazione dell'energia elettrica (lato ente erogatore), la predisposizione della segnaletica "lavori in corso" e dei sistemi di bloccaggio (Lock-Out) sull'interruttore di sezionamento.<br>Ogni intervento che presupponga le azioni di cui sopra, sarà prima concordato con il Committente e/o suo referente di sede, in loro assenza con il Responsabile Tecnico Referente del Committente... |
| R26 | Rischio di eventi conseguenti ad interventi che prevedono interruzioni alle forniture di utenze diverse.<br>Elettrica<br>Acqua<br>Gas                      | SI<br><input checked="" type="checkbox"/> | NO<br><input type="checkbox"/>            | L'esecuzione di servizi/lavori necessitanti l'interruzione/disattivazione delle utenze ivi considerate potranno essere effettuati solo successivamente all'accertamento che detta disattivazione non abbia a generare condizioni di pericolo e/o danni per disservizio. Ogni intervento che presupponga le azioni di cui sopra, sarà prima concordato con il Committente e/o suo referente di sede, in loro assenza con il Responsabile Tecnico Referente del Committente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| R27 | Infortuni dovuti ad azioni umane involontarie (colpire, investire, ecc.)                                                                                   | SI<br><input checked="" type="checkbox"/> | NO<br><input type="checkbox"/>            | La ditta attiva un percorso di informazione e formazione verso il proprio personale affinché possa maturare una cultura della sicurezza quale elemento fondamentale e prioritario nella gestione dell'attività di prevenzione e protezione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                   |                                                                            |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>       | Cod.<br><b>PO 01</b>                 |
| Ente Emittente UP<br><b>WHS Pratola Serra Plant</b>                               | <b>GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX ART. 26 D.LGS. 81/08</b> | Rev.: 08<br>All. A6<br>Pagina: 10/13 |

|     |                                                                                                                                                                                                |                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R28 | Collisione ed investimento con carrelli elevatori ed altri mezzi destinati ad attività produttiva e non.                                                                                       | SI<br><input checked="" type="checkbox"/> | NO<br><input type="checkbox"/> | <p>I carrelli dovranno procedere a passo d'uomo e nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza.</p> <p>I pedoni si atterranno scrupolosamente al rispetto della segnaletica orizzontale e verticale ed utilizzo dei percorsi/attraversamenti opportunamente predisposti.</p> <p>Il personale della ditta indosserà sempre il gilet ad alta visibilità e dovrà utilizzare il percorso indicato dal Responsabile Tecnico Referente del committente.</p> <p>Per gli altri mezzi circolanti nello stabilimento è obbligatorio il rispetto del Codice della Strada, dei limiti di velocità e della segnaletica stradale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| R29 | Pericoli generici derivanti dalla concomitanza dell'attività dell'appaltante e dell'appaltatore                                                                                                | SI<br><input checked="" type="checkbox"/> | NO<br><input type="checkbox"/> | <p>Rispetto della segnaletica di sicurezza ed utilizzo dei D.P.I. segnalati dell'apposita cartellonistica. Il personale indosserà sempre il gilet ad alta visibilità e segnerà di volta in volta la propria presenza. Il personale della ditta e di eventuali sub-appaltatori/lavoratori autonomi saranno accompagnati da personale di stabilimento durante le attività di sopralluogo nelle aree di stabilimento. Tutti gli addetti che saranno presenti all'interno dello stabilimento saranno opportunamente formati sulle regole e comportamenti di sicurezza da tenere durante l'implementazione delle attività all'interno delle aree di stabilimento.</p> <p>Le attività di informazione/formazione sono a cura della ditta utilizzando il materiale informativo fornito dal committente (allegati A2-A3 e A6) Eventuali misure di prevenzione e protezione (misure organizzative) specifiche ad oggi non identificabili rispetto a condizioni in sito ora non prevedibili, saranno definite di volta in volta prima di dare inizio all'attività.</p> <p>Per le aree di cantiere dovranno essere predisposte opportune delimitazioni e/o transennamenti delle aree di lavoro mediante reti e dispositivi/cartelli di segnalazione.</p> <p>Nel caso si rendessero necessari interventi, non previsti dal presente DUVRI, è necessario che le ditte che operano per conto del committente concordino con lo stesso committente le modalità operative necessarie in modo, non solo di minimizzare i disagi, ma anche per eliminare o ridurre a livelli accettabili tutti gli eventuali rischi interferenziali.</p> |
| R30 | Rischio di caduta in piano per scivolamento/inciampo su superfici bagnate, per presenza di buche od avvallamenti sul pavimento, per presenza di attrezzature/materiali, sfridi di lavorazione. | SI<br><input checked="" type="checkbox"/> | NO<br><input type="checkbox"/> | <p>Nello svolgimento dei servizi/lavori si avrà cura di collocare i materiali e le attrezzature in modo tale da non costituire occasione di intralcio alla normale viabilità; qualora ciò non dovesse rendersi possibile per ragioni contingenti, la zona di lavoro verrà opportunamente segnalata o delimitata in funzione del grado di pericolo generato dalla situazione di lavoro. Ove le superfici di transito/passaggio nelle aree interessate dallo svolgimento dei servizi/lavori dovessero risultare scivolose e/o sdruciolevoli per la presenza e/o spandimenti accidentali di liquidi o per la presenza di residui di lavorazione, la ditta stessa provvederà tempestivamente alla rimozione di quanto risulti ostativo ad una sicura viabilità e, se del caso, porrà in essere delimitazione di dette aree/zone. Quest'ultima precauzione troverà ovviamente riscontro nel momento in cui all'interno dell'area/zona di lavoro siano presenti o vi possano accedere persone terze.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                   |                                                                            |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>       | Cod.<br><b>PO 01</b>                 |
| Ente Emittente UP<br><b>WHS Pratola Serra Plant</b>                               | <b>GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX ART. 26 D.LGS. 81/08</b> | Rev.: 08<br>All. A6<br>Pagina: 11/13 |

|     |                          |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R31 | Emergenze                | SI<br><input checked="" type="checkbox"/> | NO<br><input type="checkbox"/>            | Fare riferimento al Piano di Emergenza dello Stabilimento.<br>Eventuali misure di prevenzione e protezione (misure organizzative) specifiche, al momento non identificabili rispetto a condizioni in situ non prevedibili, saranno definite di volta in volta prima dell'inizio attività. |
| R32 | ALTRO (descrivere sotto) | SI<br><input type="checkbox"/>            | NO<br><input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# **NOTE**

Informazioni specifiche /descrizione provvedimenti /allegati (lay out,cronoprograma ecc.)

---



---



---



---



---



---

|                                                                                   |                                                                            |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>       | Cod.<br><b>PO 01</b>                         |
| Ente Emittente UP<br><b>WHS Pratola Serra Plant</b>                               | <b>GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX ART. 26 D.LGS. 81/08</b> | Rev.: 08<br><br>All. A6<br><br>Pagina: 12/13 |

## SEZ. 6 – FIRME

I rappresentanti dell'appaltante, delle imprese coinvolte e i lavoratori autonomi, preso atto e condividendo i contenuti del presente documento, onde garantire le attività di cooperazione e coordinamento, si impegnano a segnalare tempestivamente ogni modifica ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi per individuare e condividere eventuali ulteriori misure di prevenzione e di protezione da adottare per eliminarli o ridurli al minimo.

Del presente Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) vengono redatti più originali in funzione del numero delle imprese coinvolte, che vengono debitamente sottoscritti dai rappresentanti delle funzioni aziendali dell'appaltante, dell'appaltatore e/o lavoratore autonomo e subappaltatore/subappaltatori indicati qui in calce.

Con la sottoscrizione del presente DUVRI i suddetti rappresentanti dei soggetti che hanno partecipato alla sua redazione si danno reciprocamente atto che ognuno di essi ha ricevuto originale del presente DUVRI sottoscritto e datato.



|                                                                                   |                                                                            |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>       | Cod.<br><b>PO 01</b>                 |
| Ente Emittente UP<br><b>WHS Pratola Serra Plant</b>                               | <b>GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX ART. 26 D.LGS. 81/08</b> | Rev.: 08<br>All. A6<br>Pagina: 13/13 |

## FIRME

### Per l'appaltante

Ente Tecnico Richiedente: Enzo Castaldo \_\_\_\_\_

Funzione designata dall'unità organizzativa interessata:

Arcangelo Molinaro \_\_\_\_\_

### Per l'appaltatore e/o lavoratore autonomo, e subappaltatore (ove presente)

Impresa: \_\_\_\_\_ **R.E.M. srl** \_\_\_\_\_

[Nome e cognome e firma] \_\_\_\_\_ Roberta Pietrangeli \_\_\_\_\_

**R.E.M. S.r.l.**  
Via Peducchio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
Tel. 0773 800116 - Fax 0775 803345  
C.F. n. 02402140315 - C.I. n. 031500031  
I.C. n. 031500031

Impresa: \_\_\_\_\_ **NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY SPA** \_\_\_\_\_

[Nome e cognome e firma] \_\_\_\_\_ Biagio Scalone \_\_\_\_\_

**NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A.**  
Via Mario Idiomi 3/6 - 20057 Assago (MI)  
C.F. e P.I. 08919390151

Impresa: \_\_\_\_\_

[Nome e cognome e firma] \_\_\_\_\_

Impresa: \_\_\_\_\_

[Nome e cognome e firma] \_\_\_\_\_

Lavoratore autonomo

[Nome e cognome e firma] \_\_\_\_\_

Lavoratore autonomo

[Nome e cognome e firma] \_\_\_\_\_

Luogo e data: Pratola Serra 28/05/2024 \_\_\_\_\_