

STELLANTIS	SAL	ORDINE DI ACQUISTO	RDA	DATA ORDINE	DATA ODIERNA
	N°1	11545537			09/02/2024
FORNITORE	REM SRL	Capo Cantiere	sig. Alfredo Evangelisti		
STABILIMENTO	STELLANTIS PRATOLA SERRA (AV)				
OGGETTO DELL'ORDINE	Installation of high efficiency synchron Bem: 1004537262 del 29-11-24 (-pos. 3 e 9)				
PERIODO SAL	1004581831-832 del 09-12-24 (pos. 3 e 8)				
0	IMPORTO PROGRESSIVO SAL PRECEDENTI	IMPORTO SAL ATTUALE	RESIDUO ORDINE		
Pos. 1 - € 85.000,00	0	€ 51.000,00	€ 34.000,00		
Pos. 2 - € 85.000,00	0	€ 51.000,00	€ 34.000,00		
Pos. 3 - € 85.000,00	0	€ 51.000,00	€ 34.000,00		
Pos. 4 - € 85.000,00	0	€ 51.000,00	€ 34.000,00		
Pos. 5 - € 85.000,00	0	€ 51.000,00	€ 34.000,00		
Pos. 6 - € 85.000,00	0	€ 51.000,00	€ 34.000,00		
Pos. 7 - € 85.000,00	0	€ 51.000,00	€ 34.000,00		
Pos. 8 - € 85.000,00	0	€ 51.000,00	€ 34.000,00		
Pos. 9 - € 85.000,00	0	€ 51.000,00	€ 34.000,00		
Pos. 10 - € 85.000,00	0	€ 51.000,00	€ 34.000,00		
Pos. 11 - € 85.000,00	0	€ 51.000,00	€ 34.000,00		
NOTE: SOSTITUZIONE MOTORI E DRIVE ALTA EFFICIENZA					
Materiale già consegnato con ns ddt n.515 del 01/07/2024; n.552 del 12/07/2024; n.580 del 24/07/2024; n.590 del 29/07/2024; n.610 del 31/07/2024; n.612 del 31/07/2024; n.666 del 09/08/2024; n. 717 del 04/09/2024; n. 729 del 09/09/2024; n. 766 del 20/09/2024; n. 915 del 07/11/2024; come sotto descritto					
Motori elettrici Siemens e Abb, Inverter Siemens e Abb					
Apparecchiature elettriche, quadri elettrici					
Materiale elettrico, canalizzazioni, cavi elettrici					
Strutture in ferro					
	FIRMA	ENTE	DATA		
CONTROLLATO ED EMESSO		LAVORAZIONE	27-11-24		
CONTROLLATO ED EMESSO					
APPROVATO					

OK SAP

Qu139 0259 - da 29 e 35
Qu139 0264 - da 24 e 27