

| | | | | | |
|---|--|---------------------|--------------------------|-------------|--------------|
|  | SAL | ORDINE DI ACQUISTO | RDA | DATA ORDINE | DATA ODIERNA |
| | N°2 | 11545537 | | 09/02/2024 | 12/12/2024 |
| FORNITORE | REM SRL | Capo Cantiere | sig. Alfredo Evangelisti | | |
| STABILIMENTO | STELLANTIS PRATOLA SERRA (AV) | | | | |
| OGGETTO DELL'ORDINE | Installation of high efficiency synchron | | | | |
| PERIODO SAL | | | | | |
| 0 | IMPORTO PROGRESSIVO SAL PRECEDENTI | IMPORTO SAL ATTUALE | RESIDUO ORDINE | | |
| Pos. 1 - € 85.000,00 | € 51.000,00 | € 21.250,00 | € 12.750,00 | | |
| Pos. 2 - € 85.000,00 | € 51.000,00 | € 21.250,00 | € 12.750,00 | | |
| Pos. 3 - € 85.000,00 | € 51.000,00 | € 21.250,00 | € 12.750,00 | | |
| Pos. 4 - € 85.000,00 | € 51.000,00 | € 21.250,00 | € 12.750,00 | | |
| Pos. 5 - € 85.000,00 | € 51.000,00 | € 21.250,00 | € 12.750,00 | | |
| Pos. 6 - € 85.000,00 | € 51.000,00 | € 21.250,00 | € 12.750,00 | | |
| Pos. 7 - € 85.000,00 | € 51.000,00 | € 21.250,00 | € 12.750,00 | | |
| Pos. 8 - € 85.000,00 | € 51.000,00 | € 21.250,00 | € 12.750,00 | | |
| Pos. 9 - € 85.000,00 | € 51.000,00 | € 21.250,00 | € 12.750,00 | | |
| Pos. 10 - € 85.000,00 | € 51.000,00 | € 21.250,00 | € 12.750,00 | | |
| Pos. 11 - € 85.000,00 | € 51.000,00 | € 21.250,00 | € 12.750,00 | | |
| NOTE: SOSTITUZIONE MOTORI E DRIVE ALTA EFFICIENZA | | | | | |
| <u>Materiale già consegnato con ns ddt n.0976 del 28/11/2024; n.1006 del 09/12/2024; come sotto descritto</u> | | | | | |
| Motori elettrici Siemens e Abb | | | | | |
| Quadri elettrici | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | FIRMA | ENTE | DATA | | |
| CONTROLLATO ED EMESSO | | | | | |
| CONTROLLATO ED EMESSO | | | | | |
| APPROVATO | | | | | |
| | | | | | |