

	SAL	ORDINE DI ACQUISTO	RDA	DATA ORDINE	DATA ODIERNA
	N°1	11545537		09/02/2024	26/11/2024
FORNITORE	REM SRL		Capo Cantiere	sig. Alfredo Evangelisti	
STABILIMENTO	STELLANTIS PRATOLA SERRA (AV)				
OGGETTO DELL'ORDINE	Installation of high efficiency synchron				
PERIODO SAL					
0	IMPORTO PROGRESSIVO SAL PRECEDENTI		IMPORTO SAL ATTUALE		RESIDUO ORDINE
Pos. 1 - € 85.000,00	0		€ 51.000,00		€ 34.000,00
Pos. 2 - € 85.000,00	0		€ 51.000,00		€ 34.000,00
Pos. 3 - € 85.000,00	0		€ 51.000,00		€ 34.000,00
Pos. 4 - € 85.000,00	0		€ 51.000,00		€ 34.000,00
Pos. 5 - € 85.000,00	0		€ 51.000,00		€ 34.000,00
Pos. 6 - € 85.000,00	0		€ 51.000,00		€ 34.000,00
Pos. 7 - € 85.000,00	0		€ 51.000,00		€ 34.000,00
Pos. 8 - € 85.000,00	0		€ 51.000,00		€ 34.000,00
Pos. 9 - € 85.000,00	0		€ 51.000,00		€ 34.000,00
Pos. 10 - € 85.000,00	0		€ 51.000,00		€ 34.000,00
Pos. 11 - € 85.000,00	0		€ 51.000,00		€ 34.000,00
NOTE: SOSTITUZIONE MOTORI E DRIVE ALTA EFFICIENZA					
<u>Materiale già consegnato con ns ddt n.515 del 01/07/2024; n.552 del 12/07/2024; n.580 del 24/07/2024; n.590 del 29/07/2024; n.610 del 31/07/2024; n.612 del 31/07/2024; n.666 del 09/08/2024; n. 717 del 04/09/2024; n. 729 del 09/09/2024; n. 766 del 20/09/2024; n. 915 del 07/11/2024; come sotto descritto</u>					
Motori elettrici Siemens e Abb, Inverter Siemens e Abb					
Apparecchiature elettriche, quadri elettrici					
Materiale elettrico, canalizzazioni, cavi elettrici					
Strutture in ferro					
	FIRMA		ENTE	DATA	
CONTROLLATO ED EMESSO					
CONTROLLATO ED EMESSO					
APPROVATO					