

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente: Manufacturing Press Shop & Dies Pomigliano Press Shop	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A6 Pagina: 1 di 11

☒	CASO A: SONO previsti rischi derivanti dalle interferenze	Compilare TUTTE le Sezioni
☐	CASO B: NON sono previsti rischi derivanti dalle interferenze e quindi non presenti costi per la sicurezza	Compilare le Sezioni 1, 2, 3 e 6

SEZ. 1 – INFORMAZIONI GENERALI

n.RdA:	34747133
Appaltante:	FCA ITALY SPA - Manufacturing Press Shop & Dies - Equipment & Machinery
Ditta appaltata:	R.E.M. SRL
Data:	23/08/2021
Ente Tecnico Richiedente:	FCA ITALY SPA - Manufacturing Press Shop & Dies - Equipment & Machinery
Oggetto dell'appalto:	COMPLETAMENTO REVISIONE GRUPPI DYNAMATIC SU LINEA 110
Durata dell'appalto:	Dal 23/08/2021 Al 31/12/2021
Area lavori:	LINEA DI STAMPAGGIO 110
Uffici comprensorio ____	INGEGNERIA DI PRODUZIONE – PRESS SHOP POMIGLIANO

SEZ. 2 - IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA

(compilare per tutte le ditte / lavoratori autonomi coinvolte nell'appalto)

Ditta:	R.E.M. SRL
Datore di Lavoro:	ADELE PACE
RSPP:	LUCA GIOVANNETTI
RLS:	ANGELO LISI
Dirigente/Preposto/Responsabile:	CARLO SPAZIANI / ANGELO LISI
n. RdA:	34747133
Incaricati gestione emergenze:	CARLO SPAZIANI / ANGELO LISI
Numero lavoratori (max e medio):	5-2
Lavori di:	COMPLETAMENTO REVISIONE GRUPPI DYNAMATIC SU LINEA 110

Ditta:	
Datore di Lavoro:	
RSPP:	
RLS:	
Dirigente/Preposto/Responsabile:	
n. RdA:	
Incaricati gestione emergenze:	
Numero lavoratori (max e medio):	
Lavori di:	

Ditta:	
Datore di Lavoro:	
RSPP:	
RLS:	

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente: Manufacturing Press Shop & Dies Pomigliano Press Shop	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A6 Pagina: 2 di 11

Dirigente/Preposto/Responsabile:	
n. RdA:	
Incaricati gestione emergenze:	
Numero lavoratori (max e medio):	
Lavori di:	

Ditta:	
Datore di Lavoro:	
RSPP:	
RLS:	
Dirigente/Preposto/Responsabile:	
n. RdA:	
Incaricati gestione emergenze:	
Numero lavoratori (max e medio):	
Lavori di:	

Ditta:	
Datore di Lavoro:	
RSPP:	
RLS:	
Dirigente/Preposto/Responsabile:	
n. RdA:	
Incaricati gestione emergenze:	
Numero lavoratori (max e medio):	
Lavori di:	

Ditta:	
Datore di Lavoro:	
RSPP:	
RLS:	
Dirigente/Preposto/Responsabile:	
n. RdA:	
Incaricati gestione emergenze:	
Numero lavoratori (max e medio):	
Lavori di:	

Ditta:	
Datore di Lavoro:	
RSPP:	
RLS:	
Dirigente/Preposto/Responsabile:	
n. RdA:	
Incaricati gestione emergenze:	
Numero lavoratori (max e medio):	
Lavori di:	

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente: Manufacturing Press Shop & Dies Pomigliano Press Shop	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A6 Pagina: 3 di 11

SEZ. 3 - TIPOLOGIA LAVORI IN APPALTO

☐ PULIZIE CIVILI	☐ INDUSTRIALI
	☐ SANIFICAZIONE / DERATTIZZAZIONE / ECC.

- ☐ ANALISI AMBIENTALI
- ☐ FACCHINAGGIO
- ☐ FATTORINI / SERVIZIO POSTA
- ☐ TELEFONIA / SISTEMI / DATI
- ☐ FOTOCOPIATRICI / FAX
- ☒ ELETTRICO
- ☒ MECCANICO
- ☒ IDRAULICO
- ☐ ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE
- ☐ ASCENSORI / MONTACARICHI
- ☐ AUDIO / VIDEO
- ☐ VERDE
- ☐ PITTURAZIONI
- ☒ VARIE

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ MANUTENZIONE | ☐ ELETTRICO
☐ MECCANICO
☐ IDRAULICO
☐ ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE
☐ ASCENSORI / MONTACARICHI
☐ AUDIO / VIDEO
☐ VERDE
☐ PITTURAZIONI
☐ VARIE |
|---------------------------------------|--|

- | | |
|---|---|
| ☐ ALTRO
☐ FORNITURE IN OPERA | (es: installazione/avviamento macchinari, posa in opera di arredi) |
|---|---|

SEZ. 4 - PIANIFICAZIONE

Esaminata ed analizzata congiuntamente la presenza di eventuali rischi derivanti dalle interferenze tra le attività dell'Unità Organizzativa e delle imprese sopra indicate, si riscontra che sono presenti sovrapposizioni e ambiti di interferenza come indicato nella tabella seguente:

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente: Manufacturing Press Shop & Dies Pomigliano Press Shop	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A6 Pagina: 4 di 11

Descrizione delle fasi di lavoro e identificazione delle sovrapposizioni e ambiti di interferenza:

Attività	Tempo						
	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
Attività Produttiva Officina	X	X	X	X	X		
Attività Manutentiva Officina	X	X	X	X	X	X	X
Comple. Revisione Gruppi Dynamatic L110	X	X	X	X	X	X	X



giorno con sovrapposizioni



giorno senza sovrapposizioni

NOTE

SEZ. 5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

I criteri per la valutazione dei rischi da interferenze faranno riferimento a quelli già adottati dall'impresa.

Rischi (1)	Misure adottate per eliminare le interferenze (2)
RISCHIO CHIMICO: Fumi e polveri: Lavori di saldatura	Impianti di aspirazione localizzati sulle varie postazioni di lavoro
RISCHIO CHIMICO: Prodotti chimici: Utilizzo di prodotti chimici per l'esecuzione dei lavori	Comportamento indicato nelle schede di sicurezza presenti in officina
RISCHIO CHIMICO: Prodotti chimici: Utilizzo di motore endotermico per movimentazione parti del carroponete	L'attività verrà svolta in assenza di personale FCA e durante il fermo produttivo. I gas di scarico verranno convogliati all'esterno con prolungamento del tubo di scappamento del veicolo o apertura finestrate d'officina.
ATTREZZATURE DI LAVORO: Rischi di lesioni agli arti inferiori per caduta accidentale di attrezzi manuali (chiavi, martelli, pinze, torce, ecc.).	Durante le attività di manutenzione in luoghi sopraelevati occorrerà recintare l'area sottostante e apporre apposita segnaletica informativa. Le aree d'intervento devono essere opportunamente recintate e segnalate per precludere l'accesso al personale non autorizzato ed esposto ad una eventuale caduta di oggetti dall'alto
ELETTROCUZIONE: Interventi di allacciamento/manutenzione su impianto elettrico	L'appaltatore prima di effettuare interventi su apparecchiature elettriche, canaline e quadri elettrici, tubazioni di ogni genere (acqua-aria compressa-metano ecc.) deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti e assicurarsi che sia stata tolta tensione e/o siano messi gli impianti in sicurezza. Inoltre sarà cura della ditta esecutrice dei lavori applicare sull'interruttore generale dei quadri di

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente: Manufacturing Press Shop & Dies Pomigliano Press Shop	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A6 Pagina: 5 di 11

	alimentazione cartelli monitori indicanti "lavori in corso – non effettuare manovre". • Eventuali interventi devono essere effettuati solo da personale autorizzato.
INCENDIO: Lavori di saldatura	La Ditta appaltatrice prima di utilizzare fiamme libere e/o utensili per saldatura dovrà chiedere l'autorizzazione dei VVFF del comprensorio che effettueranno un sopralluogo prima di dare inizio ai lavori. • E' obbligatoria, inoltre, la presenza nelle immediate vicinanze di adeguati estintori a cura dell'impresa. In caso di incendio causato durante gli interventi, la ditta dovrà avvertire i VVFF aziendali e prodigarsi con i propri mezzi (estintori) allo spegnimento. • Il deposito di preparati e/o sostanze infiammabili (oli per macchinari, vernici etc.) deve avvenire in armadi specifici per materiali infiammabili.
INCENDIO: Rischio di incendio per uso cannello ossiacetilenico: Lavori di impermeabilizzazione e posizionamento guina per copertura tetto piano	La Ditta appaltatrice prima di utilizzare fiamme libere e/o utensili per saldatura dovrà chiedere l'autorizzazione dei VVFF del comprensorio che effettueranno un sopralluogo prima di dare inizio ai lavori. • E' obbligatoria, inoltre, la presenza nelle immediate vicinanze di adeguati estintori a cura dell'impresa. In caso di incendio causato durante gli interventi, la ditta dovrà avvertire i VVFF aziendali e prodigarsi con i propri mezzi (estintori) allo spegnimento. • Il deposito di preparati e/o sostanze infiammabili (oli per macchinari, vernici etc.) deve avvenire in armadi specifici per materiali infiammabili.
LUOGHI E LOCALI DI LAVORO: Rischio di investimento da parte di carrelli e veicoli in transito; Durante l'esecuzione dei lavori, rischi di cadute, urti, scivolamenti, abrasioni, tagli, inciampi.	Si raccomanda la scrupolosa osservanza del percorso concordato, onde evitare l'eventuale esposizione ai rischi non valutati nella circostanza. (allegato 1). • Il personale esterno può accedere solamente alle aree di pertinenza e deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni richiamate dagli appositi cartelli (comportamento, obbligo, divieto, pericolo). • Tutti i materiali di cantiere devono essere depositati ed ordinati esclusivamente all'interno delle aree autorizzate e di pertinenza.
LUOGHI E LOCALI DI LAVORO: Rischi derivanti dalla concomitanza delle attività dell'appaltante ed appaltatore; Accesso alle aree di cantieri da parte di personale non autorizzato.	Le aree fisse di cantiere devono essere opportunamente segnalate e recintate e devono riportare l'indicazione del nome e della ditta titolare dell'appalto. • Il personale esterno che opererà nello stabilimento FCA Pomigliano Stampaggio dovrà portare esposto il cartellino di appartenenza. • L'accesso alle aree fisse di cantiere deve essere precluso al personale non autorizzato.
LUOGHI E LOCALI DI LAVORO: rischio di investimenti, caduta del carico: Lavori in prossimità di carichi movimentati da mezzi di sollevamento e trasporto (gru, paranchi, carrelli elevatori)	Durante la movimentazione dei carichi, disporsi in zona di sicurezza e lontano dal raggio di azione dei mezzi di sollevamento (zone interessate dalla manovra, esposte al pericolo dell'eventuale disattenzione del manovratore, ecc.) • E' comunque vietato transitare/operare nel raggio di azione dei mezzi di sollevamento (gru/paranchi). • Le aree d'intervento devono essere opportunamente recintate e segnalate
LUOGHI E LOCALI DI LAVORO: rischio di investimenti, caduta del carico: Utilizzo di mezzi di sollevamento e trasporto (gru, paranchi, carrelli elevatori)	Durante la movimentazione dei carichi, disporre il personale presente in zona di sicurezza allontanandolo dal raggio di azione dei mezzi di sollevamento (zone interessate dalla manovra, esposte al pericolo dell'eventuale disattenzione del manovratore, ecc.) • Le aree d'intervento devono essere opportunamente recintate e segnalate • Utilizzare il segnale acustico per segnalare l'inizio della manovra
LUOGHI E LOCALI DI LAVORO: Lavori in prossimità di finestre, portoni motorizzati, etc.: Rischi di cadute,	L'appaltatore prima di effettuare interventi ed accedere alle macchine deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente: Manufacturing Press Shop & Dies Pomigliano Press Shop	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A6 Pagina: 6 di 11

urti, durante l'esecuzione dei lavori	preposti. Prima di iniziare i lavori in prossimità di finestre, portoni motorizzati, è necessario farne bloccare il funzionamento.
MACCHINE ED IMPIANTI: Rischio di investimento durante l'esecuzione di lavori in prossimità di carroponti in manovra	L'appaltatore prima di effettuare interventi in prossimità del carroponte deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti e assicurarsi che sia stata tolta tensione e/o siano messi gli impianti in sicurezza. Inoltre sarà cura della ditta esecutrice dei lavori applicare sull'interruttore generale dei quadri di alimentazione e sulla pulsantiera cartelli monitori indicanti "lavori in corso – non effettuare manovre".
MACCHINE ED IMPIANTI: Interventi di manutenzione su carroponte	L'appaltatore prima di effettuare interventi sul carroponte deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti e assicurarsi che sia stata tolta tensione e/o siano messi gli impianti in sicurezza. Inoltre sarà cura della ditta esecutrice dei lavori applicare sull'interruttore generale dei quadri di alimentazione e sulla pulsantiera cartelli monitori indicanti "lavori in corso – non effettuare manovre".
MACCHINE ED IMPIANTI: Attività da eseguirsi all'interno di impianti macchine automatizzate: Rischi di inciampo, scivolamenti, cadute, urti, tagli, durante i lavori sotto pressa e in spazi limitati per ripristino linea in avaria o per lavori di allestimento:	L'appaltatore prima di effettuare interventi ed accedere alle macchine deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti. Il Conduttore designato ad inizio turno dal resp. U.T.E. deve porre in sicurezza le presse/impianti mediante gli appositi presidi quali ad es. inserimento puntelli di sicurezza per blocco mazza, azionamento emergenze, interruzione alimentazione elettrica. Nel caso in cui la macchina/impianto sia dotato di dispositivi pneumatici, prima dell'intervento è necessario scaricare l'aria nel circuito agendo sulle valvole specifiche. Al termine della manovra assicurarsi dell'assenza di pressione nella rete verificando il valore sul manometro. Il Conduttore dopo essersi assicurato di aver inserito i presidi di sicurezza autorizza il personale della società APPALTATRICE ad intervenire sulla pressa/impianto. Il conduttore, prima di ripristinare le condizioni di avviamento/movimentazione presse /impianti ha l'obbligo di accertarsi che nelle aree operative non sia presente personale del
MACCHINE ED IMPIANTI: Rischi di schiacciamenti / urti da organi meccanici in movimento (es. robot, pressa): Attività da eseguirsi all'interno di impianti e macchine automatizzate	L'appaltatore prima di effettuare interventi ed accedere alle macchine deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti. Il Conduttore designato ad inizio turno dal resp. U.T.E. deve porre in sicurezza le presse/impianti mediante gli appositi presidi quali ad es. inserimento puntelli di sicurezza per blocco mazza, azionamento emergenze, interruzione alimentazione elettrica. Nel caso in cui la macchina/impianto sia dotato di dispositivi pneumatici, prima dell'intervento è necessario scaricare l'aria nel circuito agendo sulle valvole specifiche. Al termine della manovra assicurarsi dell'assenza di pressione nella rete verificando il valore sul manometro. Il Conduttore dopo essersi assicurato di aver inserito i presidi di sicurezza autorizza il personale della società APPALTATRICE ad intervenire sulla pressa/impianto. Il conduttore, prima di ripristinare le condizioni di avviamento/movimentazione presse /impianti ha l'obbligo di accertarsi che nelle aree operative non sia presente personale del
MACCHINE ED IMPIANTI: Rischi da schiacciamento /urti durante le fasi di movimentazione/montaggio e smontaggio stampi: Attività da eseguirsi durante le fasi di movimentazione/montaggio e smontaggio stampi.	Il Conduttore designato ad inizio turno dal resp. U.T.E. deve porre in sicurezza le presse/impianti mediante gli appositi presidi quali ad es. inserimento puntelli, azionamento emergenze, interruzione alimentazione elettrica. Il Conduttore prima di procedere alle operazioni deve far

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente: Manufacturing Press Shop & Dies Pomigliano Press Shop	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A6 Pagina: 7 di 11

	allontanare il personale della società APPALTATRICE dalle aree operative e/o personale estraneo alle operazioni. · Il personale della società APPALTATRICE durante le fasi operative eseguite da solo personale di FCA, deve porsi a distanza di sicurezza e non intervenire nelle fasi operative.
MACCHINE ED IMPIANTI: Rischi da urti/schiacciamenti durante le fasi di messa a punto/modifica della meccanizzazione robots: Attività da eseguirsi durante le fasi di messa a punto/modifica della meccanizzazione robots.	Il Conduttore designato ad inizio turno dal resp. U.T.E. deve porre in sicurezza le presse/impianti mediante gli appositi presidi quali ad es. inserimento puntelli, azionamento emergenze, interruzione alimentazione elettrica. · Il Conduttore prima di procedere alle operazioni deve far allontanare il personale della società APPALTATRICE dalle aree operative e/o personale estraneo alle operazioni. · Il personale della società APPALTATRICE durante le fasi operative eseguite da solo personale di FCA, deve porsi a distanza di sicurezza e non intervenire nelle fasi operative.
MACCHINE ED IMPIANTI: Rischi di tagli e caduta pezzi dall'alto Lavori da eseguirsi nel sottopiano	L'appaltatore prima di accedere al sottopiano deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti e deve fornire al proprio personale i caschi di protezione
MACCHINE ED IMPIANTI: Rischi di tagli e caduta pezzi dall'alto Lavori da eseguirsi nel sottopiano sui nastri trasportatori.	L'appaltatore prima di accedere al sottopiano deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti e deve fornire al proprio personale i caschi di protezione. Prima di iniziare i lavori sui nastri trasportatori è necessario farne bloccare il funzionamento.
POSTO DI LAVORO: Proiezione schegge/Scintille: Lavori di saldatura e molatura	Il responsabile della ditta APPALTATRICE prima di procedere alle operazioni deve far allontanare dalle aree operative il personale estraneo alle operazioni. · Occhiali antinfortunistici OBBLIGO TASSATIVO SULL'USO
RUMORE: Esposizione al rumore compresa >87 dB (A) in prossimità dell'area di intervento	La ditta appaltatrice deve fornire i propri dipendenti di otoprotettori adeguati. Apposita cartellonistica richiama all'uso OBBLIGATORIO degli inserti auricolari nelle aree a rischio.
RUMORE: Esposizione al rumore compresa tra 85 e 87 dB (A) in prossimità dell'area di intervento	La ditta appaltatrice deve fornire i propri dipendenti di otoprotettori adeguati. Apposita cartellonistica richiama all'uso OBBLIGATORIO degli inserti auricolari nelle aree a rischio.
RUMORE: Esposizione al rumore compresa tra 80 e 85 dB (A) in prossimità dell'area di intervento	La ditta appaltatrice deve fornire i propri dipendenti di otoprotettori adeguati. Apposita cartellonistica richiama all'uso degli inserti auricolari nelle aree a rischio.
MACCHINE ED IMPIANTI: rischio di investimenti, caduta del carico: Lavori in prossimità di carichi movimentati da mezzi di sollevamento e trasporto (paranchi magnetico)	Durante la movimentazione e caricamento dei pacchi sullo scarrabile da parte dell'operatore Lindemann, occorre disporsi in zona di sicurezza e tenersi lontano dal raggio di azione del paranco magnetico (zone interessate dalla manovra, esposte al pericolo dell'eventuale disattenzione del manovratore, caduta del carico in seguita all'improvvisa mancanza dell'energia elettrica, ecc.). E' comunque vietato transitare/operare nel raggio di azione dei mezzi di sollevamento senza aver prima segnalato la propria presenza all'operatore Lindemann e richiesto la sospensione delle operazioni di carico
POSTO DI LAVORO: Lavorazioni in prossimità di macchinari e/organi in movimento: rischio di urti, tagli, schiacciamenti	L'appaltatore prima di effettuare interventi ed accedere alle macchine deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti. · Le varie zone che comportano rischi sono dotate di adeguata cartellonistica richiamanti il divieto di rimozione delle protezioni e di operare con le macchine in moto.
POSTO DI LAVORO: Rischio di proiezione di schegge e scintille; Lavori di saldatura e molatura	Il responsabile della ditta APPALTATRICE prima di procedere alle operazioni deve far allontanare il personale FCA dalle aree operative e/o personale estraneo alle operazioni. · Occhiali antinfortunistici OBBLIGO TASSATIVO SULL'USO

- SEGNALARE IL RISCHIO
- SEGNALARE LA PRESENZA NELL'AREA
- SEGNALARE LAVORAZIONE
- LAVORAZIONI IN AREE DISTINTE (allegare lay out)
- LAVORAZIONI IN TEMPI DISTINTI (allegare crono-programma)

Cod.
PO01/1.X

- UTILIZZO DI D.P.I. (specificare)
- FORMAZIONE (specificare)

NOTE

[illegible]

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente: Manufacturing Press Shop & Dies Pomigliano Press Shop	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A6 Pagina: 10 di 11

SEZ. 6 - FIRME

I rappresentanti dell'appaltante, delle imprese coinvolte e i lavoratori autonomi, preso atto e condividendo i contenuti del presente documento, onde garantire le attività di cooperazione e coordinamento, si impegnano a segnalare tempestivamente ogni modifica ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi per individuare e condividere eventuali ulteriori misure di prevenzione e di protezione da adottare per eliminarli o ridurli al minimo.

Del presente Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) vengono redatti più originali in funzione del numero delle imprese coinvolte, che vengono debitamente sottoscritti dai rappresentanti delle funzioni aziendali dell'appaltante, dell'appaltatore e/o lavoratore autonomo e subappaltatore/subappaltatori indicati qui in calce.

Con la sottoscrizione del presente DUVRI i suddetti rappresentanti dei soggetti che hanno partecipato alla sua redazione si danno reciprocamente atto che ognuno di essi ha ricevuto originale del presente DUVRI sottoscritto e datato.

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/1.X
Ente Emittente: Manufacturing Press Shop & Dies Pomigliano Press Shop	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 06 All. A6 Pagina: 11 di 11

FIRME

Per l'appaltante

Fiat Chrysler Automobiles Italy S.p.A.
Manufacturing Press Shop & Dies
Tecnologie Macchinario

Ente Tecnico Richiedente: [Nome, Cognome e Firma] ING. SANTIAGO ARDE

Funzione designata dall'unità organizzativa interessata: [Nome, Cognome e Firma]

STELLANTIS - PRESS SHOP - POMIGLIANO

STELLANTIS
PRESS SHOP & DIES G.VICO
Nunzio Amalfitano

Per l'appaltatore e/o lavoratore autonomo, e subappaltatore (ove presente)

Impresa: _____ R.E.M. SRL _____

[Nome e cognome e firma] _____ CARLO SPAZIANI

Carlo Spaziani

Impresa: _____

[Nome e cognome e firma] _____

Impresa: _____

[Nome e cognome e firma] _____

Impresa: _____

[Nome e cognome e firma] _____

Impresa: _____

[Nome e cognome e firma] _____

Lavoratore autonomo

[Nome e cognome e firma] _____

Luogo e data: Pomigliano d'Arco, 23/08/2021