

Prot. n°: 498/2022

Appaltatore: R.E.M. SRL

Sub-appaltatore

Sub-appaltatore

In data: 18/04/2023 presso lo Stabilimento Leonardo S.p.A. Divisione Elicotteri di :

ANAGNI (FR)

in riferimento al contratto di appalto/contratto quadro/ordine/RDA n°

4382430917

si redige il presente

**Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze (DUVRI)** al fine di valutare:**Adempimenti connessi con le disposizioni di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008, c.d. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"****Misure adottate per eliminare e/o ridurre al minimo le interferenze di cui all'art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008****Descrizione sintetica:**

Avvolgimento motore Autoclave Scholz nr. 5 per inverterabilità e miglioramento controllo e regolazione velocità aria durante polimerizzazione particolari trattati in Reparto Galvanica su Vasca 30 - Stabilimento Leonardo Elicotteri Anagni (FR)

**Data inizio lavori (presunta):** 19-04-2023 **Data fine lavori (presunta):** Termine attività

Il presente documento resterà valido anche in caso di eventuali proroghe del contratto/ordine (anche con variazione del numero), a condizione che non siano variate le condizioni, i rischi e le relative misure di prevenzione e protezione adottate.

NOTA: è fatto obbligo all'azienda appaltatrice di rendere edotti tutti i lavoratori sui contenuti del presente DUVRI, compresi gli allegati e di formare ed informare tutti i lavoratori operanti presso lo Stabilimento Leonardo S.p.A. Divisione Elicotteri dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e protezione da adottare.

**SEZIONE 1**

Scopo della presente sezione è quello di fornire alla ditta Appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nella zona o nelle zone di esecuzione (reparti, uffici od altre zone) dei lavori.

Tali rischi sono derivanti dall'attività svolta da personale Leonardo S.p.A. Divisione Elicotteri e/o da altre imprese eventualmente operanti in stabilimento.

<b>Rischi specifici presenti nell'area interessata alle attività dell'appaltatrice</b>		<b>Rischio presente si/no</b>
1	Carichi sospesi dovuti a movimentazione di prodotti e materiali con utilizzo di carroponi, macchine operatrici, ecc.	SI
2	Transito di carrelli elevatori ed altri mezzi in movimento pesanti operanti all'interno dello stabilimento per movimentazione materiali ed attività di carico e scarico. Transito pedoni all'interno del sito produttivo.	SI
3	Scivolamenti/cadute/Inciampi anche dovuti a spandimenti olio, perdite olio da tubazioni od attività di lavaggio e/o pulizia.	SI
4	Esplosione/incendio dovuto a presenza di: bombole di gas tecnici combustibili e comburenti (acetilene, ossigeno, ecc.), tubazioni trasporto gas metano, sostanze infiammabili (gasolio, solventi, ecc...) in deposito, materiale plastico e cartaceo in deposito.	SI
5	Rischi meccanici per l'utilizzo di macchine utensili e/o attrezzature manuali all'interno dei reparti (anche con possibile proiezione di particelle/schegge)	SI
6	Rischio rumore >80dB(A) dovuto a macchine e/o impianti in funzione durante il normale ciclo produttivo	SI
7	Presenza di tubazioni di fluidi (olio diatermico, vapore, etc) ad alta temperatura	SI
8	Caduta oggetti determinato da svolgimento di lavoro in quota	
9	Rischio elettrico determinato dalla presenza di cavi, quadri elettrici e apparecchiature in tensione	SI
10	Presenza di impianti e macchinari ad avviamento, movimento automatico o con parti in movimento	SI
11	Presenza di serbatoi, tubazioni e macchinari oleodinamici o pneumatici in pressione (compresa rete aria compressa)	SI
12	Rischio chimico determinato da sostanze chimiche in deposito e/o in lavorazione	SI
13	Rischio chimico determinato da presenza di trattamenti superficiali di metalli tramite bagni galvanici	
14	Presenza di personale di più imprese nella zona interessata ai lavori	SI
15	Lavori effettuati in zona classificata in base al D.Lgs. 105/15 (Incidenti Rilevanti)	
16	Lavori effettuati in zona classificata in base al D.Lgs. 81/2008 - titolo XI (Atmosfere Esplosive)	SI
17	Presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti	
18	Presenza di sorgenti di radiazioni non ionizzanti (CEM) <del>oltre il valore d'azione</del>	
19	Presenza solai/soppalchi/pavimenti con portata definita da cartellonistica presente	
20	Rischio derivante da alte/basse temperature (magazzini frigoriferi, trattamenti termici, forni di distensione e forni fusori con presenza di parti calde etc)	
21	Rischio biologico (infermeria, impianto di depurazione biologico, impianti UTA, etc.)	
22	Presenza di linee interrato o tubazioni all'interno di cunicoli adibite al trasporto e distribuzione di gas metano, energia elettrica, acque di processo e simili	
23	Rischio rumore >80 db(A) derivante da attività di prova elicotteri in piazzale linea volo (esterno)	
24	Rischio di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (es. laser o radiazioni infrarosse)	
25	Lavori effettuati in spazi confinati o a sospetto inquinamento	
26	Presenza di agenti cancerogeni, compreso amianto (specificati nella sezione 3)	
27	Presenza di attrezzature con valore vibrazioni superiori al valore di azione	
28	Altro: Presenza di attrezzi, semilavorati e/o prodotti finiti in deposito temporaneo all'interno dei reparti e dei magazzini	SI
29	Altro: Presenza di attrezzi, macchinari, semilavorati e/o prodotti finiti in deposito temporaneo nei piazzali e nelle aree esterne dello stabilimento	SI

Viene consegnato alla Ditta appaltatrice il seguente materiale:

- IOSS.AN.003 A01 - Norme HSE 2020
- IOSS.AN.003 A02 - Volantino Informativo per appaltatori
- IOSS.AN.003 A03 - Estratto Piano di Emergenza Stabilimento di Anagni
- IOSS.AN.003 A04 - Volantino Gestione dei rifiuti prodotti all'interno del sito di Anagni
- IOSS.AN.003 A05 - Pieghevole informativo per visitatori

**Nota: Tutto il personale che accede allo Stabilimento deve essere formato/informato sui rischi specifici e sulla gestione delle emergenze secondo il materiale fornito**

**SEZIONE2 – Valutazione dei rischi da interferenza**

Scopo della presente sezione è quella di individuare e coordinare, in funzione della valutazione del rischio effettuata, le misure di prevenzione e protezione necessarie in relazione alle attività da svolgere ed **in conseguenza delle possibili reciproche interferenze (D.U.V.R.I.)**.

Il Delegato del Datore di Lavoro dello stabilimento Leonardo S.p.A. Divisione Elicotteri ed il Titolare/Datore di Lavoro (o persona opportunamente delegata) della Ditta Appaltatrice hanno individuato i seguenti rischi derivanti da interferenza ed hanno concordato le seguenti misure di prevenzione e protezione al fine di garantire il rispetto e il mantenimento delle condizioni di sicurezza sul lavoro durante lo svolgimento delle attività:

<b>Rischi specifici</b>		<b>Eventuali interferenze individuate (si/no)</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione adottate Eventuali prescrizioni e/o note</b>
1	Carichi sospesi dovuti a movimentazione di prodotti e materiali con utilizzo di carroponti, macchine operatrici, ecc.	SI	a) <i>Si segnala la presenza e l'utilizzo nei reparti di carriponte per movimentazione stampi e/o semilavorati, mantenersi ad adeguata distanza di sicurezza da tali aree di lavoro.</i>
2	Transito di carrelli elevatori ed altri mezzi in movimento pesanti operanti all'interno dello stabilimento per movimentazione materiali ed attività di carico e scarico. Transito pedoni all'interno del sito produttivo	SI	b) <i>I mezzi utilizzati da R.E.M. SRL dovranno procedere all'interno dello stabilimento con cautela ed a velocità ridotta (passo d'uomo), mantenendosi ad adeguata distanza dalle zone di carico/scarico/movimentazione materiali e dalle zone di passaggio di pedoni e ponendo particolare attenzione in caso di necessità di passaggio nella zona adiacente il magazzino ricezione/spedizione di Leonardo S.p.A. (Fabbricato E). È vietato depositare materiali all'interno ed in prossimità dei corridoi pedonali. Rispettare le disposizioni relative alla viabilità sulle strade interne dello stabilimento, indicate da opportuna segnaletica orizzontale e verticale.</i> c) <i>Il personale R.E.M. SRL così come tutti i lavoratori Leonardo S.p.A. e altre ditte terze, per il transito nelle aree esterne dello stabilimento si servirà degli appositi corridoi pedonali (segnalati con strisce bianche) ed in ogni caso si manterrà ad adeguata distanza da zone di lavorazione, movimentazione carichi e deposito materiali e semilavorati.</i>
3	Scivolamenti/cadute/Inciampi anche dovuti a spandimenti olio, perdite olio da tubazioni od attività di lavaggio e/o pulizia	SI	d) <i>Prima dell'inizio delle attività presso le varie aree di lavoro accertarsi che la pavimentazione non sia resa viscosa e scivolosa per la presenza di eventuali perdite, trasdri liquidi e simili.</i> e) <i>Porre attenzione ad eventuale pavimentazione resa scivolosa dalla presenza di ghiaccio/brina nelle aree esterne durante il periodo invernale.</i>
4	Esplosione/incendio dovuto a presenza di: bombole di gas tecnici combustibili e comburenti (acetilene, ossigeno, ecc.), tubazioni trasporto gas metano, sostanze infiammabili (gasolio, solventi, ecc...) in deposito, materiale plastico e cartaceo in deposito	SI	f) <i>Prima di effettuare eventuali operazioni a caldo (taglio, saldatura, smerigliatura) rendere sgombra l'area da qualsiasi materiale combustibile e tenere a disposizione idonee attrezzature antincendio (estintori).</i>  <i>Al termine dei lavori ispezionare e ripulire l'area accertandosi dell'assenza di scorie di saldatura, braci etc. Il controllo andrà eseguito dall'appaltatore per almeno 1 ora dopo il completamento lavori.</i>  <i>In generale prima di effettuare operazioni a caldo assicurare le seguenti condizioni di sicurezza:</i> 1) <i>liquidi, gas e polveri infiammabili rimossi</i> 2) <i>atmosfera esplosive eliminate</i> 3) <i>residui oleosi eliminati da pavimenti e superfici interessate</i> 4) <i>materiali combustibili allontanati o protetti con coperte antifiamma</i>

	<b>Rischi specifici</b>	<b>Eventuali interferenze individuate (si/no)</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione adottate Eventuali prescrizioni e/o note</b>
			<p>5) aperture in pareti o pavimenti chiuse o adeguatamente protette</p> <p>6) elementi costruttivi combustibili adeguatamente protetti o isolati</p> <p>7) macchinari puliti da fluidi e residui combustibili</p> <p>8) serbatoi e apparecchiature in genere bonificate da eventuali liquidi/vapori infiammabili</p> <p>Tutte le operazioni di costruzione/modifica/manutenzione su recipienti, tubazioni, serbatoi etc. che hanno in precedenza contenuto fluidi pericolosi e/o infiammabili devono avvenire sotto idonea ventilazione di lavaggio e flussaggio con gas inerti (es. azoto). Il gruppo di ossitaglio (bombole di C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> e O<sub>2</sub>) deve essere posto su carrello idoneo e dotato dei dispositivi di sicurezza previsti.</p> <p>g) Il permesso di lavoro per le attività a caldo, verrà emesso nello stesso giorno in cui si renderà necessario e prima dell'effettivo inizio dell'intervento.</p> <p>h) Il personale R.E.M. SRL si impegna a rispettare il divieto assoluto di fumo, comprese le sigarette elettroniche, al di fuori delle aree appositamente individuate come punti fumo ed evidenziate con apposita cartellonistica (Rif. IOSS.AN.003) ed in particolar modo all'interno dei reparti, dei magazzini e dei depositi di materiali, attrezzature etc.</p> <p>i) Non ostruire le attrezzature antincendio presenti all'interno ed all'esterno dei reparti e mantenere le vie di uscita libera da qualsiasi materiale che possa essere d'intralcio durante situazioni di emergenza.</p> <p>j) In caso di emergenza, applicare la procedura di emergenza dello stabilimento.</p>
5	Rischi meccanici per l'utilizzo di macchine utensili e/o attrezzature manuali all'interno dei reparti (anche con possibile proiezione di particelle/schegge)	SI	<p>k) Sono effettuate all'interno dei reparti produttivi Leonardo Spa lavorazioni meccaniche o simili su particolari aeronautici tramite macchine utensili o attrezzature manuali; mantenersi ad adeguata distanza da tali aree di lavoro e dai macchinari in funzione.</p> <p>l) Sostare all'interno dei locali solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività, non interferendo con le lavorazioni interne al reparto.</p> <p>m) Utilizzare dove presenti i corridoi di transito segnalati a terra.</p> <p>n) Mantenersi ad adeguata distanza dai banchi di lavorazione; ove necessario si rammenta obbligo di utilizzo di idonei DPI "scarpe Antinfortunistiche" per le attività da svolgersi in prossimità dei banchi di lavorazione.</p>
6	Rischio rumore > 80 dB(A) dovuto a macchine e/o impianti in funzione durante il normale ciclo produttivo	SI	<p>o) Le misure dei livelli sonori delle varie aree di stabilimento sono disponibili in caso di necessità presso l'ente HSE di Leonardo Spa; in caso di attività eseguite presso reparti con impianti e macchinari rumorosi utilizzare idonei DPI.</p>
7	Presenza di tubazioni di fluidi (olio diatermico, vapore, etc) ad alta temperatura	SI	<p>p) Si segnala la presenza di tubazioni (adeguatamente coibentate) nei reparti Presse e Autoclavi. Il personale R.E.M. SRL in caso di svolgimento della propria attività presso tali aree dovrà evitare di compiere operazioni che possano interferire con le tubazioni.</p> <p>q) Mantenersi a distanza di sicurezza da tali impianti.</p>

	<b>Rischi specifici</b>	<b>Eventuali interferenze individuate (si/no)</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione adottate Eventuali prescrizioni e/o note</b>
8	Caduta oggetti determinato da svolgimento di lavoro in quota		
9	Rischio elettrico determinato dalla presenza di cavi, quadri elettrici e apparecchiature in tensione	SI	<p>r) <i>Mantenersi ad adeguata distanza da macchine e quadri elettrici. Attenersi alle norme di buona tecnica durante l'utilizzo delle apparecchiature elettriche e lo svolgimento di lavori elettrici.</i></p> <p>s) <i>Prima dell'inizio delle attività coordinarsi con il personale della manutenzione di Leonardo S.p.a.</i></p> <p>t) <i>Prescrizioni a cui il personale R.E.M. SRL dovrà attenersi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>divieto di svolgere attività su impianti elettrici ed in particolare sotto tensione;</i></li> <li>- <i>divieto di utilizzare acqua per spegnimento incendi di impianti elettrici;</i></li> <li>- <i>verifica del buono stato dei cavi elettrici per l'alimentazione di scatole di derivazione e di attrezzi elettrici;</i></li> <li>- <i>divieto di manomissione di impianti e apparecchi elettrici;</i></li> <li>- <i>verifica dell'integrità dell'isolamento dei cavi di alimentazione degli apparecchi elettrici e degli apparecchi stessi prima e durante il loro utilizzo: in caso si rilevino danneggiamenti, non intervenire sull'apparecchio ed avvisare il preposto;</i></li> <li>- <i>divieto di utilizzo di spine prive di messa a terra;</i></li> <li>- <i>divieto di staccare le spine tirando il filo;</i></li> <li>- <i>divieto di realizzare connessioni mediante adattatori che non garantiscono la messa a terra;</i></li> <li>- <i>divieto di realizzare prolunghe, connessioni elettriche e simili;</i></li> <li>- <i>divieto di eseguire riparazioni di fortuna a prese, spine e cavi;</i></li> <li>- <i>divieto di utilizzare prese multiple senza averne verificato preventivamente l'assorbimento elettrico massimo ammissibile;</i></li> <li>- <i>durante le pause lavorative ed al termine del lavoro non lasciare le attrezzature sotto tensione;</i></li> <li>- <i>mantenersi ad adeguata distanza da macchine e quadri elettrici;</i></li> <li>- <i>attenersi alle norme di buona tecnica durante l'utilizzo delle apparecchiature elettriche;</i></li> <li>- <i>non effettuare alcuna modifica su impianti elettrici;</i></li> <li>- <i>lucchettare con chiavi personali gli interruttori elettrici e apporre il cartello "lavori in corso, non effettuare manovre" (rif. IOSS.AN.015 Lockout – Tagout).</i></li> </ul>
10	Presenza di impianti e macchinari ad avviamento, movimento automatico o con parti in movimento	SI	<p>u) <i>Il personale R.E.M. SRL dovrà sostare all'interno dei reparti solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività manutentive, mantenendosi a distanza di sicurezza da tali impianti.</i></p>
11	Presenza di serbatoi, tubazioni e macchinari oleodinamici o pneumatici in pressione (compresa rete aria compressa)	SI	<p>v) <i>Il personale R.E.M. SRL dovrà sostare all'interno dei reparti solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività manutentive, mantenendosi a distanza di sicurezza da tali impianti.</i></p>
12	Rischio chimico determinato da sostanze chimiche in deposito e/o in lavorazione	SI	<p>w) <i>Si segnala la presenza e l'utilizzo all'interno dei reparti produttivi di sostanze chimiche classificate pericolose (vernici, solventi, adesivi, primer, prepreg, acidi, etc.); il personale R.E.M. SRL dovrà sostare all'interno dei reparti solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività manutentive, mantenendosi ad adeguata distanza dalle zone di lavorazione e deposito di tali sostanze.</i></p>
13	Rischio chimico determinato da presenza di trattamenti superficiali di metalli tramite bagni galvanici		

<b>Rischi specifici</b>		<b>Eventuali interferenze individuate (si/no)</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione adottate Eventuali prescrizioni e/o note</b>
14	Presenza di personale di più imprese nella zona interessata ai lavori	SI	<p>x) Il personale R.E.M. SRL dovrà sostare all'interno del reparto solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività, mantenendosi ad adeguata distanza da macchinari, zone di lavorazione, movimentazione carichi e deposito materiali e semilavorati; le attività saranno svolte previo coordinamento con il personale di reparto e con il personale della manutenzione di Leonardo S.p.A., dopo aver verificato l'assenza di lavorazioni interferenti nelle vicinanze che dovranno essere temporaneamente sospese per permettere l'esecuzione dei lavori.</p> <p>y) L'area interessata dai lavori, se necessario, dovrà essere opportunamente segregata e segnalata tramite nastro bianco-rosso e/o idonea transennatura a cura del personale R.E.M. SRL.</p> <p>z) Dovranno essere evitate sovrapposizioni e interferenze tra le attività eseguite da R.E.M. SRL e quelle eseguite da altre imprese oltre che dal personale interno Leonardo Spa.</p> <p>aa) Per motivi di natura tecnica potrà essere presente durante le attività, personale Leonardo SpA per la necessaria supervisione e assistenza ai lavori in caso di necessità; il personale Leonardo SpA opererà in maniera tale da non creare interferenze con le attività svolte dal personale dell'impresa appaltatrice.</p> <p>bb) Qualora si renda necessario, per motivi tecnici, accedere ad aree occupate da altre imprese o variare i percorsi di accesso, l'ingresso è soggetto ad autorizzazione da parte di personale Leonardo Spa e del preposto della ditta assegnataria dell'area in questione, previa sospensione dei lavori.</p> <p>cc) Il personale R.E.M. SRL dovrà attuare tutte le disposizioni previste dai Protocolli vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, oltreché le misure specifiche stabilite presso il sito e riportate nel volantino allegato.</p> <p>In particolare ciascun Datore di Lavoro mette a disposizione dei propri dipendenti la mascherina FFP2, il cui utilizzo è fortemente raccomandato all'interno dello stabilimento, ed obbligatorio nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a meno di un metro di distanza da altre persone;</li> <li>• nelle aree comuni (spogliatoi, aree ristoro, mensa, servizi igienici, ecc.).</li> </ul>
15	Lavori effettuati in zona classificata in base al D.Lgs. 105/15 (Incidenti Rilevanti)		
16	Lavori effettuati in zona classificata in base al D.Lgs. 81/2008 – titolo XI (Atmosfere Esplosive)  <b>Vedi Tabella A seguente</b>	SI	<p>dd) Le attività da svolgersi presso le aree classificate sono soggette a valutazione preliminare da parte del personale HSE di Leonardo per l'eventuale emissione di permesso di lavoro e/o aggiornamento del DUVRI. Vedere tabella in calce per individuazione aree ATEX.</p>
17	Presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti		
18	Presenza di sorgenti di radiazioni non ionizzanti (CEM) oltre il valore d'azione		
19	Presenza solai/soppalchi/pavimenti con portata definita da cartellonistica presente		

<i>Rischi specifici</i>		<i>Eventuali interferenze individuate (si/no)</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione adottate Eventuali prescrizioni e/o note</i>
20	Rischio derivante da alte/basse temperature (magazzini frigoriferi, trattamenti termici, forni di distensione e forni fusori con presenza di parti calde etc)		
21	Rischio biologico (infermeria, impianto di depurazione biologico, impianti UTA, etc.)		
22	Presenza di linee interraste di trasporto e distribuzione di gas metano, energia elettrica, acque di processo e simili (in caso di attività di scavo)		
23	Rischio rumore >80 dB(A) derivante da attività di prova elicotteri in piazzale linea volo (esterno)		
24	Rischio di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (es. laser o radiazioni infrarosse)		
25	Lavori effettuati in spazi confinati o a sospetto inquinamento		
26	Presenza di agenti cancerogeni, compreso amianto (specificati nella sezione 3)		
27	Presenza di attrezzature con valore vibrazioni superiori al valore di azione		
28	Altro: Presenza di attrezzi, semilavorati e/o prodotti finiti in deposito temporaneo all'interno dei reparti e dei magazzini	SI	<i>ee) Prima di iniziare i lavori provvedere a rendere sgombra la zona delle lavorazioni da qualsiasi materiale che possa creare intralcio.</i> <i>ff) Mantenersi ad adeguata distanza dalle zone di deposito materiali e semilavorati.</i> <i>gg) In caso necessitasse alla ditta appaltatrice, sempre previa autorizzazione da parte di Leonardo Spa, depositare i materiali secondo le norme di buona tecnica ed in maniera tale da assicurarne la massima stabilità.</i>
29	Altro: Presenza di attrezzi, macchinari, semilavorati e/o prodotti finiti in deposito temporaneo nei piazzali e nelle aree esterne dello stabilimento		

TABELLA A

## Esito della classificazione D.Lgs. 81/2008 – titolo XI (Atmosfere Esplosive)

<i>Identificazione area</i>	<i>tipo</i>	<i>sostanza</i>	<i>estensione</i>
Area presse/autoclavi	Zona 2	Olio diatermico	0,5 m dalla sorgente di emissione

**Con le misure di prevenzione e protezione adottate e riportate all'interno di questa sezione si ritiene che il rischio da interferenza sia ridotto a livello accettabile.**

**Andranno inoltre osservate le seguenti misure di carattere generale:**

- Nel caso venissero a crearsi interferenze con altre attività, problemi tecnici, imprevisti o mutamenti delle condizioni presenti nei luoghi di lavoro da cui possono derivare rischi aggiuntivi, l'appaltatore sospenderà i lavori al fine di stabilire un ulteriore coordinamento specifico e le necessarie misure di prevenzione.
- Si rammenta il divieto di fumo all'interno degli edifici dello stabilimento, **comprese le sigarette elettroniche** ed il divieto di consumare cibo e bevande presso gli impianti.
- Il personale dell'appaltatore nello svolgimento delle attività affidate in appalto osserverà quanto disposto dalla normativa vigente D.Lgs.81/2008 e dalle norme di buona tecnica applicabili, utilizzando i necessari D.P.I. laddove necessario e le macchine/attrezzature secondo le istruzioni previste dal fabbricante.
- Le operazioni di ispezione/manutenzione delle macchine e impianti vanno eseguite solo dopo aver sezionato elettricamente gli impianti e portato a zero ogni forma di energia eventualmente immagazzinata, assicurandosi contro la richiusura ed il riavvio accidentale ed apponendo il cartello "lavori in corso, non effettuare manovre" sugli interruttori principali.
- L'appaltatore si impegna ad effettuare manutenzioni periodiche sulle attrezzature/macchine impiegate presso lo stabilimento al fine di garantire e mantenere inalterate nel tempo le condizioni di sicurezza nello svolgimento delle attività.
- Durante tutte le attività di sollevamento, traslazione, etc. i conduttori dei mezzi di sollevamento dovranno essere assistiti a terra da personale di ausilio che dia assistenza durante le manovre più impegnative e verifichi l'assenza di persone nelle

vicinanze; lo stesso personale dovrà comunque mantenersi ad adeguata distanza di sicurezza e non stazionare in prossimità dei carichi sospesi.

- Per l'esecuzione delle attività dovranno essere utilizzate macchine regolarmente ispezionate da ATS/ARPA/Organismi notificati e sottoposte a regolare manutenzione. Le funi e le catene, come tutte le altre attrezzature impiegate nel sollevamento devono versare in buono stato, essere state sottoposte alle verifiche trimestrali ed essere compatibili in termini di portata ed idoneità all'impiego rispetto al carico da sollevare. Le imbracature dovranno essere effettuate verificando la compatibilità dell'angolo di apertura delle brache con la relativa portata.
- Eventuali elementi singoli o parti del macchinario che per la loro forma caratteristica possono essere potenzialmente instabili quando posizionati a terra devono essere bloccati con mezzi idonei e l'area deve essere adeguatamente segregata.
- Le attività da svolgersi in quota dovranno essere eseguite servendosi di piattaforme aeree/trabattelli, riducendo al minimo indispensabile l'uso di scale, in tal caso garantire la stabilità della scala servendosi di un secondo operatore che fornisca assistenza a terra o con altri mezzi idonei. Laddove necessario servirsi di imbracatura ed idonei sistemi di ritenuta.
- È fatto assoluto divieto l'uso di attrezzature (es. carroponete con comandi a terra) di proprietà Leonardo S.p.A. Divisione Elicotteri, se non espressamente previsto negli accordi contrattuali ed in ogni caso previa autorizzazione del detentore/conducente di detti apparati.
- È vietato salire o accedere a soppalchi, tettoie, box di reparto, coperture provvisorie e simili per lo svolgimento di lavori in quota senza averne prima chiesto autorizzazione a Leonardo Elicotteri per la verifica della portata.
- Rimuovere ed avviare ad impianti autorizzati, ai fini del recupero e/o smaltimento, i rifiuti di qualunque tipo e natura che verranno prodotti nel corso delle attività.
- Predisporre idonee misure tecniche, organizzative e procedurali per:
  - il deposito di sostanze pericolose al fine di prevenire qualunque rilascio, emissione, dispersione nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee e superficiali, in aria;
  - evitare e/o ridurre al minimo lo sviluppo e la diffusione di polveri di qualunque tipo e natura;
  - evitare l'emissione di rumori e vibrazioni;
- provvedere a delimitare e/o recintare le aree di cantiere affidate o oggetto dell'intervento, per garantirne la sicurezza ed evitare l'ingresso ed il transito da parte di personale non autorizzato, attuando tutte le opere provvisorie che si rendono necessarie al riguardo (avvisi, barriere, etc.).
- mantenere giornalmente l'ordine e la pulizia del cantiere/area di lavoro.
- In caso di rimozione di grigliati, apertura pozzetti o scavi questi dovranno essere adeguatamente segnalati e protetti.
- È vietato l'ingresso in vasche/serbatoi o simili senza aver precedentemente verificato l'assenza di sostanze pericolose e/o predisposta adeguata ventilazione. Tali attività andranno eseguite sempre tramite l'assistenza di un secondo operatore dall'esterno e con l'ausilio di imbracature e corde di sicurezza.
- L'accesso all'interno dello Stabilimento dovrà avvenire rispettando le regole del codice della strada ed in particolare i limiti di velocità, la segnaletica orizzontale e verticale presente e le eventuali corsie preferenziali per i muletti.
- Le prove di collaudo dell'impianto devono essere eseguite dopo adeguata formazione del personale, in completa sicurezza e con tutti i dispositivi di sicurezza attivi.
- **Eventuali attività affidate in subappalto dovranno essere preventivamente autorizzate dall'ufficio acquisti di Leonardo SpA Divisione Elicotteri/Leonardo Global Solutions. L'appaltatore si impegna a divulgare ed a fare controfirmare per totale accettazione il presente documento alle ditte utilizzate; si impegna inoltre a divulgare il presente documento a tutte le maestranze impiegate nei lavori presso lo stabilimento, dandone evidenza scritta. È fatto obbligo all'azienda appaltatrice di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato all'interno del presente documento (es. variazione delle attività svolte, variazione di prodotti chimici utilizzati, etc.)**
- **Leonardo SpA Divisione Elicotteri è in possesso delle certificazioni ISO 14001 ed ISO 45001: è necessario durante la presenza all'interno dello stabilimento il rispetto delle regole aziendali. In caso di dubbi coordinarsi sempre con i referenti Leonardo.**

## Approvazione e conferma

ANAGNI (FR),  
Luogo18/04/2023  
Data

<p><b><u>DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO LEONARDO SPA DIVISIONE ELICOTTERI</u></b></p>  <p><u>Oreste Cafasso</u></p>	<p><b><u>REFERENTE TECNICO PER LEONARDO SPA DIVISIONE ELICOTTERI</u></b></p>  <p><u>Emanuele Di Girolamo</u></p>	<p><b><u>RSPG LEONARDO SPA DIVISIONE ELICOTTERI</u></b></p>  <p><u>Emanuele Trapani</u></p>	<p><b><u>TITOLARE/DATORE DI LAVORO IMPRESA APPALTATRICE (timbro e firma)</u></b></p>  <p><b>R.E.M. S.r.l.</b> Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (FR) Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345 C.F.P. Nr. 02240470605 SDI MSUXCR1 CCIAA N. 738995 del 03.05.2002</p> <p><u>Nome e Cognome</u></p>
<p><b><u>REFERENTE IMPRESA APPALTATRICE</u></b></p> <p>R.E.M. s.r.l. Via Ferruccio, 12/B 03010 PATRICA (FR) P. IVA 02240470605</p> <p><u>Nome e Cognome</u></p>	<p><b><u>TITOLARE/DATORE DI LAVORO IMPRESA SUBAPPALTATRICE (timbro e firma)</u></b></p> <p><u>N.A.</u></p> <p><u>Nome e Cognome</u></p>	<p><b><u>TITOLARE/DATORE DI LAVORO IMPRESA SUBAPPALTATRICE (timbro e firma)</u></b></p> <p><u>N.A.</u></p> <p><u>Nome e Cognome</u></p>	<p><b><u>TITOLARE/DATORE DI LAVORO IMPRESA SUBAPPALTATRICE (se presente) (timbro e firma)</u></b></p> <p><u>N.A.</u></p> <p><u>Nome e Cognome</u></p>

## NOTA BENE

La valutazione dei rischi da interferenza riportata nella sezione 3 ed i pericoli indicati alla sezione 1, tengono conto solo dei luoghi in cui l'appaltatore ha dichiarato di svolgere la propria attività. È vietato di conseguenza l'accesso a tutte le altre aree aziendali.

Si ricorda che l'appaltatore deve sempre garantire la presenza di personale addetto al primo soccorso e emergenze, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.