

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

“Manutenzione Estiva 2023”

Stabilimento di RAVENNA PLANT - Via Baiona in Via Baiona

art. 26 D. Lgs. 81/2008

“Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”

Impresa committente



Sede legale a Gazoldo degli Ippoliti (MN) in via Bresciani 16 - 46040

Sommario

1.0	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2.0	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3.0	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZA.....	3
3.1	Criteri di valutazione del rischio da interferenza.....	3
3.2	Determinazione della probabilità.....	4
3.3	Determinazione del danno.....	4
3.4	Quantificazione del rischio da interferenza.....	5
3.5	Misure di prevenzione del rischio di interferenza.....	5
4.0	DESCRIZIONE DEI LAVORI AFFIDATI IN APPALTO OGGETTO DELLA PRESENTE VALUTAZIONE.....	23
5.0	RESPONSABILITÀ E GARANZIE.....	26
6.0	DOCUMENTI CONSEGNATI DALLA COMMITTENTE ALLA DITTA APPALTATRICE....	27
7.0	APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO.....	28

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'affidamento di lavori a fornitori esterni all'azienda attraverso contratti d'appalto e/o d'opera comporta l'obbligo per il datore di lavoro, qualora vi siano interferenze, di elaborare un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure che verranno adottate per prevenire i rischi da interferenza.

L'art. 3 della Legge 123/07 stabilisce altresì l'obbligo di indicare nel contratto i costi sostenuti per la sicurezza sul lavoro.

2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Documento è redatto in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 26 D.Lgs 81/2008

3.0 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZA

Per valutare il rischio connesso a situazioni di interferenza è necessario procedere all'individuazione delle situazioni in cui possono verificarsi, fra le attività di committente e l'impresa/e che partecipa/no ai lavori, eventi in grado di causare infortuni o effetti pregiudizievoli alla salute dei lavoratori.

L'indagine, a cura del committente potrà svolgersi attraverso:

1. l'invio di un questionario al fornitore volto a identificare i pericoli in relazione alle possibili interferenze e la indicazione di misure da adottare;
2. Il sopralluogo congiunto fra committente e appaltatore con l'analisi di rischi e interferenze;
3. la riunione congiunta fra committente e appaltatore con l'analisi di rischi e interferenze.

Questa attività dovrà concretizzarsi, con la valutazione quantitativa del rischio.

3.1 Criteri di valutazione del rischio da interferenza

Di seguito enunciamo i criteri utilizzati per valutare il rischio.

Il rischio è definito come funzione di D e di P, cioè:

$$R = f(D, P)$$

ove:

R = entità del rischio

D = gravità delle conseguenze (danno ai lavoratori)

P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze

Perciò si assume che la funzione per determinare il Rischio sia espressa dal prodotto di Probabilità per Danno, ovvero :

$$R \text{ (rischio)} = P \text{ (probabilità)} \times D \text{ (danno)}$$

3.2 Determinazione della probabilità

La probabilità P, espressa come il numero di volte in cui il danno può verificarsi in un dato intervallo di tempo è funzione dei fattori: proprietà/capacità del fattore, tempo di esposizione al pericolo, preparazione professionale dei soggetti esposti.

Il valutatore avrà il compito di considerare tutti e tre questi fattori e di condensarli in un valore numerico (tramite un giudizio) di probabilità (P) come indicato nella tabella 1.

Tabella 01 - PROBABILITA'

5	Altamente probabile
4	Probabile
3	Poco probabile
2	Improbabile
1	Non prevedibile / Quasi impossibile

3.3 Determinazione del danno

L'intensità (o entità) del danno è funzione del numero di soggetti coinvolti dal verificarsi dell'evento e del livello delle conseguenze ad essi provocato (valutato ad esempio in giornate di assenza lavorativa o conseguenze invalidanti permanenti).

La prima colonna fornisce la guida al valutatore nell'attribuzione del livello di danno ipotizzabile per ciascun fattore analizzato. L'intensità viene pesata attribuendo un valore numerico (da 1 a 5) ai giudizi espressi nella seconda colonna (Livello) di Tabella 02.

TABELLA 02 - ENTITÀ DEL DANNO D

Valore	Livello	Definizioni / criteri
5	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione con effetti letali o con conseguenze di invalidità permanente grave
4	Grave	Infortunio o episodio di esposizione con conseguenza assenza dal lavoro di oltre 40 giorni e/o conseguenze irreversibili lievi
3	Medio	Infortunio o episodio di esposizione con inabilità reversibile e assenza dal lavoro sino a 40 giorni
2	Lieve	Infortunio o episodio di esposizione con inabilità rapidamente reversibile e assenza dal lavoro sino a 15 giorni
1	Estremamente basso	Infortunio o episodio di esposizione con conseguenze stremante ridotte e assenza dal lavoro sino a 3 giorni

3.4 Quantificazione del rischio da interferenza

La quantificazione del rischio secondo la formula **R (rischio) = P (probabilità) x D (danno)** viene effettuata nella tabella 03 (matrice per la stima dei rischi), il risultato finale è sintetizzato attraverso un giudizio attribuito ai range di punteggio definiti alla tabella 4.

Tabella 03 - RISCHIO'		R = P X D				
PROBABILITA'						
Altamente probabile	5	5	10	15	20	25
Probabile	4	4	8	12	16	20
Poco probabile	3	3	6	9	12	15
Improbabile	2	2	4	6	8	10
Non prevedibile / Quasi impossibile	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	DANNO	Estremamente basso	Lieve	Medio	Grave	Gravissimo

TABELLA 04 – RISCHIO/RANGE DI PUNTEGGIO

range di rischio	giudizio
17-25	GRAVISSIMO
13-16	GRAVE
9-12	MEDIO
5-8	BASSO
1-4	ESTREMAMENTE BASSO

3.5 Misure di prevenzione del rischio di interferenza

La valutazione del rischio si conclude con l'individuazione delle misure necessarie a ridurre il rischio di interferenza.

Le misure da adottare presentano diversa intensità e priorità in relazione al giudizio relativo al livello di rischio.

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE		Descrizione rischio/situazione	Prob	Danno	R (rischio)		Misure adottate
PAVIMENTI E PASSAGGI	Inciampo, urto, scivolamento e caduta aumento del tempo di evacuazione	Posizionamento di materiale ed attrezzature di lavoro lungo passaggi dedicati al transito pedonale e dei mezzi di trasporto con conseguente pericolo di inciampo, urti, caduta ed aumento del tempo di evacuazione in caso di emergenza.	3	2	6	BASSO	<p>Tutte le ditte - Segnalare in maniera idonea le aree di lavoro e gli eventuali ostacoli che possono costituire pericolo.</p> <p>Committente/Appaltatrici - L'Appaltatrice e la Committente individueranno, congiuntamente e prima dell'inizio dei lavori, appositi spazi dove verranno deposti eventuali materiali ed attrezzature di lavoro, lasciando adeguati passaggi per il transito pedonale e dei mezzi, mantenendo libere nel tempo le vie di circolazione.</p>
							<p>Tutte le ditte - I mezzi di trasporto delle ditte Appaltatrici/Subappaltatrici devono seguire le indicazioni della portineria per il raggiungimento della sede di intervento e devono essere parcheggiati in aree di sosta definite. E' vietata la sosta dei mezzi all'interno dello stabilimento in modo da non creare intralcio ai mezzi di trasporto e movimentazione merci della Committente.</p> <p>In area esterna condurre gli automezzi rispettando la segnaletica stradale e i limiti di velocità 10 km/h. In area interna condurre gli automezzi a passo d'uomo.</p> <p>Committente/Appaltatrici - I mezzi di trasporto/movimentazione vengono condotti da personale adeguatamente formato.</p> <p>I mezzi di trasporto/movimentazione sono dotati dei dispositivi di sicurezza previsti dalle vigenti normative. I conduttori dei mezzi devono avvertire i lavoratori presenti dell'avvicinamento del mezzo stesso.</p> <p>I mezzi di trasporto devono essere condotti rispettando la segnaletica orizzontale e verticale presente nella sede stradale dello stabilimento, avvertendo attraverso gli opportuni indicatori di direzione/d'emergenza eventuali manovre che potrebbero rallentare o ostacolare il flusso veicolare degli altri automezzi.</p> <p>Nel caso di ridotta visibilità i conduttori dei mezzi sono tenuti ad azionare gli indicatori di emergenza al fine di segnalare al meglio la loro posizione durante eventuali manovre che potrebbero comportare restringimenti di corsia.</p>
AREE DI TRANSITO	Pericoli di urto, investimento, contusioni, schiacciamenti, ferite, fratture	Presenza di mezzi di movimentazione e trasporto di proprietà della Committente in prossimità della zona di intervento dell'Appaltatrice/Subappaltatrice. Presenza di mezzi di trasporto e movimentazione dell'Appaltatrice e della Subappaltatrice nelle zone di transito e nelle aree esterne allo stabilimento.	3	3	9	MEDIO	<p>Tutte le ditte - I mezzi di trasporto delle ditte Appaltatrici/Subappaltatrici devono seguire le indicazioni della portineria per il raggiungimento della sede di intervento e devono essere parcheggiati in aree di sosta definite. E' vietata la sosta dei mezzi all'interno dello stabilimento in modo da non creare intralcio ai mezzi di trasporto e movimentazione merci della Committente.</p> <p>In area esterna condurre gli automezzi rispettando la segnaletica stradale e i limiti di velocità 10 km/h. In area interna condurre gli automezzi a passo d'uomo.</p> <p>Committente/Appaltatrici - I mezzi di trasporto/movimentazione vengono condotti da personale adeguatamente formato.</p> <p>I mezzi di trasporto/movimentazione sono dotati dei dispositivi di sicurezza previsti dalle vigenti normative. I conduttori dei mezzi devono avvertire i lavoratori presenti dell'avvicinamento del mezzo stesso.</p> <p>I mezzi di trasporto devono essere condotti rispettando la segnaletica orizzontale e verticale presente nella sede stradale dello stabilimento, avvertendo attraverso gli opportuni indicatori di direzione/d'emergenza eventuali manovre che potrebbero rallentare o ostacolare il flusso veicolare degli altri automezzi.</p> <p>Nel caso di ridotta visibilità i conduttori dei mezzi sono tenuti ad azionare gli indicatori di emergenza al fine di segnalare al meglio la loro posizione durante eventuali manovre che potrebbero comportare restringimenti di corsia.</p>

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE	Descrizione rischio/situazione	Prob	Danno	R (rischio)	Misure adottate	
SPAZI DI LAVORO	Possibile esposizione ai pericoli legati alla natura delle lavorazioni svolte; Possibile esposizione ai pericoli legati alle attività di reparto; Pericolo di inciampo, urto e caduta dall'alto.	L'approntamento dell'area di lavoro può richiedere lo smontaggio di protezioni della linea lasciando non adeguatamente protette buche ed eventuali organi meccanici, con la possibile conseguente interferenza con il personale che transita nella zona oggetto dell'intervento.	2	3	6	<p>Tutte le ditte - Gli operatori delle ditte Appaltatrici/subappaltatrici non devono accedere a parti di impianto di non competenza, a meno di specifica autorizzazione da parte della Committente.</p> <p>E' obbligatorio da parte delle ditte Appaltatrici/subappaltatrici dare opportuna comunicazione preventiva della programmazione degli interventi, nonché delle aree di stabilimento in cui questi avverranno, all'RSPP della Committente.</p> <p>Prima dell'inizio dei lavori delle ditte Appaltatrici/subappaltatrici provvederanno a delimitare l'area oggetto dei lavori previsti da contratto con appositi nastri o catene e/o apponendo eventuale segnaletica di sicurezza.</p>
VIE ED USCITE DI EMERGENZA	rallentamento e/o preclusione dell'esodo durante eventuali emergenze e pericolo di caduta, inciampo e urto	Le lavorazioni oggetto dell'appalto possono comportare l'impraticabilità di vie di emergenza a causa di depositi di materiali o di eventuali movimentazioni di automezzi in prossimità delle uscite di emergenza o lungo le vie di esodo.	3	3	9	<p>Tutte le ditte - Divieto di posizionare mezzi o attrezzature lungo le vie di esodo e davanti alle uscite di emergenza; se questo, per vari motivi non fosse attuabile, si fa obbligo di</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicare al referente interno della ditta Committente/SPP l'inagibilità delle vie ed uscite di emergenza - indicare con adeguata cartellonistica al fine di essere ben visibile dagli operatori di reparto la temporanea inagibilità, - richiedere l'autorizzazione scritta affinché possa prendere contromisure adeguate.

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE		Descrizione rischio/situazione	Prob	Danno	R (rischio)	Misure adottate	
MICROCLIMA	Pericoli legati alle condizioni meteo presenti durante le lavorazioni	Le lavorazioni oggetto dell'appalto possono avvenire in area esterna esponendo gli operatori alle condizioni meteo presenti oppure in area interna, in prossimità degli impianti produttivi, in zone in cui le temperature possono essere elevate, esponendo gli operatori a stress termico da caldo	4	3	12	MEDIO	<p>MR - La committente informa tutte le ditte Appaltatrici/Subappaltatrici dei rischi presenti nelle aree dello stabilimento mediante Informativa dei rischi per ogni reparto produttivo.</p> <p>Tutte le ditte - In base alle indicazioni fornite dalla Committente la ditta Appaltatrice e/o la Subappaltatrice deve provvedere ad adottare le opportune misure di prevenzione (es Istruzioni di lavoro).</p> <p>Committente/Appaltatrici - La Committente, l'Appaltatrice e/o la Subappaltatrice, in base alla zona di intervento, dovranno stabilire nella riunione preliminare di coordinamento gli eventuali rischi legati alle condizioni microclimatiche e le relative misure di prevenzione da adottare durante i lavori (es. idratarsi frequentemente per contrastare la perdita di liquidi attraverso la lavorazione).</p> <p>In ogni caso gli interventi di manutenzione sono, comunque, gestiti tramite appositi permessi di lavoro rilasciati dalla committente previa riunione preliminare di coordinamento con le ditte Appaltatrici/Subappaltatrici in cui sono valutati i rischi di area.</p>

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE		Descrizione rischio/situazione	Prob	Danno	R (rischio)		Misure adottate
IMPIANTI ELETTRICI	Elettrocuzione e folgorazione	Le lavorazioni oggetto dell'appalto possono prevedere interventi sui motori degli impianti o altre componenti elettromeccaniche	3	3	9	MEDIO	<p>MR - Gli impianti elettrici dello Stabilimento dalla Marcegaglia SPA rispondono ai requisiti di sicurezza imposti dalla specifica normativa.</p> <p>Tutte le ditte - È assolutamente vietato agli operatori dell'Appaltatrice e della Subappaltatrice, intervenire su quadri e/o apparecchi in tensione.</p> <p>Tutti gli operatori delle ditte Appaltatrice e subappaltatrici devono essere in possesso delle attestazioni PES e PAV per poter operare su quadri elettrici fuori o sotto tensione e indossare idonei DPI.</p> <p>Se l'Appaltatrice e la subappaltatrice devono compiere lavori su parti di impianto collegate a cabine elettriche o quadri elettrici ad alta tensione, devono chiedere alla Committente il sezionamento dell'energia elettrica nella zona interessata dai lavori oggetto dell'appalto. prima di iniziare tali lavorazioni.</p> <p>Committente/Appaltatrici - Gli interventi di manutenzione che prevedono lo sgancio elettrico sono gestiti tramite appositi permessi di lavoro rilasciati dalla committente previa riunione preliminare di coordinamento lavori con la ditta Appaltatrice/Subappaltatrice.</p>

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE		Descrizione rischio/situazione	Prob	Danno	R (rischio)	Misure adottate
	Elettrocuzione e folgorazione	<p>Esecuzione di lavori di natura elettrica da parte della Appaltatrice e subappaltatrice che prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stesura cavi in pozzetti e canalizzazioni; - installazione quadri e componenti elettriche all'interno delle cabine di proprietà della Committente; - sostituzione, riparazione e manutenzione del sistema di illuminazione dello stabilimento; - manutenzione quadri. <p>Tali lavori possono comportare rischi di elettrocuzione, sovratensioni e cortocircuiti per manovre errate o per mancato coordinamento tra Appaltatrice e Committente.</p>	3	3	9	<p>MEDIO</p> <p>MR - La messa in sicurezza dell'area oggetto dei lavori prevede che la Committente stacchi, prima dell'inizio dei lavori stessi, l'alimentazione elettrica della linea e verifichi tramite apposito tester l'assenza di tensione sulla parte oggetto di intervento. Per evitare riattacchi della corrente accidentali da parte di personale non autorizzato, si provvederà a posizionare all'altezza del quadro elettrico apposita cartellonistica di avvertimento ("Non toccare - lavori elettrici in corso") o, preferibilmente, si verificherà che dopo lo stacco della corrente i quadri elettrici vengano chiusi a chiave la quale verrà tolta dal quadro e conservata per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Tutte le ditte - L'Appaltatrice non è autorizzata a ripristinare corrente alla linea dopo lo sgancio della corrente; per eventuali prove/collaudi delle parti installate esse devono rivolgersi al Responsabile della Manutenzione Elettrica dello stabilimento. L'Appaltatrice ha il dovere di verificare, tramite apposito tester e congiuntamente al responsabile della manutenzione elettrica, che sia stata tolta tensione all'impianto. La rimessa in tensione al termine dei lavori è sempre responsabilità della ditta Committente. I lavori elettrici vengono effettuati solo da personale formato ed informato dei rischi inerenti le lavorazioni previste dal contratto d'appalto.</p> <p>I lavori di stesura cavi in canalizzazioni e pozzetti, i lavori di manutenzione ed installazione di quadri e altre componenti all'interno delle cabine elettriche e i lavori elettrici in quota avvengono soltanto fuori tensione. Lo sgancio della corrente viene effettuato ad opera della Committente e verificato secondo le modalità sopra citate. Per evitare rischi di danneggiamento dei cavi, la fase di stesura avviene utilizzando apposito gel che ne riduce l'attrito.</p> <p>Committente/Appaltatrici - La natura e la tipologia degli interventi elettrici vengono definiti, prima dell'inizio dei lavori, in collaborazione col Responsabile della manutenzione elettrica dello stabilimento. A tal proposito verranno adottate misure di coordinamento quali riunioni e sopralluoghi congiunti.</p>

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE		Descrizione rischio/situazione	Prob	Danno	R (rischio)	Misure adottate
STOCCAGGIO DI MATERIALI	Schiacciamento, inciampo, urto, scivolamento e caduta.	Le lavorazioni oggetto dell'appalto possono comportare il deposito di materiale, attrezzature in prossimità con il conseguente restringimento dell'area di transito.	3	2	6	<p>BASSO</p> <p>Tutte le ditte - Il Responsabile dei lavori della ditta Appaltatrice/Subappaltatrice deve concordare con il responsabile interno della ditta Committente i punti adibiti allo stoccaggio evitando di interferire con la sede stradale e con le postazioni di lavoro degli operatori della ditta Committente o con il raggio d'azione di eventuali mezzi di lavoro. Qualora lo stoccaggio determini l'inagibilità di passaggi pedonali e/o di automezzi occorre preventivamente segnalare l'ingombro con cartellonistica e/o nastro di segnalazione bianco-rosso.</p> <p>Committente/Appaltatrici - Gli interventi di manutenzione sono gestiti tramite appositi permessi di lavoro rilasciati dalla committente previa riunione preliminare di coordinamento lavori con la ditta Appaltatrice/Subappaltatrice.</p>
	Investimento e urto	Movimentazione carichi tramite l'utilizzo di carrelli elevatori.	3	4	12	<p>MEDIO</p> <p>Tutte le ditte - I mezzi di trasporto/movimentazione vengono condotti da personale adeguatamente formato. I mezzi di trasporto/movimentazione sono dotati dei dispositivi di sicurezza previsti dalle vigenti normative. I conduttori dei mezzi devono avvertire i lavoratori presenti dell'avvicinamento del mezzo stesso. I mezzi di trasporto devono essere condotti rispettando la segnaletica orizzontale e verticale presente nella sede stradale dello stabilimento, avvertendo attraverso gli opportuni indicatori di direzione/d'emergenza eventuali manovre che potrebbero rallentare o ostacolare il flusso veicolare degli altri automezzi. Nel caso di ridotta visibilità i conduttori dei mezzi sono tenuti ad azionare gli indicatori di emergenza al fine di segnalare al meglio la loro posizione durante eventuali manovre che potrebbero comportare restringimenti di corsia.</p> <p>Committente/Appaltatrici - Gli addetti non si avvicineranno al mezzo in movimento e comunque provvederanno a segnalare la loro presenza nelle vicinanze. Il personale si avvicina ai coils solo dopo che il mezzo di movimentazione si è allontanato.</p>

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE		Descrizione rischio/situazione	Prob	Danno	R (rischio)	Misure adottate	
SCALE FISSE	Inciampo, scivolamento, caduta in piano, caduta dall'alto	Le lavorazioni oggetto dell'appalto possono prevedere interventi di carpenteria metallica su scale e ballatoi. Possibile utilizzo di scale fisse per l'accesso agli impianti o di attraversamento linea per accedere alle zone di intervento.	3	3	9	MEDIO	<p>MR - Le scale di accesso agli impianti o di attraversamento delle linee sono conformi alla normativa vigenti.</p> <p>Tutte le ditte - La ditte appaltatrici e subappaltatrici devono delimitare al zona sottostante l'area oggetto di intervento con nastro B/R.</p> <p>Gli operatori della ditta appaltatrice e subappaltatrice devono utilizzare idonei DPI anticaduta se effettuano lavorazioni su scale e ballatoi non dotate di parapetto.</p> <p>Committente/Appaltatrici - Il personale della ditta committente e delle altre ditte appaltatrici devono sempre indossare l'elmetto protettivo.</p> <p>Gli interventi di manutenzione sono, comunque, gestiti tramite appositi permessi di lavoro rilasciati dalla committente previa riunione preliminare di coordinamento lavori con la ditte Appaltatrici/Subappaltatrici.</p>
							<p>Tutte le ditte - La scala è sempre segnalata con apposita cartellonistica e utilizzando l'apposita fettuccia – nastro segnaletico.</p> <p>La scala deve poggiare su superficie piana e stabile.</p> <p>Le attività lavorative su scala devono essere eseguite da due operatori uno dei quali, a terra, deve sostenere la base della scala.</p> <p>Il personale deve essere adeguatamente formato per l'utilizzo in sicurezza delle scale portatili. Le scale utilizzate devono rispondere ai requisiti di sicurezza imposti dalla specifica normativa (UNI EN 131).</p> <p>Le attrezzature di lavoro portatili utilizzate in quota dal personale dell'Appaltatrice e della Subappaltatrice devono essere adeguatamente vincolate o inserite in apposite cinture portautensili.</p>
SCALE PORTATILI	Pericoli di caduta di materiale e/o attrezzatura dall'alto.	Utilizzo di scale portatili da parte del personale dell'Appaltatrice e della Subappaltatrice.	3	3	9	MEDIO	<p>Tutte le ditte - La scala è sempre segnalata con apposita cartellonistica e utilizzando l'apposita fettuccia – nastro segnaletico.</p> <p>La scala deve poggiare su superficie piana e stabile.</p> <p>Le attività lavorative su scala devono essere eseguite da due operatori uno dei quali, a terra, deve sostenere la base della scala.</p> <p>Il personale deve essere adeguatamente formato per l'utilizzo in sicurezza delle scale portatili. Le scale utilizzate devono rispondere ai requisiti di sicurezza imposti dalla specifica normativa (UNI EN 131).</p> <p>Le attrezzature di lavoro portatili utilizzate in quota dal personale dell'Appaltatrice e della Subappaltatrice devono essere adeguatamente vincolate o inserite in apposite cinture portautensili.</p>

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE		Descrizione rischio/situazione	Prob	Danno	R (rischio)		Misure adottate
	Pericoli di rallentamento e/o preclusione dell'esodo durante eventuali emergenze, pericolo di caduta, inciampo e urto	Eventuale utilizzo di scale portatili da parte del personale dell'Appaltatrice.	3	3	9	MEDIO	Tutte le ditte - Il personale deve essere adeguatamente formato per l'utilizzo in sicurezza delle scale portatili. Le scale utilizzate devono rispondere ai requisiti di sicurezza imposti dalla specifica normativa (UNI EN 131) Le attrezzature di lavoro portatili utilizzate dal personale dell'Appaltatrice in quota devono essere adeguatamente vincolate o inserite in apposite cinture portautensili.

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE		Descrizione rischio/situazione	Prob	Danno	R (rischio)	Misure adottate
MACCHINE ED ATTREZZATURE	Contatto con organi meccanici, proiezione di oggetti, urto, taglio, caduta, uso scorretto delle attrezzature stesse.	Presenza di macchine e linee di produzione di proprietà della Committente e relativi rischi ad esse associati.	2	4	8	<p>Tutte le ditte - Gli operatori delle ditte Appaltatrici e Subappaltatrici non sono autorizzati ad eseguire interventi su organi in moto di macchine e linee di produzione di proprietà della Committente. Eventuali interventi su parti di impianto allacciati alla rete elettrica vengono effettuati solo previa messa in sicurezza della macchina (sgancio della corrente).</p> <p>Inoltre, qualora la natura dei lavori delle Appaltatrici e della Subappaltatrici richieda l'attraversamento, l'avvicinamento o lo stazionamento in prossimità di una o più stazioni produttive, esse metteranno in atto le seguenti misure di prevenzione e protezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiedere informazioni alla Committente sui rischi della specifica linea di produzione nelle zone in cui vengono svolti i lavori oggetto dell'appalto - nelle proprie attività coordinarsi e cooperare costantemente con il personale di linea; - negli spostamenti non attraversare né arrampicarsi sulle macchine ma seguire i percorsi pedonali - non rimuovere le barriere o i dispositivi di sicurezza delle linee se non espressamente autorizzati dai referenti di reparto. - indossare sempre i DPI previsti per le lavorazioni oggetto dell'appalto durante i lavori. <p>L'utilizzo delle attrezzature di lavoro è riservato solo a personale adeguatamente formato e dotato di idonei DPI.</p> <p>Le attrezzature di lavoro devono rispondere ai requisiti di sicurezza imposti dalle vigenti normative.</p> <p>Committente/Appaltatrici - In caso di necessità di svolgimento di attività in aree prossime alle linee produttive, la Committente e le Appaltatrici/Subappaltatrici devono concordare e adottare una programmazione lavori in modo da non creare intralcio tra le attività in essere. In casi specifici potrà essere necessario definire un fermo-macchina o lo svolgimento delle attività in un periodo di non produzione.</p> <p>In ogni caso tutti gli interventi di manutenzione sono, comunque, gestiti tramite appositi permessi di lavoro rilasciati dalla committente previa riunione preliminare di coordinamento lavori con le ditte Appaltatrici/Subappaltatrici.</p>

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE		Descrizione rischio/situazione	Prob	Danno	R (rischio)		Misure adottate
	Contatto con organi meccanici, proiezione di oggetti, urto, taglio, caduta, uso scorretto delle attrezzature stesse.	Utilizzo di attrezzature di lavoro con possibili infortuni di natura meccanica verso terzi per utilizzo di attrezzatura non conforme o per uso scorretto delle attrezzature stesse	3	2	6	BASSO	Tutte le ditte - L'utilizzo delle attrezzature di lavoro è riservato solo a personale adeguatamente formato e dotato di idonei DPI. Le attrezzature di lavoro devono rispondere ai requisiti di sicurezza imposti dalle vigenti normative.
MEZZI DI TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE	Investimento e urto	Transito di mezzi di trasporto e movimentazione merci sia della Committente che dell'Appaltatrice in prossimità delle aree di lavoro.	3	3	9	MEDIO	<p>Tutte le ditte - I mezzi di trasporto delle ditte Appaltatrici e Subappaltatrici devono seguire le indicazioni della portineria per il raggiungimento della sede di intervento e devono essere parcheggiati in aree di sosta definite. E' vietata la sosta dei mezzi all'interno dello stabilimento in modo da non creare intralcio ai mezzi di trasporto e movimentazione merci della Committente.</p> <p>Committente/Appaltatrici - I mezzi di trasporto/movimentazione vengono condotti da personale adeguatamente formato. I mezzi di trasporto/movimentazione sono dotati dei dispositivi di sicurezza previsti dalle vigenti normative. I conduttori dei mezzi devono avvertire i lavoratori presenti dell'avvicinamento del mezzo stesso. I mezzi di trasporto devono essere condotti rispettando la segnaletica orizzontale e verticale presente nella sede stradale dello stabilimento, avvertendo attraverso gli opportuni indicatori di direzione/d'emergenza eventuali manovre che potrebbero rallentare o ostacolare il flusso veicolare degli altri automezzi. Nel caso di ridotta visibilità i conduttori dei mezzi sono tenuti ad azionare gli indicatori di emergenza al fine di segnalare al meglio la loro posizione durante eventuali manovre che potrebbero comportare restringimenti di corsia.</p>

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE		Descrizione rischio/situazione	Prob	Danno	R (rischio)	Misure adottate
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (PER CARICHI E PER PERSONE)	Urto, investimento, schiacciamento, caduta dall'alto, oscillazione del carico	e attività oggetto dell'appalto possono prevedere l'utilizzo del carroponete per la movimentazione di materiale e/o di parti di impianto.	3	4	12	<p>MEDIO</p> <p>Tutte le ditte - Il personale delle ditte Appaltatrici/Subappaltatrici addetto all'utilizzo del carroponete deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere adeguatamente formato. • verificare che non ci sia personale in transito o in sosta in prossimità del carico movimentato. • verificare la portata massima del gancio di sollevamento; • tenersi a distanza di sicurezza dal raggio di azione del carico movimentato per evitare l'effetto pendolo. • indossare indumenti ad alta visibilità al fine essere maggiormente visibile anche in condizioni di scarsa visibilità. <p>Committente/Appaltatrici - Gli interventi di manutenzione sono, comunque, gestiti tramite appositi permessi di lavoro rilasciati dalla committente previa riunione preliminare di coordinamento lavori con le ditte Appaltatrici/Subappaltatrici.</p>

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE		Descrizione rischio/situazione	Prob	Danno	R (rischio)		Misure adottate
	Caduta di materiali dall'alto, caduta dall'alto.	Eventuale utilizzo da parte delle ditte Appaltatrici/Subappaltatrici del cestello o della piattaforma aerea per eseguire rilievi in quota, con eventuali pericoli di urto e collisione con carroponti e mezzi in transito nell'area interessata dai lavori.	3	4	12	MEDIO	<p>MR - In caso di utilizzo di carroponti in aree limitrofe alla zona di utilizzo della piattaforma gli operatori di entrambe le ditte dovranno coordinarsi in modo da non intralciare le rispettive attività; in casi particolari potrebbe essere necessario procedere all'arresto completo o parziale dei carroponti di campata.</p> <p>Tutte le ditte - Il personale delle ditte Appaltatrici e delle Subappaltatrici addetto all'utilizzo del piattaforma elevabile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aver ricevuto idonea formazione.; - indossare imbragatura di sicurezza - delimitare la zona di movimentazione della piattaforma in modo che sia visibile da altri automezzi in movimento e che indichi presenza di operazioni in quota. <p>Le attrezzature di lavoro portatili utilizzate in quota devono essere adeguatamente vincolate o inserite in apposite cinture portautensili.</p> <p>Committente/Appaltatrici - La Committente, le Appaltatrici e le Subappaltatrici individueranno, congiuntamente e prima dell'inizio dei lavori, appositi spazi entro cui verranno depositi gli apparecchi di sollevamento. Tali spazi saranno delimitati mediante nastro di segnalazione B/R. In ogni caso tutti gli interventi sono gestiti tramite appositi permessi di lavoro rilasciati dalla committente previa riunione preliminare di coordinamento lavori con le ditte Appaltatrici/Subappaltatrici.</p>

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE		Descrizione rischio/situazione	Prob	Danno	R (rischio)		Misure adottate
RECIPIENTI A PRESSIONE	Presenza di fluidi in pressione	Eventuali operazioni di manutenzione di apparecchi in pressione, centraline idrauliche, serbatoi e tubazioni.	3	3	9	MEDIO	<p>MR - Tutte gli apparecchiature in pressione sono dotati di idonei sistemi di sicurezza.</p> <p>La ditta Committente dovrà mettere in sicurezza le parti dell'impianto interessate dalle manutenzione verificando che le pressioni residue che possono comportare rischi siano tali da non costituire pericolo.</p> <p>Tutte le ditte - La ditta Appaltatrice prima di intervenire dovrà verificare l'effettiva messa in sicurezza delle centraline.</p> <p>Committente/Appaltatrici - Divieto di operare o agire su apparecchi in pressione o tubazioni senza prima avvertire e chiedere autorizzazione al Referente di reparto. In caso di necessità l'Appaltatrice e la subappaltatrice in collaborazione con la Committente deve intercettare la tubazione e apporre cartellonistica di lavori in corso.</p> <p>Il ripristino delle pressioni di esercizio deve sempre essere effettuato in accordo tra ditta committente ed appaltatrice/subappaltatrice.</p> <p>Gli interventi di manutenzione sono, comunque, gestiti tramite appositi permessi di lavoro rilasciati dalla committente previa riunione preliminare di coordinamento lavori con le ditte Appaltatrici/Subappaltatrici.</p>

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE		Descrizione rischio/situazione	Prob	Danno	R (rischio)	Misure adottate	
AGENTI CHIMICI	Inalazione di sostanze pericolose	<p>Lavorazioni su parti di impianto o in prossimità di zone in cui vi potrebbe essere la possibile presenza di agenti chimici tossici e/o corrosivi (oli, vernici, solventi ecc).</p> <p>Utilizzo di attrezzature per la saldatura durante le operazioni di manutenzione con conseguente rischio di inalazione dei fumi di saldatura.</p>	3	3	9	MEDIO	<p>MR - Prima dell'inizio dei lavori la Committente deve provvedere alla bonifica della zona (p.e. ventilazione dei locali, aspirazione delle potenziali emissioni pericolose etc..).</p> <p>Solo al termine della bonifica il preposto della Committente procederà ad autorizzare l'intervento della ditta.</p> <p>Tutte le ditte - Il personale che effettua la saldatura deve essere formato. Le operazioni devono essere svolte in modo tale da facilitare l'aerazione della zona in cui vengono effettuate le lavorazioni per evitare l'inalazione dei vapori. Gli addetti delle ditte Appaltatrici/Subappaltatrici che operano in prossimità di zone a rischio di agenti chimici tossici e/o corrosivi, devono indossare i DPI previsti per il tipo di lavorazione (tuta, guanti, facciali filtranti, ecc).</p> <p>Committente/Appaltatrici - La Committente, l'Appaltatrice e la Subappaltatrice, in base alla zona di intervento, dovranno stabilire nella riunione preliminare di coordinamento gli eventuali rischi residui e i relativi DPI da utilizzare durante i lavori (occhiali protettivi, guanti ed indumenti antiacido ed idonea maschera facciale filtrante).</p> <p>Gli interventi di manutenzione sono, comunque, gestiti tramite appositi permessi di lavoro rilasciati dalla committente previa riunione preliminare di coordinamento lavori con le ditte Appaltatrici/Subappaltatrici.</p>

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE		Descrizione rischio/situazione	Prob	Danno	R (rischio)	Misure adottate	
AGENTI FISICI / RADIAZIONI IONIZZANTI	Produzione di R.O.A. (radiazioni ottiche artificiali)	Le attività oggetto dell'appalto possono prevedere l'utilizzo di molatrici, fresatrici, saldatrici e cannello ossiacetilenico. Le lavorazioni possono anche comportare la proiezione di materiale metallico eroso (schegge/particelle).	3	2	6	BASSO	<p>Tutte le ditte - Gli operatori delle ditte Appaltatrici e Subappaltatrici che effettuano le operazioni di saldatura/fresatura/taglio/molatura devono avvertire il personale presente nelle aree circostanti quella della lavorazione e schermare con opportune barriere l'eventuale proiezione di particelle.</p> <p>Gli operatori delle ditte Appaltatrici e Subappaltatrici devono Utilizzare gli appositi occhiali protettivi per la protezione dalle ROA.</p> <p>Committente/Appaltatrici - Tutto il personale sia della Committente che delle ditte Appaltatrici e Subappaltatrici non dotati di DPI idonei (occhiali) e non coinvolti nelle lavorazioni, devono allontanarsi dalla zona di lavoro.</p> <p>Gli interventi di manutenzione sono, comunque, gestiti tramite appositi permessi di lavoro rilasciati dalla committente previa riunione preliminare di coordinamento lavori con la ditta Appaltatrice/Subappaltatrice.</p>
AGENTI FISICI / RUMORE / ULTRASUONI	Danni all'udito e patologie quali l'ipoacusia.	Possibile presenza di lavorazioni della Committente o di altre Appaltatrici caratterizzate da emissioni rumorose di una certa entità.	3	2	6	BASSO	<p>Committente/Appaltatrici - Tutti i lavoratori sono dotati di appositi otoprotettori conformi alle vigenti normative.</p>

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE		Descrizione rischio/situazione	Prob	Danno	R (rischio)	Misure adottate
INCENDIO ED ESPLOSIONI	Incendio ed esplosione	Utilizzo di attrezzature portatili per la saldatura e per il taglio ossiacetilenico con conseguente.	2	4	8	<p>BASSO</p> <p>MR - Rimuovere eventuali estintori portatili nelle immediate vicinanze della zona di lavoro. Gli estintori devono essere comunque raggiungibili in caso di emergenza.</p> <p>Tutte le ditte - L'utilizzo delle attrezzature per la saldatura e per il taglio ossiacetilenico è riservato a personale adeguatamente formato e dotato di idonei DPI.</p> <p>E' vietato l'utilizzo delle saldatrici e del taglio ossiacetilenico in prossimità di sostanze infiammabili e/o esplosive. Prima di iniziare tali attività è obbligatorio assicurarsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) che non siano in funzione nelle vicinanze impianti di aspirazione; 2) dotarsi di apposita coperta ignifuga qualora sia necessario soffocare repentinamente principi di incendio 3) verificare che non vi siano residui infiammabili e/o incandescenti a fine lavori. <p>Le attrezzature per la saldatura e per il taglio ossiacetilenico devono rispondere ai requisiti di sicurezza imposti dalle vigenti normative.</p> <p>Committente/Appaltatrici - Gli interventi di manutenzione sono, comunque, gestiti tramite appositi permessi di lavoro rilasciati dalla committente previa riunione preliminare di coordinamento lavori con le ditte Appaltatrici/Subappaltatrici.</p>

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE		Descrizione rischio/situazione	Prob	Danno	R (rischio)	Misure adottate
AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI	Intossicazione, svenimento, isolamento, impossibilità/difficoltà di recupero	Rischi derivanti da attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.	3	4	12	<p>MEDIO</p> <p>MR - Prima di autorizzarne l'accesso, il personale della committente avrà provveduto a mettere l'ambiente in sicurezza, creando un ricircolo dell'aria in modo da rendere gli spazi di lavoro praticabili e verificando i valori di ossigeno tramite appositi rilevatori.</p> <p>Prima di Autorizzare l'accesso il personale della committente dovrà provvedere alla adeguata illuminazione dell' area di lavoro per consentire agli operatori delle ditte appaltatrici e subappaltatrici idonee condizioni di visibilità.</p> <p>Tutte le ditte - Il personale impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, deve avere svolto la formazione specifica ai sensi del D.P.R. 177/2011, specificamente mirato alla conoscenza dei di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento.</p> <p>Il personale impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati devono essere in possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e aver effettuato attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature.</p> <p>Il personale impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati devono operare in presenza di personale di supporto posto all'esterno delle aree di intervento</p> <p>Il personale impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati devono avere svolto attività di addestramento, relativamente all'applicazione di procedure di sicurezza.</p> <p>A garanzia di protezione dei lavoratori e dell'area vengono messi a disposizione presidi antincendio dedicati.</p>

4.0 DESCRIZIONE DEI LAVORI AFFIDATI IN APPALTO OGGETTO DELLA PRESENTE VALUTAZIONE

I lavori che la Ditta,

1. 2B DI BASSI S.R.L.
2. 3EM GROUP SRL
3. A.G.I. SRL
4. ABB S.P.A. BUSINESS MOTION
5. ABB S.P.A. ELECTRIFICATION PRODUCTS DIVISION
6. ADRIA MIÏONTAGGI
7. ALLESTIMENTI ELETTRICI MARTUCCI
8. AP SRL
9. AUTOSPURGHI EXSPRESS
10. B.L. MANUTENZIONE IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL
11. BEMORE INTERNATIONAL
12. BESADA IMPIANTI
13. BREVETTI SIGNODE LABEA
14. C.E.M.I. SPA
15. CAMIMPIANTI SRL
16. CETEC SRL
17. CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC.COOP
18. CIMA SRL
19. CIMAV SRL
20. CO.FA.RI
21. CO.I.MI SRL
22. CO.MAS
23. COIME SRL
24. COLAS P.I. SOC. COOP. A.R.L.
25. COLOR-FER
26. COMEG SRL
27. CON.AR.T. SOC.CON.S. A R.L.
28. CON.S.A.R. SOC. COOP.CON.S
29. CONSORZIO CAMIMPIANTI
30. CONSORZIO UNISTARA
31. COS.M.I. SRL
32. CRF SRL(SUBAPPALTO DITTA CONSORZIO UNISTARA)
33. CSE SERVICE
34. DANIELI AUTOMATION
35. DANIELI OFFICINE MECCANICHE
36. DFV AUTOMAZIONI
37. EL.MAS. SRL
38. ELE.M. IMPIANTI S.R.L
39. ELETTRIMAR
40. ELETTRIMECCANICA PIZZAMIGLIO SRL

41. ELLE EMME LOGISTICA SPA
42. ELSA SOLUTIONS S.R.L.
43. EMAS ELETTROMECCANICA SRL
44. EMG AUTOMATIOM GMBH
45. EMMECIQUATTRO
46. ENERTECH SRL
47. ESA ELECTROMECH SRL
48. EUROPA SYSTEM GLOBAL SERVICE SRL
49. FERRAZZA SRL
50. FERRETTI CONSTRUCTION S.R.L.
51. FIVES OTO SPA
52. FORLI' AMBIENTE SOC. COOP (CONSORZIATA CICLAT)
53. FPF IMPIANTI PANZAVOLTA S.R.L
54. FRIGOTECNICA SNC DI GIOVANNI MERLO
55. FURINI LUIGI
56. GB IMPIANTI ELETTRICI
57. GEOMECC
58. GUIDA ENGINEERING S.R.L.
59. HUGO MIEBACH GMBH
60. IMS MESSSYSTEME GMBH
61. INDUSTRIAL PROJECT S.R.L.
62. INTRA STUDIO
63. ISORAVENNA SRL
64. LA CISA
65. LA MECCANICA SRL
66. M.G.A. AUTOMATION SRL
67. MA.PI
68. MAINTEC S.P.A.
69. MASCIO ENGINEERING
70. MASTER GROUP SRL
71. MI.RO IMPIANTI SRL
72. MIRO SRL
73. MITAR TEK SRL
74. MOCCHETTI GINO INDUSTRI SOLLEVAMENTI
75. MONTAGGI INDUSTRIALI
76. MORELLO SRL
77. NIDEC ASI SPA
78. NIDEL.L. SRL
79. NORDELETTRICA
80. NUOVA E.I.B.M.
81. NUOVA SVEIRA
82. OFFICINE MECCANICHE BARNI SRL
83. PASETTI FRANCO SRL

84. PASETTI IMPIANTI
85. PILZ ITALIA SRL
86. P-MEC SRL
87. PONZI S.R.L.
88. PRISMA IMPIANTI
89. PRUFTECHNIK SRL
90. R.E.M. S.R.L.
91. R.M.P. SRL
92. R2VISION UG
93. RANGHETTI ART.PROGET S.R.L.
94. RO.MAX SRL
95. S&M INSTALLAZIONI E MANUTENZIONI
96. S.C.A.M.E. SRL
97. S.I.T.A. SRL
98. SAEL
99. SICON SRL
100. SICURA
101. SIDERSTEM SRL
102. SIEM IMPIANTI SOC.COOP.
103. SITIM
104. SMF SRL
105. SMS GROUP GMBH
106. SMS GROUP S.P.A.
107. SOPAM OFFICINE SRL
108. TECNOMONTAGGI SRL
109. TENET SOC COOP
110. TENOVA INC
111. TENOVA SPA
112. TFS - TECNO FLUID SERVICE S.R.L.
113. TRACCIATORI SRL
114. TRUMPF SRL
115. UNISTARA
116. VENETO SERVIZI SRL
117. WORK WELDING SRL
118. X-RITE GMBH

devono eseguire consistono nella

[Manutenzione Estiva 2023](#)

5.0 RESPONSABILITÀ E GARANZIE

5.1 La Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa appaltatrice previa esibizione da parte di quest'ultima della documentazione attestante il regolare versamento da parte dell'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connessi con le prestazioni di lavoro dipendente svolte nell'ambito del Servizio.

5.2 La Committente potrà sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa appaltatrice in tutti i casi in cui non risulti il regolare versamento da parte dell'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connessi con le prestazioni di lavoro dipendente svolte nell'ambito del Servizio; pertanto l'Impresa appaltatrice non potrà sollevare alcuna eccezione e richiedere alcuna somma a titolo di risarcimento danni o di interessi in caso di sospensione o ritardo nei pagamenti per il mancato rispetto di quanto sopra, fermo restando che la mancata regolarizzazione, da parte dell'Impresa appaltatrice, della propria posizione contributiva, assicurativa e retributiva darà diritto alla Committente di risolvere il contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con diritto al risarcimento di tutti i danni, anche tramite rivalsa sulle somme eventualmente trattenute a qualsiasi titolo, che rimarranno, in via cautelare, inesigibili per l'Impresa appaltatrice fino all'esaurimento delle legittime cautele della Committente.

5.3 L'Impresa appaltatrice è responsabile in via esclusiva di qualsiasi sinistro e/o infortunio e, più in generale, di ogni danno che dovesse subire il personale impiegato nel servizio durante lo svolgimento dello stesso, anche in ipotesi di subappalto; l'Impresa appaltatrice si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi pretesa venga avanzata a qualunque titolo nei confronti di quest'ultima dal personale in discorso (o dagli aventi causa del personale in discorso) in relazione a incidenti avvenuti o comunque a danni da qualunque causa dipesi subiti nell'esecuzione delle prestazioni in oggetto e/o a rimborsare in via di regresso alla Committente tutte le somme eventualmente pagate a tale titolo dalla stessa.

6.0 DOCUMENTI CONSEGNATI DALLA COMMITTENTE ALLA DITTA APPALTATRICE

La committente consegna copia di quanto segue (relativamente al sito/siti interessati):

- 1) informazioni generali e di sicurezza relative agli stabilimenti MARCEGAGLIA RAVENNA SPA;
- 2) piano di emergenza;
- 3) planimetria con i percorsi di esodo e punti di raccolta;
- 4) elenco delle zone a rischio di esplosione (Atex);
- 5) opuscolo regole di comportamento (sicurezza, igiene e ambiente).

All'ingresso dello stabilimento sono disponibili copie dell'opuscolo (5) per i lavoratori delle ditte esterne.

Sarà cura della ditta appaltatrice provvedere ed assicurarsi dell'istruzione adeguata del personale incaricato di eseguire i lavori presso il ns. sito.

La committente si riserva di verificare la corretta formazione / informazione impartita agli addetti della appaltatrice nel corso dei propri audit di verifica.

7.0 APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

La presente valutazione dei rischi da interferenze è stata effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione della Committente con la diretta collaborazione della ditta Appaltatrice.

RAVENNA PLANT - Via Baiona, lì 09/08/2023

Per la Committente ING. STEFANO PANTAROTTO
1. Datore di Lavoro della ditta 2B di Bassi srl (BASSI CRISTIANO GIOVAN MARIA)
2. Datore di Lavoro della ditta 3EM GROUP SRL (ENZO ESPOSITO)
3. Datore di Lavoro della ditta A.G.I. S.r.l. (CHAMORRO RODOLFO NORBERTO)
4. Datore di Lavoro della ditta ABB spa (ALESSANDRO PAOLO PUERONI)
5. Datore di Lavoro della ditta ADRIA MONTAGGI (MARETTI FABRIZIO)
6. Datore di Lavoro della ditta ALLESTIMENTI ELETTRICI MARTUCCI SRL (FERRARI LUCIA)
7. Datore di Lavoro della ditta AP S.R.L.
8. Datore di Lavoro della ditta AUTOSPURGHI EXPRESS di Scardino Giovanni (GIOVANNI SCARDINO)
9. Datore di Lavoro della ditta B.L. MANUTENZIONE IMPIANTI & COSTRUZIONI S.R.L. (LI POMI VINCENZO)
10. Datore di Lavoro della ditta BEMORE INTERNATIONAL SRL (MORELLO MASSIMILIANO)
11. Datore di Lavoro della ditta BESADA IMPIANTI
12. Datore di Lavoro della ditta BREVETTI SIGNODE LABEA SPA (SIG. DANIELE FOINI)

13. Datore di Lavoro della ditta C.E.M.I. spa
(CASADIO FRANCO)
14. Datore di Lavoro della ditta Camimpianti
Srl
(CAMIA MAURO)
15. Datore di Lavoro della ditta CETEC srl
(CESARE UMBERTO CESCHIN)
16. Datore di Lavoro della ditta CICLAT
TRASPORTI AMBIENTE SOC.COOP
(VIVIANI SERGIO)
17. Datore di Lavoro della ditta CIMA srl
(BRAMBILLA MARIO)
18. Datore di Lavoro della ditta CIMAV
(FEDFERICO ANTONELLI)
19. Datore di Lavoro della ditta CO.FA.RI
(MARCO COSTANTINI)
20. Datore di Lavoro della ditta CO.I.MI SRL
(MURCIANO ANTONIO)
21. Datore di Lavoro della ditta CO.MAS
(SIMONE CARRER)
22. Datore di Lavoro della ditta COIME srl
(ALESSANDRO DE VITIS)
23. Datore di Lavoro della ditta COLAS
PULIZIE INDUSTRIALI SCRL
(MAURO MAZZOTTI)
24. Datore di Lavoro della ditta COLOR-FER
spa
(SELINI ROBERTO)
25. Datore di Lavoro della ditta COMEG S.R.L.
(MARCO MATTIAZZO)
26. Datore di Lavoro della ditta CON.AR.T arl
(GIAMPIERO SERVETTI)
27. Datore di Lavoro della ditta CON.S.A.R.
SOC. COOP. CONS
(VENIERO ROSETTI)
28. Datore di Lavoro della ditta Consorzio
Cam Impianti Industriali
(CAMIA MAURO)

29. Datore di Lavoro della ditta **CONSORZIO UNISTARA**
(SERGIO SPAGNOLI)
30. Datore di Lavoro della ditta **COS.M.I. srl**
(GIAMPIERO SERVETTI)
31. Datore di Lavoro della ditta **CRF S.R.L.**
(DYLAVER NEZHA)
32. Datore di Lavoro della ditta **CSE SERVICE srl**
(DALLA POLA ALESSANDRO)
33. Datore di Lavoro della ditta **DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE SPA**
(STAFISSO STEFANO)
34. Datore di Lavoro della ditta **DANIELI AUTOMATION SPA**
(ROBERTO POBONI (DELEGATO DEL DL, DOTT. STEFANO STAFISSO)
35. Datore di Lavoro della ditta **DFV AUTOMAZIONI SRL**
(LUCA CRISTIANO DE FRANCESCO)
36. Datore di Lavoro della ditta **EL.MAS. s.r.l.**
(BELLI ANGELO)
37. Datore di Lavoro della ditta **ELE.M. IMPIANTI S.R.L**
(MINERVINI VINCENZO)
38. Datore di Lavoro della ditta **ELETTROMAR SPA**
(DOMINICI DANIELA)
39. Datore di Lavoro della ditta **ELLE EMME LOGISTICA SPA**
(DE RICO MASSIMILIANO)
40. Datore di Lavoro della ditta **ELSA SOLUTIONS SPA**
(DAL POZZO ENZO)
41. Datore di Lavoro della ditta **EMAS Elettromeccanica**
(CARUSO ANTONIO)
42. Datore di Lavoro della ditta **EMG Automation GmbH**
(SCHWEINSBERG GEORG)
43. Datore di Lavoro della ditta **EMMECIQUATTRO di Grossi Wanda**
(CROCE ALEX)

44. Datore di Lavoro della ditta **ENERTECH srl**
(ZITANI PIERLUIGI)
45. Datore di Lavoro della ditta **ESA ELECTROMECH SRL**
PANTEGHINI SONIA)
46. Datore di Lavoro della ditta **EUROPA SYSTEM GLOBAL SERVICE SRL**
(PREMOLI LUCA)
47. Datore di Lavoro della ditta **FERRAZZA SRL**
MAURO FERRAZZA)
48. Datore di Lavoro della ditta **FERRETTI CONSTRUCTION**
(FERRETTI ALBERTO)
49. Datore di Lavoro della ditta **FIVES OTO SPA**
(LUCA RAPPO)
50. Datore di Lavoro della ditta **FORLI' AMBIENTE SOC. COOP**
(MARTELLI MARCO)
51. Datore di Lavoro della ditta **FPF impianti PANZAVOLTA srl**
(ROBERTO PANZAVOLTA)
52. Datore di Lavoro della ditta **FRIGOTECNICA MERLO srl**
(MERLO PAOLO)
53. Datore di Lavoro della ditta **FURINI LUIGI**
(FURINI LUIGI)
54. Datore di Lavoro della ditta **GB IMPIANTI ELETTRICI**
(BONERA GIANBATTISTA)
55. Datore di Lavoro della ditta **GEOMECC**
(NICOLA SIMONCINI)
56. Datore di Lavoro della ditta **GUIDA ENGINEERING S.R.L. (ex GUIDA IMPIANTI)**
(BETTINI MARCO)
57. Datore di Lavoro della ditta **HUGO MIEBACH GMBH**
(HUGO MIEBACH)
58. Datore di Lavoro della ditta **IMS Messsysteme GmbH**
(ANDREAS FREITAG)

59. Datore di Lavoro della ditta **INDUSTRIAL PROJECT SRL**
(ZOCCA NICOLA)
60. Datore di Lavoro della ditta **INTRA STUDIO Interpretariato e Traduzioni S.A.S. - Dott.ssa Carrara Tania & C**
(CARRARA TANIA)
61. Datore di Lavoro della ditta **ISORAVENNA s.r.l**
(SHEZAI SHARKA)
62. Datore di Lavoro della ditta **LA CISA**
(PROVENZI PAOLO)
63. Datore di Lavoro della ditta **LA MECCANICA SRL**
(POP MIHAI FELICIAN)
64. Datore di Lavoro della ditta **MA.PI. srl**
(MANDAGLIO CARMELO)
65. Datore di Lavoro della ditta **MAINTEC spa**
(MASSIMO NANNINI)
66. Datore di Lavoro della ditta **MASCIO ENGINEERING spa**
(GIUSEPPE MASCIO)
67. Datore di Lavoro della ditta **MASTER GROUP SRL**
(FRANCESCO CHIARADIA)
68. Datore di Lavoro della ditta **MGA-Automation**
(MASSIMILIANO BUFARINI)
69. Datore di Lavoro della ditta **MIRO IMPIANTI srl**
(MINNELLA ROCCO)
70. Datore di Lavoro della ditta **MIRO S.R.L.**
(GIUSEPPA STOPPANI)
71. Datore di Lavoro della ditta **MITAR TEK Srl**
(CAMILLA SCHIEVANO)
72. Datore di Lavoro della ditta **MOCCHETTI GINO INDUSTRIE SOLLEVAMENTI srl**
(GIUSEPPE MOCCHETTI)
73. Datore di Lavoro della ditta **MONTAGGI INDUSTRIALI srl**
(MORELLO MICHELE)
74. Datore di Lavoro della ditta **MORELLO S.R.L.**
(MORELLO MASSIMILIANO)

75. Datore di Lavoro della ditta NIDEC ASI S.P.A.
(LLONCH DOMINIQUE)
76. Datore di Lavoro della ditta NIDEL.L. S.R.L.
(LONGOBARDI CONSIGLIA)
77. Datore di Lavoro della ditta NUOVA E.I.B.M. snc
(ROBERTO ULIVI)
78. Datore di Lavoro della ditta NUOVA SVEIRA srl
(MESSINA ROBERTO)
79. Datore di Lavoro della ditta OFFICINE MECCANICHE BARNI SPA
(BARNI MAURIZIO)
80. Datore di Lavoro della ditta PASETTI FRANCO srl
(PASETTI FRANCO)
81. Datore di Lavoro della ditta Pasetti Impianti
(PASETTI SIMONE)
82. Datore di Lavoro della ditta PILZ ITALIA SRL
(LUCA BOGO)
83. Datore di Lavoro della ditta PIZZAMIGLIO ELETTROMECCANICA
(PIZZAMIGLIO LUCA)
84. Datore di Lavoro della ditta P-MEC SRL
(FORMICHETTI KATIUSCIA)
85. Datore di Lavoro della ditta PONZI
(STEFANO PONZI)
86. Datore di Lavoro della ditta Prisma Impianti S.p.A.
(MANUEL ALFONSO)
87. Datore di Lavoro della ditta PRUFTECHNIK SRL
(POLTRONIERI CELSO DINO)
88. Datore di Lavoro della ditta R.E.M. - S.R.L.
(ADELE PACE)
89. Datore di Lavoro della ditta R.M.P. S.R.L.
(ALDO CULLINO)

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 10/A - 48019 Patrica (Fr)
Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839945
C.F. 01500000480 - P.I. 0150000480
CCIAA N. 13885 VIA VIGORE 2002

90. Datore di Lavoro della ditta R2Vision GmbH
(RANGHETTI DARIO)
91. Datore di Lavoro della ditta RANGHETTI ART. PROGET SRL
(CROSTELLI FABIO)
92. Datore di Lavoro della ditta RO.MAX srl
(SAMO BRUNO)
93. Datore di Lavoro della ditta S&M INSTALLAZIONI E MANUTENZIONI
(SABBADIN MARCO)
94. Datore di Lavoro della ditta S.C.A.M.E. SRL
(MASETTI MIRCO)
95. Datore di Lavoro della ditta S.I.T.A. srl
(LOTTO GIANCARLO)
96. Datore di Lavoro della ditta SAEL
(RENZO RONZANI)
97. Datore di Lavoro della ditta SICON Srl
(LAMBERTO CUPPINI)
98. Datore di Lavoro della ditta SICURA SPA
()
99. Datore di Lavoro della ditta SIDERSTEM SRL
(CATTEDRA MATTEO)
100. Datore di Lavoro della ditta Siem Impianti-Soc.Cooperativa
(ROBERTO CUCCHINI)
101. Datore di Lavoro della ditta SITIM
(DARVINI EZIO)
102. Datore di Lavoro della ditta SMF srl
(DIRK BREKER)
103. Datore di Lavoro della ditta SMS GROUP GmbH
(CAPELLO MICHELE)
104. Datore di Lavoro della ditta SMS GROUP spa
(SIG. BONO PAOLO)
105. Datore di Lavoro della ditta SOPAM OFFICINE SRL
(SIG. BONO PAOLO)

106. Datore di Lavoro della ditta **TECNOFLUID SERVICE srl**
(PAGANO ANGELO)
107. Datore di Lavoro della ditta **TECNOMONTAGGI S.r.l.**
(LAZZERI GABRIELE)
108. Datore di Lavoro della ditta **TENET SOCIETA' COOPERATIVA**
(FRULIO SILVIA)
109. Datore di Lavoro della ditta **TENOVA INC**
(PAOLO GABOARDI)
110. Datore di Lavoro della ditta **TENOVA S.p.A. - DIVISIONE POMINI**
(KUMAR NIRAJ)
111. Datore di Lavoro della ditta **TRACCIATORI S.R.L. UNIPERSONALE**
112. Datore di Lavoro della ditta **Trumpf S.r.l a Socio Unico**
(MICHELE TURRISI)
113. Datore di Lavoro della ditta **UNISTARA SPA**
(PIERFEDERICO ABIGNENTE DI FRASSELLO)
114. Datore di Lavoro della ditta **VENETO SERVIZI SRL**
(ENRICO BONAFÈ)
115. Datore di Lavoro della ditta **WORK WELDING srl**
(TAGLIAVERGA ROSALBA)
116. Datore di Lavoro della ditta **X-RITE Gmbh**
(MICHAEL SAEGER)