

LMES

IMPIANTI

S.r.l.

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 5/8/2017

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 2:

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	CIRIACO P.	0800	1h	1600	ZORE
2	DE LUCA M.	0800	1h	1600	ZORE
3					
4					
5					
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

POSIZIONATO QUADRO POLIPITO

PASAGGIO CAVO X TACCHILLA


POSIZIONATO CASETTE DI DERIVAZIONE

FIRMA DEL CLIENTE

DATA: 10/08/2017 FIRMA: *Stefano M. M.*
Nome e Cognome.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....
.....
.....
.....
.....



IMES

S.r.l.
I M P I A N T I

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 7/8/2017

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 2:

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	PAVONE F.	08:00	1h	1830	90RE
2	CIRIACO F.	08:00	1h	1830	90RE
3					
4					
5					
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO


CABLAGGIO QUADRO PULPITO TACHELLA
CABLAGGIO CASETTE DI DERIVAZIONE

FIRMA DEL CLIENTE

09/08/2017
DATA..... FIRMA.....
Nome e Cognome.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....
.....
.....
.....
.....



IMES

IMPIANTI

S.r.l.

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 08/08/2017

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 2 :

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	PAVONE F.	0830	1h	1800	9 ORE
2	CIRIACO F.	0830	1h	180	9 ORE
3					
4					
5					
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO


CABLAGGIO QUADRO PULPITO TACHELLA
CABLAGGIO CASELLE DI DERIVAZIONE

FIRMA DEL CLIENTE

09/08/2017
DATA: FIRMA: *[Signature]*
Nome e Cognome:

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....
.....
.....
.....
.....



IMES

IMPIANTI

S.r.l.

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 9/8/2017

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 2:

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	PAVONE F	800	1h	1800	9085
2	CIRIACO F	800	1h	1800	9085
3					
4					
5					
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO


- CABLAGGIO CASATA X FINE CORSA
- CABLAGGIO CON PASAGGIO CAVO X FINE CORSA
- ATTESTAZIONE CAVI FINE CORSA
- TACCHILLA

FIRMA DEL CLIENTE

DATA 10/08/2017 FIRMA *[Firma]*
Nome e Cognome.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....
.....
.....
.....
.....



IMES

S.r.l.
IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 10/08/2017

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 4:

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	PAVONE F.	800	1	1830	9 ORE 1/2
2	SODANO F.	800	1	1700	8 ORE
3	HONDA A.	800	1	1700	8 ORE
4	CIRIACO F.	800	1	1700	8 ORE
5					
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO


- ALLESTIMENTO CANTIERE (2-3-4)
- SCARICO MERCE DAL CANYON X COMPONENTI (2-3-4)
- SMONTAGGIO PANNELLI RIPARO E CARTER DI PROTEZIONE DA LAVARE BROCCIAFORICE (2-3-4)
- CABLAGGIO CASENTE DERIVAZIONE TACCUA (2-3-4)

FIRMA DEL CLIENTE

DATA: 10/08/2017 FIRMA: [Signature]
Nome e Cognome:

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....
.....
.....
.....
.....



IMES

S.r.l.
IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 11/08/2017

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 4

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	PAVONE P.	0800	1h	1800	9 ore
2	SODANO P.	0800	1h	1700	8 ore
3	MONDA A.	0800	1h	1700	8 ore
4	CIRIACO P.	0800	1h	1700	8 ore
5					
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO


- MONTAGGIO E LAVAGGIO PEZZI (2-3-4) BROCCIATRICE
- RASAGGIO CAVI POTENZA X MOTORI INTERNO MACCHINA
(TACHELLA) (1) - ASSEMBLAGGIO CAVI X FINE CORSA
INT. MACCHINA (TACHELLA) (1) - INIZIO CABLAGGIO
CASCHE DI DERIVAZIONE FINE CORSA (TACHELLA) (1).
NOTE: RIMANGONO CAVI SOSPESI DA COLLEGARE X
MANCANZA DI FINE CORSA BALUFF.

FIRMA DEL CLIENTE

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

DATA..... FIRMA.....

Nome e Cognome.....



IMES

S.r.l.
IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA 14/8/2017

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 3 :

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	PAVONE F.	900	1h	1730	ZORE 1/2
2	YONDA A.	900	1h	1730	ZORE 1/2
3	CIRIACOT.	900	1h	1730	Z/ORE 1/2
4					
5					
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

SMONTAGGIO QUADRI BORDO MACCHINA n° 8


FIRMA DEL CLIENTE

DATA..... FIRMA.....

Nome e Cognome.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....



IMES

S.r.l.
IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 16/08/2017

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 8 :

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note ORE TOTALI
1	ANTONIO DI SAURO	9.00	1 h	1630	60RE 1/2
2	FRANCESCO BOCCIA	9.00	1 h	1630	60RE 1/2
3	ANIGLIO MONDA	9.00	1 h	1630	60RE 1/2
4	FRANCESCO COPPOLA	9.00	1 h	1630	60RE 1/2
5	MARCO DE LUCA	9.00	1 h	1630	60RE 1/2
6	FRANCESCO SODANO	9.00	1 h	1630	60RE 1/2
7	CIRIACO FINA	9.00	1 h	1630	60RE 1/2
8	FRANCESCO PAVONE	9.00	1 h	1630	60RE 1/2

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO COMMESSA 198


SMONTAGGIO Q.E. E CASSETTE CONTRASPORTO IN AREA DI RISULTA
PULIZIA INTERNA ED ESTERNA BROCIATRICE

FIRMA DEL CLIENTE

DATA 16/08/2017 FIRMA [Signature]
Nome e Cognome.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....
.....
.....
.....
.....



IMES S.r.l.

IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 17/08/2017


1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 8:

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	ANTONIO DI SAURO	8.00	1 h	17.45 -	8.45
2	ANIELLO MONDA	8.00	1 h	16.45 -	7.45
3	MARCO DE LUCA	8.00	1 h	17.45 -	8.45
4	CIRIACO FINA	8.00	1/2 h	17.30 -	8.00
5	FRANCESCO COPPOLA	8.00	1 h	17.45 -	8.45
6	FRANCESCO BOCCIA	8.00	1 h	16.45 -	7.45
7	FRANCESCO PAVONE	8.00	1 h	17.45 -	8.45
8	FRANCESCO SODANO	8.00	1 h	16.45 -	7.45

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO COMMESA 198

PULIZIA E SGRASSAGGIO BROCCIATRICE


FIRMA DEL CLIENTE

DATA: 17/07/2017 FIRMA: 

Nome e Cognome.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....
.....
.....
.....
.....



IMES

S.r.l.
I M P I A N T I

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 18/08/2017

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 8 :

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	ANTONIO DI SAURO	8.00	1h	18.00-	8.00h
2	AMELIO MONDI	8.00	1h	18.00-	9.00h
3	CIRIACO FINA	7.45	0.45h	18.00	10.00h
4	FRANCESCO BOCCIA	8.00	1.h	18.00-	9.00h
5	FRANCESCO COPPOLA	8.00	1.h	18.00-	9.00h
6	FRANCESCO PAVONE	8.00	1.h	18.00-	9.00h
7	FRANCESCO SOANO	8.00	1.h	18.00-	9.00h
8	MARCO DE LUCA	8.00	1.h	18.00-	9.00h

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO COMPLESSA 198

SMONTAGGIO CAVI DA Q.E. A MACCHINA E SMONTAGGIO MACCHINA
SMONTAGGIO MOTORE GANASSI, PULIZIA IN SALA LAVAGGIO
DI CARTER E LATI. PULIZIA, MONTAGGIO MOTORE CENTRALINA
PULIZIA CANALINO MACCHINA, DISASSEMBLIO G.C. Q.E.
E TRASPORTO ZONA SCARICO DA BALAUSTRATA PIATTAFORMA


N.B. PER IL GIORNO 19/08/2017 SI INIZIA A LAVORARE ALLE ORE 7.00h

FIRMA DEL CLIENTE

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

DATA 18/08/2017 FIRMA *Ugo Maggi*
Nome e Cognome.....

.....
.....
.....
.....
.....



IMES S.r.l.

IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 19/8/2017

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 8:

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	ANTONIO DI SAURO	700	1h	1430	6 ORE 1/2
2	ANIELLO MONDA	700	1h	1430	6 ORE 1/2
3	CIRIACO FINA	700	1h	1430	6 ORE 1/2
4	FRANCESCO BORRILA	700	1h	1430	6 ORE 1/2
5	FRANCESCO BOCCIA	700	1h	1430	6 ORE 1/2
6	FRANCESCO SODANO	700	1h	1430	6 ORE 1/2
7	FRANCESCO PAVONE	700	1h	1430	6 ORE 1/2
8	MARCO DE LUCA	700	1h	1430	6 ORE 1/2

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO


- (1-2-3-4) MONTAGGIO CASETTE DI DERIVAZIONE F.C. CON FISSAGGIO DEGLI STESSI BORDO MACCHINA.
- (5-6-7-8) DISLESA Q.E. VECCHI DAL SOLPALCO AL DEPOSITO CON POSIZIONAMENTO Q.E. NUOVO

FIRMA DEL CLIENTE

DATA: 21/08/2017 FIRMA: *[Signature]*
Nome e Cognome:

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....
.....
.....
.....
.....



IMES

S.r.l.
I M P I A N T I

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 21/8/2017

1. **PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 8:**

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	ANTONIO DI SARRO	900	1h	1800	80RE
2	CIRIACO MONDA	900	1h	1800	80RE
3	FRANCESCO COPPOLA	900	1h	1800	80RE
4	FRANCESCO BOCCIA	900	1h	1800	80RE
5	FRANCESCO SODANO	900	1h	1800	80RE
6	MARCO DE LUCA	900	1h	1800	80RE
7	ANGELO MONDA	900	1h	1800	80RE
8	PAVONE FRANCESCO	900	1h	1800	80RE

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

- PASSAGGIO CAVETTI ELETTROVALVOLE
- POSIZIONAMENTO CASSETTA DI DERIVAZIONE
- PULIZIA CON FUOCO ELETTROVALVOLE
- MONTAGGIO PLATONIERE + LINE CONSA INTERNO
- MACCHINA

FIRMA DEL CLIENTE

DATA:

21/8/17

FIRMA:


CRETARO ANTONELLO

Nome e Cognome

CRETARO ANTONELLO

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....
.....
.....
.....
.....



IMES S.r.l.

IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 27/8/2017

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 8 :

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	ANTONIO DI SAURO	800	1h	1800	9 ORE
2	CIRIACO BOCCA FINA	800	1h	1800	9 ORE
3	FRANCESCO COPPOLA	800	1h	1800	9 ORE
4	FRANCESCO BOCCIA	800	1h	1800	9 ORE
5	FRANCESCO SODANO	800	1h	1800	9 ORE
6	MARCO DE LUCA	800	1h	1800	9 ORE
7	ANGELO MONDA	800	1h	1800	9 ORE
8	PAVONE FRANCESCO	800	1h	1800	9 ORE

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO


PASSAGGIO CAVI E FINE CORSA (1-2-3-4-5-6)
INTEGRAZIONE PRESSIN PER SCARPETTE
DI DERIVAZIONE (2-4)
MONTAGGIO CANALINA CON PASSAGGIO CAVI
E ATTESAZIONE A MONTE DEL INTERUTTORE Q.E
GENERALE + MONTAGGIO TUBO E PASSAGGIO LINEA PREFERENZIALE
E ATTESAZIONE Q.E GENERALE (7-8)

FIRMA DEL CLIENTE

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

DATA 29-8-17 FIRMA

Nome e Cognome CRETARO ANTONELLO



IMES S.r.l.

IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) - TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 23/08/2017

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 8:

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	DI SAURO ANTONIO	8:00	1h	18:00	9 ore
2	CIRIACO HONDA FINA	8:00	1h	18:00	9 ore
3	COPPOLA FRANCESCO	8:00	1h	18:00	9 ore
4	BOCCIA FRANCESCO	8:00	1h	18:00	9 ore
5	SODANO FRANCESCA	8:00	1h	18:00	9 ore
6	PAVONE FRANCESCO	8:00	1h	18:00	9 ore
7	DE LUCA MARCO	8:00	1h	18:00	9 ore
8	HONDA ANIELLO	8:00	1h	18:00	9 ore

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

SOSTITUZIONE ELABATE, FINECORSO, CAUENI +
RICABLAGGIO

FIRMA DEL CLIENTE

DATA: 23-8-17 FIRMA:

Nome e Cognome: CESTARO ANTONIO

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....
.....
.....
.....
.....