

DATA: 28/07/2017

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 1;

|   | Nome e cognome    | Inizio lavoro | Pausa | Fine lavoro | Note  |
|---|-------------------|---------------|-------|-------------|-------|
| 1 | FRANCESCO COPPOCA | 09:00         | /     | 13:00       | 4 ore |
| 2 |                   |               |       |             |       |
| 3 |                   |               |       |             |       |
| 4 |                   |               |       |             |       |
| 5 |                   |               |       |             |       |
| 6 |                   |               |       |             |       |
| 7 |                   |               |       |             |       |
| 8 |                   |               |       |             |       |

### DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

AUTO SCARICO MERCI

4 PERSONE SENZA AUTORIZZAZIONE FCA  
E SENZA DOCUMENTI DI IDENTITA'

### FIRMA DEL CLIENTE

DATA 08/08/2017 FIRMA M. M. M.  
Nome e Cognome.....

### INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

DATA: 29/07/2017

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 4;

|   | Nome e cognome | Inizio lavoro | Pausa | Fine lavoro | Note   |
|---|----------------|---------------|-------|-------------|--------|
| 1 | ESPOSITO       | 08:00         | 1h    | 19:00       | 10 ore |
| 2 | AVVISATO       | 08:00         | 1h    | 19:00       | 10 ore |
| 3 | LANDOLFO       | 08:00         | 1h    | 19:00       | 10 ore |
| 4 | MOCERINO       | 08:00         | 1h    | 19:00       | 10 ore |
| 5 |                |               |       |             |        |
| 6 |                |               |       |             |        |
| 7 |                |               |       |             |        |
| 8 |                |               |       |             |        |

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

SMONTAGGIO PARTICOLARI TORNO FISCHER  
E CARTER MACCHINA.

N.B. LA FUNZIONE DI CAPO CANTIERE X IMB/SATEC  
E' RICOPERTA DA ANTONIO ESPOSITO

FIRMA DEL CLIENTE

DATA 09/08/2017 FIRMA [Signature]

Nome e Cognome.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

DATA: 30/07/2012

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 4;

|   | Nome e cognome | Inizio lavoro | Pausa | Fine lavoro | Note    |
|---|----------------|---------------|-------|-------------|---------|
| 1 | ESPOSITO       | 08:00         | 1h    | 18:30       | 9,50 RD |
| 2 | ARVIGATO       | 08:00         | 1h    | 18:30       | 9,50 RD |
| 3 | CANDOLFO       | 08:00         | 1h    | 18:30       | 9,50 RD |
| 4 | NOCERINO       | 08:00         | 1h    | 18:30       | 9,50 RD |
| 5 |                |               |       |             |         |
| 6 |                |               |       |             |         |
| 7 |                |               |       |             |         |
| 8 |                |               |       |             |         |

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

SARONTAGGIO QUADRO ELETTRICI  
 RIFILAGIO CAVI ESISTENTI E SMONTAGGIO  
 MOTORI

FIRMA DEL CLIENTE

09/08/2012  
 DATA..... FIRMA.....  
 Nome e Cognome.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

DATA: 31/07/2017

**1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 4:**

|   | Nome e cognome | Inizio lavoro | Pausa | Fine lavoro | Note     |
|---|----------------|---------------|-------|-------------|----------|
| 1 | Bisposito      | 08:30         | 1h    | 18:00       | 90R5 8,5 |
| 2 | AUUSATO        | 08:30         | 1h    | 18:00       | 90R5 8,5 |
| 3 | CANDOLFO       | 08:30         | 1h    | 18:00       | 90R5 8,5 |
| 4 | NOCORINO       | 08:30         | 1h    | 18:00       | 90R5 8,5 |
| 5 |                |               |       |             |          |
| 6 |                |               |       |             |          |
| 7 |                |               |       |             |          |
| 8 |                |               |       |             |          |

**DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO**

POLIZIA TOTALE TORRINO FISHER  
 LAVAGGIO CARTER SPOSTAMENTO  
 QUADRO ELETTRICI VECCHI IN ALTRO  
 REPARTO - IDENTIFICAZIONE CINGHIA +  
 COMPONENTE ELETTRICI DA CABLAGGIO  
 N.B. ENTRATI AUX P.20 PER GIUSTO FAREFONE.

|                                                                           |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>FIRMA DEL CLIENTE</b>                                                  | <b>INTERVENTO EFFETTUATO DA:</b>          |
| DATA: <u>09/08/2017</u><br>FIRMA: <u>[Firma]</u><br>Nome e Cognome: ..... | .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... |

DATA: 1/08/2017

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 4;

|   | Nome e cognome | Inizio lavoro | Pausa | Fine lavoro | Note   |
|---|----------------|---------------|-------|-------------|--------|
| 1 | Esposito       | 08:00         | 1h    | 19:00       | 10 ORE |
| 2 | AUVISATO       | 08:00         | 1h    | 19:00       | 10 ORE |
| 3 | LANDOLFO       | 08:00         | 1h    | 19:00       | 10 ORE |
| 4 | NOCERINO       | 08:00         | 1h    | 19:00       | 10 ORE |
| 5 |                |               |       |             |        |
| 6 |                |               |       |             |        |
| 7 |                |               |       |             |        |
| 8 |                |               |       |             |        |

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

PASSAGGIO CAVI ELETTRICI  
 MONTAGGIO MOTORI CENTRALINA OLIO - DINAMICHE  
 COMPLETAMENTO POLIZIA TORNO E PIANTE  
 PREPARAZIONE MOTORI DA SPEDIRE A REA

FIRMA DEL CLIENTE

DATA: 09/8/2017 FIRMA: [Signature]  
 Nome e Cognome: .....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....  
 .....  
 .....  
 .....

DATA: 02/08/2017

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 4;

|   | Nome e cognome | Inizio lavoro | Pausa | Fine lavoro | Note   |
|---|----------------|---------------|-------|-------------|--------|
| 1 | Esposito       | 08:00         | 1h    | 19:00       | ORE 10 |
| 2 | AVULSATO       | 08:00         | 1h    | 19:00       | ORE 10 |
| 3 | CARDOLFO       | 08:00         | 1h    | 19:00       | ORE 10 |
| 4 | NOCERINO       | 08:00         | 1h    | 19:00       | ORE 10 |
| 5 |                |               |       |             |        |
| 6 |                |               |       |             |        |
| 7 |                |               |       |             |        |
| 8 |                |               |       |             |        |

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

MONTAGNA CAVALLINO CAVI PPSTABILI CAVI  
ELETTRICI NUMERAZIONE TUTTI CAVI ELETTRICI

FIRMA DEL CLIENTE

09/08/2017  
DATA..... FIRMA.....  
Nome e Cognome.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

DATA: 03/08/2017

**1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 4;**

|   | Nome e cognome | Inizio lavoro | Pausa | Fine lavoro | Note  |
|---|----------------|---------------|-------|-------------|-------|
| 1 | Esposito       | 08:00         | 1h    | 17:00       | ORE 8 |
| 2 | AVULSATO       | 08:00         | 1h    | 17:00       | ORE 8 |
| 3 | LANDOLFO       | 08:00         | 1h    | 17:00       | ORE 8 |
| 4 | NOCERINO       | 08:00         | 1h    | 17:00       | ORE 8 |
| 5 |                |               |       |             |       |
| 6 |                |               |       |             |       |
| 7 |                |               |       |             |       |
| 8 |                |               |       |             |       |

**DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO**

MONTAGGIO SMONTAGGIO. PULITO PER PROVA  
 TEMPERATURA SUTURA E INIZIO CORDATO  
 FIMOCORSA E BOLLUE. TRASPORTI MATERIE  
 DI RISULTA PER LA AREA ECOLOGICA.

**FIRMA DEL CLIENTE**

DATA: 03/08/2017 FIRMA: [Signature]  
 Nome e Cognome.....

**INTERVENTO EFFETTUATO DA:**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

DATA: 05/08/2017

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 4;

|   | Nome e cognome | Inizio lavoro | Pausa | Fine lavoro | Note  |
|---|----------------|---------------|-------|-------------|-------|
| 1 | ESPOSITO       | 08:00         | 1h    | 16:00       | ORE 7 |
| 2 | AULSATO        | 08:00         | 1h    | 16:00       | ORE 7 |
| 3 | CAMBOLFO       | 08:00         | 1h    | 16:00       | ORE 7 |
| 4 | NOBILINO       | 08:00         | 1h    | 16:00       | ORE 7 |
| 5 |                |               |       |             |       |
| 6 |                |               |       |             |       |
| 7 |                |               |       |             |       |
| 8 |                |               |       |             |       |

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

MONTAGGIO: ENCODER PASSANERO ENVI  
DI SEGNALE ~~ENVI~~ ENVI: FANCOSSA  
E BALLE ENBLUERO

FIRMA DEL CLIENTE

09/08/2017

DATA..... FIRMA.....

Nome e Cognome.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

DATA: 07/08/2017

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 3;

|   | Nome e cognome | Inizio lavoro | Pausa | Fine lavoro | Note   |
|---|----------------|---------------|-------|-------------|--------|
| 1 | AUUSATO        | 08:00         | 1h    | 19:00       | ORE 10 |
| 2 | LANDOLFO       | 08:00         | 1h    | 19:00       | ORE 10 |
| 3 | NOCERINO       | 08:00         | 1h    | 19:00       | ORE 10 |
| 4 |                |               |       |             |        |
| 5 |                |               |       |             |        |
| 6 |                |               |       |             |        |
| 7 |                |               |       |             |        |
| 8 |                |               |       |             |        |

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

COMPLETAMENTO PASSAGGIO CAUVI  
PASSAGGIO CAUVI. ALIMENTAZIONE TORRE  
E F.M. PRIVILEGIATA COMPLETAMENTO ~~CAUVI~~  
CAUVI

| FIRMA DEL CLIENTE    | INTERVENTO EFFETTUATO DA: |
|----------------------|---------------------------|
| 09/08/2017           |                           |
| DATA..... FIRMA..... |                           |
| Nome e Cognome.....  |                           |

DATA: 08/08/2017

**1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 4;**

|   | Nome e cognome | Inizio lavoro | Pausa | Fine lavoro | Note   |
|---|----------------|---------------|-------|-------------|--------|
| 1 | Esposito       | 08:30         | 1h    | 17.00       | 8,50RE |
| 2 | AUVISATO       | 08:30         | 1h    | 17.00       | 8,50RE |
| 3 | LANDOLFO       | 08:30         | 1h    | 17.00       | 8,50RE |
| 4 | NOCEBINO       | 08:30         | 1h    | 17.00       | 8,50RE |
| 5 |                |               |       |             |        |
| 6 |                |               |       |             |        |
| 7 |                |               |       |             |        |
| 8 |                |               |       |             |        |

**DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO**

N.B. PENALIZZAZIONE DI 30 MINUTI

MONTAGGIO MOTORI ELETTRICI COLLEGAMENTO


SLITTA E CIRCUITO MOTORE GRANDE

PROSTAMENTO: QUADRO GENERALE FISHER.

INIZIO PASSAGGIO CAVI INTERNO QUADRO

MONTAGGIO LAMIERE E CARTER.

**FIRMA DEL CLIENTE**

DATA: 08/08/2017 FIRMA: 

Nome e Cognome.....

**INTERVENTO EFFETTUATO DA:**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

DATA: 09/08/2017

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 4;

|   | Nome e cognome | Inizio lavoro | Pausa | Fine lavoro | Note  |
|---|----------------|---------------|-------|-------------|-------|
| 1 | AVVISATO       | 8.00          | 1h    | 18.00       | ORE 9 |
| 2 | ESPOSITO       | 8.00          | 1h    | 18.00       | ORE 9 |
| 3 | LANDOLFO       | 8.00          | 1h    | 18.00       | ORE 9 |
| 4 | MOCERINO       | 8.00          | 1h    | 18.00       | ORE 9 |
| 5 |                |               |       |             |       |
| 6 |                |               |       |             |       |
| 7 |                |               |       |             |       |
| 8 |                |               |       |             |       |

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

COLLEGAMENTO CAVI ALL'INTERNO DEL RE GENERALE  
E DEL PULPITO. COLLEGAMENTO CAVI FINOCASIA  
E ENCODER INTERNO TORNO

M.B. LORA MILTONI - AVVISATO X COMPI LAVORO  
RAPPORTINI

| FIRMA DEL CLIENTE    | INTERVENTO EFFETTUATO DA: |
|----------------------|---------------------------|
| 09/08/2017           |                           |
| DATA..... FIRMA..... |                           |
| Nome e Cognome.....  |                           |

DATA: 10/08/2017

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 4; COME SSA N° 2199

|   | Nome e cognome | Inizio lavoro | Pausa | Fine lavoro | Note        |
|---|----------------|---------------|-------|-------------|-------------|
| 1 | Esposito       | 08:00         | 1h    | 18:30       | 9 ore 3 1/2 |
| 2 | Nocerino       | 08:00         | 1h    | 18:30       | 9 ore 3 1/2 |
| 3 | CANDOLFO       | 08:00         | 1h    | 18:30       | 9 ore 3 1/2 |
| 4 | AVVISATO       | 08:00         | 1h    | 18:30       | 9 ore 3 1/2 |
| 5 |                |               |       |             |             |
| 6 |                |               |       |             |             |
| 7 |                |               |       |             |             |
| 8 |                |               |       |             |             |

### DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

CABLAGGIO QUADRO ELETTRICO + SISTEMAZIONE  
CAVI + CABLAGGIO SPINA SUL BINARIO  
ALLESTIMENTO CANTIERE LB

### FIRMA DEL CLIENTE

10/08/2017  
DATA..... FIRMA.....  
Nome e Cognome.....

### INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

DATA: 11/08/2017

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 2;


COMM 199

|   | Nome e cognome                  | Inizio lavoro | Pausa | Fine lavoro | Note |
|---|---------------------------------|---------------|-------|-------------|------|
| 1 | <del>Esposito</del><br>CANDOLFO | 08:00         | 1h    | 18:00       | 9h   |
| 2 | Esposito                        | 08:00         | 1h    | 18:00       | 9h   |
| 3 |                                 |               |       |             |      |
| 4 |                                 |               |       |             |      |
| 5 |                                 |               |       |             |      |
| 6 |                                 |               |       |             |      |
| 7 |                                 |               |       |             |      |
| 8 |                                 |               |       |             |      |

### DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

CABLAGGIO QUADRO ELETTRICO +  
PROVA FUNZIONAMENTO COMPONENTI

### FIRMA DEL CLIENTE

DATA 11-8-17 FIRMA 

Nome e Cognome ROBERTO ANTONELLO

### INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

DATA: 12/08/2017

COM 199

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 1

|   | Nome e cognome | Inizio lavoro | Pausa | Fine lavoro | Note |
|---|----------------|---------------|-------|-------------|------|
| 1 | ESPOSITO       | 08.00         | 1h    | 15.00       | 6 h  |
| 2 |                |               |       |             |      |
| 3 |                |               |       |             |      |
| 4 |                |               |       |             |      |
| 5 |                |               |       |             |      |
| 6 |                |               |       |             |      |
| 7 |                |               |       |             |      |
| 8 |                |               |       |             |      |

### DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

ASSISTENZA SOFTWARE  
 PORTATO MATERIALE 4 MT CANACA  
 ZINGATA DA 150 + 3 MT CANACA  
 AA 300

### FIRMA DEL CLIENTE

DATA 12-8-17 FIRMA *[Signature]*  
 Nome e Cognome CESTARO ANTONIO

### INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....  
 .....  
 .....  
 .....

DATA: 14/08/2017

COTM 199


1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 1;

|   | Nome e cognome | Inizio lavoro | Pausa | Fine lavoro | Note |
|---|----------------|---------------|-------|-------------|------|
| 1 | ESPOSITO       | 09:00         | 1h    | 10:00       | 6h   |
| 2 |                |               |       |             |      |
| 3 |                |               |       |             |      |
| 4 |                |               |       |             |      |
| 5 |                |               |       |             |      |
| 6 |                |               |       |             |      |
| 7 |                |               |       |             |      |
| 8 |                |               |       |             |      |

**DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO**

ASSISTENZA SOFTWARE

**FIRMA DEL CLIENTE**

DATA: 14.8.17 FIRMA: 

Nome e Cognome: CRETA ANTONIO

**INTERVENTO EFFETTUATO DA:**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

DATA: 17/08/17

CONS 199

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. 1;

|   | Nome e cognome | Inizio lavoro | Pausa | Fine lavoro | Note |
|---|----------------|---------------|-------|-------------|------|
| 1 | Esposito       | 08:00         | 1h    | 19:00       | foro |
| 2 |                |               |       |             |      |
| 3 |                |               |       |             |      |
| 4 |                |               |       |             |      |
| 5 |                |               |       |             |      |
| 6 |                |               |       |             |      |
| 7 |                |               |       |             |      |
| 8 |                |               |       |             |      |

### DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

ASSISTENZA SOFTWARE + CABLAGGIO  
CORRETTORE PORTA APERTA +  
CABLAGGIO di PC/SS

FIRMA DEL CLIENTE

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

DATA: 17/08/17 FIRMA: M. Jodi

Nome e Cognome.....