



CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALITA'
Documento da allegare in originale alla fattura
(a cura del Fornitore in caso di appalto)

Data 23/09/2024
Pagina: 1/7

Denominazione del bene	MODIFICA ATTRAVERSO RICONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE DI N° 2 TRASPORTATORI DI NOSTRA PROPRIETA'				
Stabilimento utilizzatore	STELLANTIS (Pratola Serra Plant)				
N° Richiesta Acquisto	AI50013866+AI50013991				
N° ordine	11555389	del	20.06.2024		
Costruttore del bene	REM SRL				
Indirizzo Costruttore	VIA FERRUCCIA 16/A	Località	03010 PATRICA		
Elemento lavorato	BASAMENTO MOTORE				
Tipo elemento	TUTTI	Matricola elemento		Disegno elemento	
Unità operativa		Colonna		Targa	
				OK	N.OK
(Verifiche effettuate tenendo a riferimento la Check List EEM DR5/6 Function – verifica funzionale su modulo FPW.MEM044)				☐	☐
Esistono osservazioni dello stabilimento (in caso positivo riportarle negli appositi allegati)				☐	☐
Note: Il collaudo è riferito alle posizione n° 4 e n° 7 dell'ordine 11555389. Presenti al collaudo sig.ri: Per Stellantis: Eugenio Vernacchio - Andrea D'urzo - Audeno Capone; Per Rem: Alfredo Evangelisti					
IN ALLEGATO .					
• RESOCONTO DEI RILIEVI DI CAPABILITY EFFETTUATI • PRESA IN CARICO DEL MEZZO (MODULO FPW.ME008_A) • BENESTARE COLLAUDO DI FUNZIONALITA' (MODULO FPW.ME008_B)					
A. Il Costruttore s'impegna ad uniformare, senza supplemento di spesa, i punti:					
Delle anomalie secondarie 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11					
B. Il Costruttore si riserva di uniformare, previo riconoscimento di spesa i punti:					

VISTO			
MANUFACTURING		MANUFACTURING ENGINEERING	
RESP UNITA'	SERVIZI TECNICI	PROCESS MANAGER	PROCESS ENGINEER
ICT			
(Ove previsto Sistema di Livello)			
R.EM. s.r.l.			
Via Ferruccio n. 16/A			
03010 PATRICA (FR)			
Partita IVA 0240470095			

RINVIO DEL COLLAUDO ☐

COLLAUDO NON EFFETTUATO PER CAUSE IMPUTABILI A FIAT Powertrain

MOTIVAZIONI DEL RITARDO:

IMPEGNI DEL COMMITTENTE:

DATA EVENTUALE MODIFICA:

PROVE IN CONDIZIONI OPERATIVE

Si è effettuata una prova in condizioni operative durante la quale :

sono stati prodotti n°: elementi rilevando un **Tempo Ciclo** di minuti con un **Tempo Ciclo** richiesto in ordine pari a minuti

SOLO PER MACCHINARIO RIATTREZZATO / REVISIONATO

SI

NO

Conformità a verbale allegato di definizione interventi revisione e ri-attrezzamento del:

☐☐

Elenco dei gruppi da restituire a FIAT:

☐☐

Varianti che hanno determinato trattativa economica:

☐☐

VISTO

MANUFACTURING		MANUFACTURING ENGINEERING	
RESP UNITA'	SERVIZI TECNICI	PROCESS MANAGER	PROCESS ENGINEER

ICT

(Ove previsto Sistema di Livello 1)

FORNITORE

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccio n. 16/A

030100 PARRICA (PR)

Partita IVA 02240470605



CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALITA'
Documento da allegare in originale alla fattura
(a cura del Fornitore in caso di appalto)

Data 23/09/2024
Pagina: 3/7

PRESA IN CARICO DEL MEZZO

MODULO A

Denominazione del bene	MODIFICA ATTRAVERSO RICONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE DI N° 2 TRASPORTATORI DI NOSTRA PROPRIETA'				
Stabilimento utilizzatore	STELLANTIS (Pratola Serra Plant)				
N° Richiesta Acquisto	AI50013866+AI50013991				
N° ordine	11555389	del	20.06.2024		
Costruttore del bene	REM SRL				
Indirizzo Costruttore	VIA FERRUCCIA 16/A	Località	03010 PATRICA		
Elemento lavorato	BASAMENTO MOTORE				
Tipo elemento	TUTTI	Matricola elemento		Disegno elemento	
Unità operativa		Colonna		Targa	

MANUFACTURING.
(RESP. UNITA')

ANOMALIE SECONDARIE : Vincoli al fine del pagamento della quota legata al Benestare finale						
Ente richiedente	N°	Anomalia riscontrata	Intervento previsto	Tempistica Prev.	Resp. Intervento	Verifica Data Firma
Ente Tecnico	1.	Mancano le schede di manutenzione preventiva in formato digitale	Fornitura delle schede di manutenzione preventiva secondo standard Stellantis	Week 41	Rem	
Ente Tecnico	2.	Manca il machine ledger in formato digitale	Fornitura del machine ledger secondo standard Stellantis	Week 41	Rem	
Ente Tecnico	3.	Ripari dei varchi relativi ai tratti non montati nel posto corretto a fine tratto	Smontaggio e rimontaggio della riparistica del varco tecnico+fornitura e montaggio di relativi tunnel di protezione	Week 40	Rem	
Ente Tecnico	4.	Mancano le maniglie di apertura porta	Fornitura e installazione delle maniglie di apertura porta	Week 41	Rem	
Ente Tecnico	5.	Le pulsantiere delle porte di accesso ai trasportatori vanno fissate su piastre apposite.	Adeguamento delle pulsantiere apertura porta, fissandole su apposite piastre	Week 41	Rem	
Ente Tecnico	6.	Cartellonistica visiva suddivisione tratti di trasportatori	Fornitura e posa in opera di cartellonistica	Week 39	Rem	
Ente Tecnico	7.	Mancano targhette identificative dei gruppi motoriduttori	Fornitura e posa i opera di targhette identificative	Week 39	Rem	
Ente Tecnico	8.	Miglioramento: sul trasportatore del 1° tratto posto di fronte al magazzino op 200/2 non esite una porta di accesso al trasportatore per interventi di manutenzione.	Inserimento di una porta interbloccata al fine di mettere in sicurezza l'operatore quando deve accedere al trasportatore e ai dosatori, oltre a spostare i ripari di sicurezza alla distanza di circa 700mm. L'interruttore di sicurezza verrà collegato al relativo pilz dell'armadio elettrico magazzino	Week 41	Rem	

VISTO
MANUFACTURING.....
ICT
Ove previsto Sistema di Livello1

R.E.M. S.r.l.

Via Fiumana n. 16/A

03040 PATRICK (FR)

Porto NA 02240470605

MANUFACTURING ENGINEERING

(Process Engineer

.....

10/02/2013

MANUFACTURING ENGINEERING
(Process Engineer)