



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 04/04/2022

Spett.le
CILENTO S.P.A.
VIA CAMPO FELICE, SNC
81030 CELLOLE (CE)

Verbale n° **15633** Motore n° **5000012148** Matricola **2010010**
Comm. n° **20220103** Specifiche: GENERATORE SINCRONO TRIFASE 1FC6506-6LA42 N.2010010 KVA.1250 G.1000 V.400
A.1804 HZ.50 IP23 IM B20 PESO KG.3800
KVA.1250
Cuscinetto L.C.: 6326/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6322/C3

NOTE:

Sul Generatore sono state installate N°2 sonde PT100 per il monitoraggio della temperatura dei cuscinetti, nominate:
PT100 L.C. (sonda lato comando) ; PT100 L.O.C. (Sonda lato opposto comando).
Controllo protezione termica OK.
Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 1.45 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.0021 - Rot.0.87	>1000 Mohm
FASE V	Stat.0.0021 - Rot.0.87	>1000 Mohm
FASE W	Stat.0.0021 - Rot.0.87	>1000 Mohm
Temperatura collaudo: 16.5°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: _____

Lato Opp. Comando: _____

Giri/min.: _____

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: _____

DBI: _____

DBI: _____

DBC: _____

DBC: _____

DBC: _____

DBM: _____

DBM: _____

DBM: _____

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI