

STELLANTIS		CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALITA' (a cura del Fornitore in caso di appalto) Documento da allegare in originale alla fattura	Data:18/09/2024 Pagina: 1/7

Denominazione del bene	INSERIMENTO SOFT START, MOTORI ALTA EFFICIENZA E CICLO DI RISPARMIO ENERGETICO SU OP 40 3 ALBERO MOTORE		
Stabilimento utilizzatore	STELLANTIS PRATOLA SERRA (AV)		
N° Richiesta Acquisto	A150013586		
N° ordine	11540507		del 05/12/2023
Costruttore del bene	REM		
Indirizzo Costruttore	VIA FERRUCCIA 12/A		Località PATRICA FR
Elemento lavorato	ALBERI MOTORE		
Tipo elemento	Matricola	Disegno	elemento
	Colonna	Targa	
Unità operativa			951390142

OK	N.OK
(Verifiche effettuate tenendo a riferimento la Check List EEM DR5/6 Function – verifica funzionale su modulo FPW.MEM044)	
☐	☐
Esistono osservazioni dello stabilimento (in caso positivo riportarle negli appositi allegati)	
☐	☒

Note:

IN ALLEGATO .

- RESOCONTO DEI RILIEVI DI CAPABILITY EFFETTUATI
- PRESA IN CARICO DEL MEZZO (MODULO FPW.ME008_A)
- BENESTARE COLLAUDO DI FUNZIONALITA' (MODULO FPW.ME008_B)

A. Il Costruttore s'impegna ad uniformare, senza supplemento di spesa, i punti:	X
B. Il Costruttore si riserva di uniformare, previo riconoscimento di spesa i punti:	

VISTO	MANUFACTURING (RESP. UNITA')	MANUFACTURING ENGINEERING (Process Engineering))
-------	---------------------------------	---

Codice Modulo: FPW.MEM008- Ed 2
Data 29/09/2011

[Handwritten signatures and initials]

Varianti che hanno determinato trattativa economica:

Elenco dei gruppi da restituire a FIAT Powertrain:

Conformità a verbale allegato di definizione interventi revisione e ri-attrezzamento del:

SOLO PER MACCHINARIO RIATTREZZATO / REVISIONATO		SI	NO
---	--	----	----

con un **Tempo Ciclo** richiesto in ordine pari a minuti!

rilevando un Tempo Ciclo di minuti

sono stati prodotti n°:

element!

Si è effettuata una prova in condizioni operative durante la quale:

PROVE IN CONDIZIONI OPERATIVE

DATA EVENTUALE MODIFICA:IMPEGNI DEL COMMITTEE:MOTIVAZIONI DEL RITARDO:

COLLAUDO NON EFFETTUATO PER CAUSE IMPUTABILI A FIAT Powertrain

☐ RINVIO DEL COLLAUDO

FORNITORE

ICT
Ove previsto Sistema di Livello 1

STELLVNTIS


CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALITA'
Documento da allegare in originale alla fattura

(a cura del Fornitore in caso di appalto)

Data:18/09/2024

Página: 2/7

STELLANTIS	
CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALITA' (a cura del Fornitore in caso di appalto)	
Data: 18/09/2024	Pagina: 3/7


VISTO	
MANUFACTURING (RESP. UNITA') 	
Ove previsto Sistema di Livello 1	
Fornitore R.E.M. s.r.l. Via Ferruccio n. 16/A 03010 FERRUCIA (FR) Partita IVA 02240470605	

PRESA IN CARICO DEL MEZZO

MODULO A

Denominazione del bene	INSERIMENTO SOFT START, MOTORI ALTA EFFICIENZA E CICLO DI RISPARMIO ENERGETICO SU OP 40 3 ALBERO MOTORE		
Stabilimento utilizzatore	STELLANTIS PRATOLA SERA (AV)		
N° Richiesta Acquisto	A150013586		
N° ordine	11540507	del	05/12/2023
Costruttore del bene	REM		
Indirizzo Costruttore	VIA FERRUCCIA 12/A	Località PATRICA	FR
Elemento lavorato			
Tipo elemento	ALBERO MOTORE	Matricola elemento	
Unità operativa		Colonna	
		Targa	951390142

STELLANTIS	
CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALITA' (a cura del Fornitore in caso di appalto)	
Data:18/09/2024 Pagina: 4/7	

MANUFACTURING
(RESP. UNITA')


BENESTARE FUNZIONALE

MODULO B

Denominazione del bene		INSERIMENTO SOFT START, MOTORI ALTA EFFICIENZA E CICLO DI RISPARMIO ENERGETICO	
Stabilimento utilizzatore		STELLANTIS PRATOLA SERA (AV)	
N° Richiesta Acquisto		A150013586	
N° ordine		11540507	
Costruttore del bene		REM	
Indirizzo Costruttore		VIA FERRUCCIA 12/A	
Elemento lavorato		ALBERO MOTORE	
Tipo elemento		Matricola elemento	Disegno elemento
Unità operativa		Colonna	Targa

	CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALITA' Documento da allegare in originale alla fattura (a cura del Fornitore in caso di appalto)	Data: 18/09/2024 Pagina: 5/7
---	--	---

MANUFACTURING ENGINEERING (PROCESS MANAGER)
--

ANOMALIE PRIMARIE: Vincoli al fine del pagamento della quota legata al Benessere funzionale						
Ente richiedente	N°	Anomalia riscontrata	Intervento previsto	Tempistica Prev. Eff.		Resp. Intervento
						Verifica Data Firma
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
	6.					
	7.					
	8.					
	9.					
	10.					
	11.					

VISTO
MANUFACTURING.....

MANUFACTURING ENGINEERING
(Process Engineer

ANOMALIE SECONDARIE: Vincoli al fine del pagamento della quota legata al Benestare finale							
Ente richiedente	N°	Anomalia riscontrata	Intervento previsto	Tempistica		Resp. Intervento	Verifica
				Prev.	Eff.		Data Firma
	1.	SOSTITUZIONE MAGNETOTERMICI COMANDO MOTORI FRESE	SOSTITUZIONE MAGNETOTERMICI	W 41	OK	REM	
	2.	INSERIMENTO MODIFICA RISPARMIO ENERGETICO	INSERIMENTO MODIFICA	W 41	OK	REM	
	3.	FORNITURA BACK UP SOFTWARE E MODIFICA SCHEMA ELETTRICO		W 41	OK	REM	
	4.						
	5.						
	6.						
	7.						
	8.						
	9.						
	10.						
	11.						

VISTO
MANUFACTURING.....

ICT
Ove previsto Sistema di Livello1

MANUFACTURING ENGINEERING
(Process Engineer

FORNITORE M.I.S.R.I.

Via F.lli Rossini, 36/A
03008 ALBICA (FR)
Partita IVA 02240470605