

Patrica 27 Agosto 2014

DETTAGLIO SUI LAVORI SVOLTI
DURANTE LA FERMATA DI AGOSTO 2014

OGGETTO: **INTERVENTO TECNICO SU VS. MOTORI**

LINEA 3 LINEA 6

COMMITTENTE :

VIBAC S.P.A.
Stabilimento:
AQUILA



Con la presente vi rimettiamo il dettaglio dei lavori svolti dal nostro personale durante la fermata di Agosto 2014

LINEA 3

MOTORI C.C. CONTROLLATI

MOTORE CASCADE

**VERIFICATE N°.16 SPAZZOLE TIPO EG367-J (Misure da nuove 12.5X12.5-32-45)
MISURA TROVATA 44 MM **OK****

ISOLAMENTO

CAMPI PRINCIPALI-ROTORE 250 MHM **OK**

CAMPI AUSILIARI 300MHM **OK**

ESRTUSORE PRINCIPALE

**VERIFICATE 36 SPAZZOLE TIPO SA4548NKF Misure nuove 8x3-40-65
MISURA TROVATA 40mm **OK*****

ISOLAMENTO

CAMPI PRINCIPALI-ROTORE 150 MHM **OK**

CAMPI AUSILIARI 100MHM **OK**

***N.B. SPAZZOLE DA SOSTITUIRE NELLA SOSTA NATALIZIA**

RULLO TEMPERA

**VERIFICATE 2 SPAZZOLE TIPO EG MISURE NUOVE 10x16x32 mm
MISURA TROVATA 25mm OK**

ISOLAMENTO

CAMPI PRINCIPALI-ROTORE 450 MHM OK

CAMPI AUSILIARI 150MHM OK

SATELLITE SINISTRO

VERIFICATE 12 SPAZZOLE TIPO SA45 NKF MISURE NUOVE 12.5x32x40mm

MISURA TROVATA 38mm OK

ISOLAMENTO

CAMPI PRINCIPALI-ROTORE 150 MHM OK

CAMPI AUSILIARI 100MHM OK

SATELLITE DESTRO

VERIFICATE 12 SPAZZOLE TIPO SA45 NKF MISURE NUOVE 12.5x32x40mm

MISURA TROVATA 38mm OK

ISOLAMENTO

CAMPI PRINCIPALI-ROTORE 180 MHM OK

CAMPI AUSILIARI 210MHM OK

MOTORE DELLA CATENA

VERIFICATE 16 SPAZZOLE TIPO N19X MISURE 8+8x25x40mm

MISURA TROVATA 24 mm **OK***

ISOLAMENTO

CAMPI PRINCIPALI-ROTORE 250 MHM **OK**

CAMPI AUSILIARI 100MHM **OK**

***N.B. SPAZZOLE DA SOSTITUIRE NELLA SOSTA NATALIZZI**

LINEA 6

ESTRUSORE PRINCIPALE N°1

VERIFICATE 48 SPAZZOLE TIPO EG8098 MISURE 8+8x32x50mm

MISURA TROVATA 42mm **OK**

ISOLAMENTO

CAMPI PRINCIPALI-ROTORE 450 MHM **OK**

CAMPI AUSILIARI 250 MHM **OK**

ESTRUSORE PRINCIPALE N°2

VERIFICATE 48 SPAZZOLE TIPO SA4548 MISURE 8+8x32x50mm

MISURA TROVATA 46mm **OK**

ISOLAMENTO

CAMPI PRINCIPALI-ROTORE 320 MHM **OK**

CAMPI AUSILIARI 250 MHM **OK**

CONTROLLO n°17 motori dei Traini

**SOSTITUITI IL N°3 E IL N°17
RIMANENTI MOTORI **OK****

CONTROLLO VISIVI

N°19 MOTORI TAGLIERINA N°4 **OK**

N°19 MOTORI TAGLIERINA N°6 **OK**

Disponibili a qualunque chiarimento, porgiamo distinti saluti

REM s.r.l.