


		CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALITA' Documento da allegare in originale alla fattura (a cura del Fornitore in caso di appalto)		Data 27/11/2024 Pagina: 1/7		
Denominazione del bene		MODIFICA ATTRAVERSO RICONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE DI N° 2 TRASPORTATORI DI NOSTRA PROPRIETA'				
Stabilimento utilizzatore		STELLANTIS (Pratola Serra Plant)				
N° Richiesta Acquisto		AI50013863+AI50013991				
N° ordine		11555389		del	20.06.2024	
Costruttore del bene		REM SRL				
Indirizzo Costruttore		VIA FERRUCCIA 16/A		Località	03010 PATRICA	
Elemento lavorato		BASAMENTO MOTORE				
Tipo elemento		TUTTI	Matricola elemento		Disegno elemento	
Unità operativa			Colonna		Targa	
					OK	N.O K
(Verifiche effettuate tenendo a riferimento la Check List EEM DR5/6 Function – verifica funzionale su modulo FPW.MEM044)					☐	☐
Esistono osservazioni dello stabilimento (in caso positivo riportarle negli appositi allegati)					☐	☐
Note: Il collaudo è riferito alle posizione n° 1 e 6 dell'ordine 11555389. Presenti al collaudo sig.ri: Per Stellantis Vernacchio E.; Panico D.; Per Rem: Miki Rossini						
IN ALLEGATO .						
• RESOCONTO DEI RILIEVI DI CAPABILITY EFFETTUATI • PRESA IN CARICO DEL MEZZO (MODULO FPW.ME008_A) • BENESTARE COLLAUDO DI FUNZIONALITA' (MODULO FPW.ME008_B)						
A. Il Costruttore s'impegna ad uniformare, senza supplemento di spesa, i punti:						
Delle anomalie secondarie						
B. Il Costruttore si riserva di uniformare, previo riconoscimento di spesa i punti:						

VISTO				
 MANUFACTURING RESP UNITA'		 SERVIZI TECNICI	 MANUFACTURING ENGINEERING PROCESS MANAGER	 PROCESS ENGINEER
ICT (Ove previsto Sistema di Livello 1)				
FORNITORE R.E.M. s.r.l. Via Ferruccio n. 16/A 03010 PATRICA (FR) Partita IVA 02240470605				

RINVIO DEL COLLAUDO ☐

COLLAUDO NON EFFETTUATO PER CAUSE IMPUTABILI A FIAT Powertrain

MOTIVAZIONI DEL RITARDO:

IMPEGNI DEL COMMITTENTE:

DATA EVENTUALE MODIFICA:

PROVE IN CONDIZIONI OPERATIVE

Si è effettuata una prova in condizioni operative durante la quale :

sono stati prodotti n°: elementi

rilevando un **Tempo Ciclo** di minuti

con un **Tempo Ciclo** richiesto in ordine pari a minuti

SOLO PER MACCHINARIO RIATTREZZATO / REVISIONATO

SI NO

Conformità a verbale allegato di definizione interventi revisione e ri-attrezzamento del:

☐ ☐

Elenco dei gruppi da restituire a FIAT:

☐ ☐

Varianti che hanno determinato trattativa economica:

☐ ☐

VISTO

MANUFACTURING		MANUFACTURING ENGINEERING	
RESP UNITA'	SERVIZI TECNICI	PROCESS MANAGER	PROCESS ENGINEER

ICT
(Ove previsto Sistema di Livello 1)

FORNITORE

R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccio n. 16/A
03010 BADRICA (FR)
Partita IVA 02240470605



PRESA IN CARICO DEL MEZZO

MODULO A

Denominazione del bene	MODIFICA ATTRAVERSO RICONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE DI N° 2 TRASPORTATORI DI NOSTRA PROPRIETA'				
Stabilimento utilizzatore	STELLANTIS (Pratola Serra Plant)				
N° Richiesta Acquisto	AI50013863+AI50013991				
N° ordine	11555389	del	20.06.2024		
Costruttore del bene	REM SRL				
Indirizzo Costruttore	VIA FERRUCCIA 16/A	Località	03010 PATRICA		
Elemento lavorato	BASAMENTO MOTORE				
Tipo elemento	TUTTI	Matricola elemento		Disegno elemento	
Unità operativa		Colonna		Targa	



CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALITA'
Documento da allegare in originale alla fattura
(a cura del Fornitore in caso di appalto)

Data 27/11/2024
Pagina: 4/7

BENESTARE FUNZIONALE

MODULO B

Denominazione del bene	MODIFICA ATTRAVERSO RICONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE DI N° 2 TRASPORTATORI DI NOSTRA PROPRIETA'				
Stabilimento utilizzatore	STELLANTIS (Pratola Serra Plant)				
N° Richiesta Acquisto	AI50013863+AI50013991				
N° ordine	11555389		del		20.06.2024
Costruttore del bene	REM SRL				
Indirizzo Costruttore	VIA FERRUCCIA 16/A		Località		03010 PATRICA
Elemento lavorato	BASAMENTO MOTORE				
Tipo elemento	TUTTI	Matricola elemento		Disegno elemento	
Unità operativa		Colonna		Targa	

MANUFACTURING ENGINEERING

PROCESS MANAGER

PROCESS ENGINEER



CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALITA'
Documento da allegare in originale alla fattura
(a cura del Fornitore in caso di appalto)

Data : 27-11-2024
Pagina: 5/7

ANOMALIE PRIMARIE : Vincoli al fine del pagamento della quota legata al Benestare funzionale

Ente richiedente	N°	Anomalia riscontrata	Intervento previsto	Tempistica Prev. Eff.	Resp. Intervento	Verifica Data Firma
Ente Tecnico	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
	6.					
	7.					
	8.					
	9.					
	10.					
	11.					

ISTO
MANUFACTURING.....
ST
Ove previsto Sistema di Livello 1
Fornitore.....
R.E.M. s.r.l.
Via Fattucchia n. 16/A
99040 PATRICA (CR)
Partita IVA 02240470605
MANUFACTURING ENGINEERING
(Process Engineer)
.....

ANOMALIE SECONDARIE : Vincoli al fine del pagamento della quota legata al Benestare finale									
Ente richiedente	N°	Anomalia riscontrata	Intervento previsto	Tempistica		Resp. Intervento	Verifica		
				Prev.	Eff.		Data	Firma	
Ente Tecnico	1	Dosatori: funzionamento errato dei dosatore, attualmente funziona come singola punta.	I dosatori devono funzionare con doppia punta	31-12-2024		REM			
Ente Tecnico	2	Dosatori: all'interno dell'area protetta i dosatori sono senza carter.	Fornitura emontaggio di carter di protezione	30-11-2024	30-11-2024	REM			
Ente Tecnico	3	Supporto strutture di sostegno: profilo in ferro fissato al suolo sporgente lungo le vie di accesso lungo il trasportatore.	Segnalare evidenziando con colori Giallo e Nero le alette sporgenti del profilo in ferro.	31-12-2024		REM			
Ente Tecnico	4	Canaline portacavi in lamiera: attraversano le vie di accesso del trasportatore.	Montare coperture protezione anticaplesio	31-12-2024		REM			
Ente Tecnico	5	Cavi elettrici penzolanti: dagli utilizzatori quali motori e prossimity	Coprire con protezioni appositi	31-12-2024		REM			
Ente Tecnico	6	Armadio elettrico di comando: nessuna indicazione delle caratteristiche tecniche elettriche quali: Volt, Ampere, Potenza assorbita, disegno progetto ecc.	Costruzione e montaggio di targa di identificazione armadio	31-12-2024		REM			

