



pavarini / s.p.a.
COMPONENTS
STRADA C/A BRUCIATA, 5
46020 PEGOGNAGA
MANTOVA ITALY
TEL. +39 0376-554511

VERBALE DI
COLLAUDO
TEST REPORT

MATRICOLA N./SERIAL NO.

EG008GT1B

MODELLO/MODEL

0094533

Anno di produzione - Year of production

2013

Dear Customer,
This air conditioner unit has been built with special care. Its components have been inspected one-by-one before being used. The production process has followed the procedures required for manufacturing at good quality levels.
Special care has been dedicated to the following checks:

Egregio Cliente,
Questo gruppo di raffreddamento è stato costruito con particolare cura. I componenti di questa unità sono stati controllati singolarmente prima del loro uso, mentre il processo di produzione ha seguito le direttive previste per l'esecuzione con una buona qualità. Particolare cura è stata rivolta ai seguenti controlli:

- 1 - Perfect paint finish
- 2 - Assembly according to product manual specification
- 3 - Automatic electronic vacuum generation test to :
 - ☒ create the vacuum
 - ☒ check vacuum seal
 - ☒ fill refrigerant
- 4 - Search for leaks with electronic leak detector
- 5 - Security test regarding:
 - ☒ insulation resistance $\geq 1 \text{ M}\Omega$ (EN 60 204-1)
 - ☒ insulation resistance $\geq 0,5 \text{ M}\Omega$ (EN 60 335-1)
 - ☒ electric strenght
 - ☒ leakagecurrent $\leq 3,5 \text{ mA}$
 - ☒ earth continuity $\leq 0,2\Omega$
- 6 - Operation testing to determine :
 - ☒ compressor operation and cooling capacity
 - ☒ regulation thermostat
 - ☒ motor pump operation
 - ☒ high pressure pressostat operation
 - ☒ low pressure pressostat operation
 - ☒ flow switch operation
- 7 - Appliance labels and tags:
- 8 - Set of accessories, including :
 - ☒ instruction handbook
 - ☒ seals
 - ☒ test sheet
- 9 - Check of packing
- 10 - Packing labels

- ☒
- ☒
- ☒
- ☒
- ☒
- ☒
- ☒
- ☒
- ☒
- ☒

- 1 - verniciatura perfetta
- 2 - Montaggio secondo le specifiche del manuale del prodotto
- 3 - Evacuazione del sistema con dispositivo elettronico automatico per :
 - ☒ effettuazione vuoto;
 - ☒ controllo tenuta a vuoto;
 - ☒ carica refrigerante
- 4 - Ricerca perdite con cercafughe elettronico
- 5 - Collaudo di sicurezza relativo a
 - ☒ resistenza di isolamento $\geq 1 \text{ M}\Omega$ (EN 60 204-1)
 - ☒ resistenza di isolamento $\geq 0,5 \text{ M}\Omega$ (EN 60 335-1)
 - ☒ rigidità dielettrica
 - ☒ corrente di dispersione $\leq 3,5 \text{ mA}$
 - ☒ continuità di terra $\leq 0,2\Omega$
- 6 - Collaudo del funzionamento per :
 - ☒ funzionamento compressore e capacità di raffreddamento
 - ☒ regolazione termostato
 - ☒ funzionamento motopompa
 - ☒ funzionamento pressostato di alta pressione
 - ☒ funzionamento pressostato di bassa pressione
 - ☒ funzionamento flussostato
- 7 - Etichetta apparecchio:
- 8 - Dotazione accessori quali :
 - ☒ manuale
 - ☒ guarnizioni
 - ☒ foglio collaudo
- 9 - Controllo integrità imballo
- 10 - Etichettatura imballo

- ☒
- ☒
- ☒
- ☒
- ☒
- ☒
- ☒
- ☒
- ☒
- ☒

THE INSPECTOR / IL COLLAUDATORE :