



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 31/03/2020

Spett.le

DE LUCA INDUSTRIA GRAFICA E CARTARIA
S.P.A.

VIALE ANDREA DE LUCA, 35 - ZONA IND.LE

84131 SALERNO

(SA)

Verbale n° 14960

Motore n° 5000012311

Matricola 328428

Comm. n° 20200210

Specifiche: MOTORE ELEKTRA FAURND AU DNR14/35 B s70d N.328428 V.380Y A.41,8-83,2 KW.70-42,0 G.375-2250 SEC.V.107 A.57 COMPLETO DI VARIATORE E VENTILATORE

KW,70-42,0

Cuscinetto L.C.: NU2212ETPV/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 380 Volt, 42 Ampere, 472 Giri. 33 Ampere, 1580 Giri. 26 Ampere, 2260 Giri.

Rotazione antioraria: 380 Volt, 41 Ampere, 474 Giri. 380 Volt, 32.6 Ampere, 1579 Giri. 380 Volt, 26.4 Ampere, 2263 Giri.

Collaudo ventilatore: 380 Volt, 0.7 Ampere.

Collaudo motovariatore: 380 Volt, 0.2 Ampere.

Collaudo N°7 microinterruttori OK.

Collaudo bobina di blocco rotazione archi 220 Volt, 50 Hz Morsetti 9-10.

Il motore monta N°48 nSpazzole 8 x 20 x 30 Tp:BG530 sul collettore a lamelle.

N°12 Spazzole 10 x 20 x 30 Tp.SHUNK A125 sul collettore ad anelli.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Statore 0.053	Rot.>1000 - Stat.>1000
FASE V	Statore 0.053	Rot.>1000 - Stat.>1000
FASE W	Statore 0.053	Rot.>1000 - Stat.>1000

Temperatura collaudo: 17.5°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: OK

Avv. Riparato:

Avv. Revis.:

Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2260

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/1--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22

DBI: 21

DBI: 2260

DBC: 4

DBC: 2

DBC: 2260

DBM: 12

DBM: 13

DBM: 2260

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI