



Unità Locale 3
loc. Valle Porchio,
03040 San Vittore del Lazio (FR)

PROGRESSIVO

142/2018

MODULO CONSEGNA MATERIALI

Società/Unità richiedente	Acea Ambiente S.r.l.		
Tipologia consegna	Ordinaria <input checked="" type="checkbox"/>	Urgente <input type="checkbox"/>	Immediata <input type="checkbox"/>
Responsabile	Ing. Dhima 31/05/18		
Per comunicazioni rivolgersi a	Giangrande Luigi		
Delegato al ritiro	Non applicabile (Consegna – FRANCO STAB. UL3 San Vittore del Lazio)		

Si autorizza la consegna/ritiro del seguente materiale

Codice materiale	Marca	Descrizione materiale	Quantità
1LE5503-3AA63-4AB1-Z L51	SIEMENS	MOTORE SIEMENS IE3 250KW 400VD/690VY (ALLEGRO OFFERTA N°0386 del 29/05/2018)	01Pz

30/05/2018
Fornitore Rem
Pompa alimento L.1

Compilato: Giangrande Luigi

Richiedente: Giangrande Luigi

Gestore approvvigionamento : Russo Carmine



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001 2008
IQ-0310-05



Spett.le

ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI -

Offerta n° 0386 del 29/05/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:
----------	---------------	-------------

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	FORNITURA DI UN NUOVO MOTORE DALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE: SIEMENS 1LE5503-3AA63-4AB1-Z L51 SIMOTICS SD MOTOR TYPE: 1CV3316A Low-voltage motor IEC Squirrel-cage rotor, self-ventilated, IP55 Temperature class 155(F), according to 130(B) cast iron frame Basic Line Premium Efficiency IE3, 2-pole * Size 315 * 250 kW (50 Hz) 3 AC 50HZ 400VD/690VY * 3 AC 60HZ 460VD IM B 3, 3 PTC thermistors for disconnection (2 terminals) Terminal box base right with terminal box at top L51=Bearing insulation NDE NDE	50836	60%	20334,4
Nr	1	INSTALLAZIONE ANELLO AEGIS PER PROTEZIONE DEL CUSCINETTO DALLE TENSIONI D'ALBERO INDOTTE E DALLE CORRENTI DI CUSCINETTO DN80	1100		1100
Totale preventivo			€ 21.434,40	+ I.V.A.	

Consegna 60GG LAVORATIVI s.i. dalla data dell'ordine con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D. 60GG. D.F.F.M.

Validità 30gg

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ACEA AMBIENTE S.r.l.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.