

Pignataro M. 3 giugno 2019

Spett.le
R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a
03010 PATRICA (FR)

Vs. Rif.: Offerta N. **0324** del **15/05/2019** ed accordi successivi Santamaria/Spaziani.

Oggetto: Ordine di Acquisto N. 49/GBF/CE/P103/MAN del 15.05.2019.

Con il presente Ordine di Acquisto N. 49/GBF/CE/P103/MAN del 15.05.2019 Vi commissioniamo le seguenti prestazioni per la revisione del motore FIMET (della Pompa Robuschi P103), 400V, 50Hz, 160 kW, matr. 2150440:

REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE,
SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON
IDROPULITRICE
ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA
VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA STATORE E INDOTTO CON
SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C.
VERSO MASSA
ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CON VERNICIATURA
ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO
CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO
SECONDO NORME ISO 1940 CON E SENZA GIUNTO
TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE
SEDE CUSCINETTO
REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON VERNICIATURA
ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA
SKF 6321 MC3
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO
VENTOLA NU321 MC3
RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E
RETTIFICA SEDE CUSCINETTO
RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON
TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO
SOSTITUZIONE DEI PARASTRAPPI IN GOMMA
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI
COMPONENTI
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA
RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO
ELETTRICO E MECCANICO
REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL GRUPPO POMPA
ESCLUSA LA CHIOCCIOLA

(Continua)



SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON
IDROPULITRICE

SABBIATURA INDUSTRIALE DELLA GIRANTE CON
TRATTAMENTO POST SABBIATURA

RIVESTIMENTO GIRANTE CON LOCTITE® PC 7227 EPOSSIDICO
BICOMPONENTE AUTOLIVELLANTE CARICATO CON CERAMICA
E CARBURI DI SILICIO CHE GENERA UNA SUPERFICIE
ESTREMAMENTE LISCIA A BASSO ATTRITO PROTEGGENDO
PRINCIPALMENTE DALL'ABRASIONE E DALLA CORROSIONE DA
PARTICELLE FINI CON TEMPERATURE DI ESERCIZIO TRA -30°C
A +95°C.

CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'ALBERO DELLA
POMPA SECONDO NORME ISO 1940 TROVATO ECCENTRICO DI
0,2 DECIMI

SOSTITUZIONE DELLE BADERNE

SOSTITUZIONE DI DUE PARAOLI 85X110X12

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI UN CUSCINETTO NU318E

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI DUE CUSCINETTI

REGGISPINTA 7318 B UA

TORNITURA E RETTIFICA GIUNTO ALBERO GIRANTE

RIMONTAGGIO ASSE POMPA CON GIRANTE ED EQUILIBRATURA
SECONDO NORME ISO 1940

RIMONTAGGIO COMPLETO GRUPPO POMPA

VERNICIATURA ESTERNA

REDAZIONE VERBALE DI EQUILIBRATURA

IL LAVORO È DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELLA VS. OFFERTA N. **0324**
DEL **15/05/2019** CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ORDINE E
CHE SI INTENDE QUI INTEGRALMENTE RIPORTATO.
TRASPORTO DEL MOTORE DAL NS. STABILIMENTO ALLA VS. OFFICINA E
VICEVERSA A CURA IGAT.

N.B.: nel prezzo sono compresi, oltre ai cuscinetti anche eventuali materiali di
consumo e quanto altro si rendesse necessario per il completamento del
lavoro su indicato.

Prezzo complessivo "a forfait": 4.650,00 € (Quattromilaseicentocinquanta/00=).

Sconto: 5%

Prezzo finale: 4.417,50 € (Quattromilaquattrocentodiciassette/50=)

IVA: 22% a ns. carico

Prezzo finale comprensivo di IVA: 5.389,35 € (Cinquemilatrecentoottantanove/35=).

Indirizzo destinazione merce: Stabilimento IGAT – SS n.7 Appia km192,500
81052 PIGNATARO MAGGIORE CE

Intestazione fattura: IGAT Industria Gas Tecnici S.p.A.
Via Vannella Gaetani, 27 - 80121 NAPOLI

Modalità di pagamento: B.B. ad avviso di merce pronta.

Fatturazione elettronica, Codice SDI: SUBM70N

Pec: igatspa@pec.igatspa.com

Indirizzo spedizione fattura di cortesia: fatture_fornitori@igatspa.com

Tempi di esecuzione: 15gg.

Partita IVA: 06267410634.

Distinti saluti.

IGAT S.p.A.
STABILIMENTO DI PIGNATARO M. (CE)
IL DIRETTORE

Ing. Giovanni Battista Felici

Sede Legale: Via Vannella Gaetani, 27 - 80121 Napoli - e-mail: direzione@igatspa.com

Stabilimento: S.S. Appia km 192,500 - 81052 Pignataro Maggiore (CE) - Tel: 0823.883141- Fax: 0823.883142
e-mail: igatspa@tin.it oppure ds@igatspa.com



IGAT

INDUSTRIA GAS TECNICI S.p.A.

SEDE SOCIALE NAPOLI – VIA VANNELLA GAETANI, 27
C.C.I.A.A. NA n. 481285 – PARTITA IVA 06267410634

Allegato: Offerta R.E.M. s.r.l. N. 0324 del 15/05/2019.

Sede Legale: Via Vannella Gaetani, 27 - 80121 Napoli - e-mail: direzione@igatspa.com

Stabilimento: S.S. Appia km 192,500 - 81052 Pignataro Maggiore (CE) - Tel: 0823.883141- Fax: 0823.883142
e-mail: igatspa@tin.it oppure ds@igatspa.com





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Spett.le
IGAT SPA
VIA VANNELLA GAETANI, 27
80121 NAPOLI - NA

Offerta n° 0324 del 15/05/2019

Giovanni Battista Felici

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 2675/B	Data Vs. DDT: 15/05/2019	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014585	MOTORE FIMET M355M6 N.2150440 KW.160 G/min985 V.660/380 A.168/295 CON POMPA ROBUSCHI RN-300-550/6 N.9406533	KW.160		2150444

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA STATORE E INDOTTO CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 CON E SENZA GIUNTO RICOSTRUZIONE BOCCOLA SEDE BADERNA - RETTIFICA BOCCOLA USURA IN ACCIAIO REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA SKF 6321 MC3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA NU321 MC3 SOSTITUZIONE DEI PARASTRAPPI IN GOMMA RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO ELETTRICO E MECCANICO	2800		2800
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL GRUPPO POMPA ESCLUSA LA CHIOCCIOLA SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE SABBIATURA INDUSTRIALE DELLA GIRANTE CON TRATTAMENTO POST SABBIATURA	1850		1850



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le
IGAT SPA
VIA VANNELLA GAETANI, 27
80121 NAPOLI - NA

Offerta n° 0324 del 15/05/2019

Giovanni Battista Felici

RIVESTIMENTO GIRANTE CON LOCTITE® PC 7227 E PC 7222
EPOSSIDICO BICOMPONENTE AUTOLIVELLANTE CARICATO
CON CERAMICA E CARBURI DI SILICIO CHE GENERA UNA
SUPERFICIE ESTREMAMENTE LISCIA A BASSO ATTRITO
PROTEGGETTO PRINCIPALMENTE DALL'ABRASIONE E DALLA
CORROSIONE DA PARTICELLE FINI CON TEMPERATURE DI
ESERCIZIO TRA -30°C A +95°C.
CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'ALBERO DELLA
POMPA SECONDO NORME ISO 1940 TROVATO ECCENTRICO DI
0,2 DECIMI
SOSTITUZIONE DELLA BADERNA CON BADERNA
SOSTITUZIONE DI DUE PARAOLI 85X110X12 IN VITON AD ALTA
RESISTENZA SIA AGLI AGENTI CHIMICI CHE AGLI AGENTI
ATMOSFERICI
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI UN CUSCINETTO NU318E
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI DUE CUSCINETTI
REGGISPINTA 7318 B UA
SISTEMAZIONE GIUNTO ALBERO GIRANTE
RIMONTAGGIO ASSE POMPA CON GIRANTE ED EQUILIBRATURA
SECONDO NORME ISO 1940 CON E SENZA GIUNTO
RIMONTAGGIO COMPLETO GRUPPO POMPA
VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE VERBALE DI EQUILIBRATURA
EVENTUALE INTERVENTO DI ALLINEAMENTO MOTORE POMPA
SU BASAMENTO ESISTENTE DOPO VOSTRO MONTAGGIO CON
NOSTRA STRUMENTAZIONE ELETTRONICA WIRELESS

Nr	1	EVENTUALE INTERVENTO DI ALLINEAMENTO MOTORE POMPA SU BASAMENTO ESISTENTE DOPO VOSTRO MONTAGGIO CON NOSTRA STRUMENTAZIONE ELETTRONICA WIRELESS	500	500
----	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----

Totale preventivo € 5.150,00 + I.V.A.

Consegna : 31/05/2019 S.I.

Trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO AVVISO MERCE PRONTA

Validità :30GG. DALLA PRESENTE

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

IGAT SPA

IGAT S.p.A.
Letto, approvato e accettato
STABILIMENTO DI FIRMATARIO M. (CE)
IL DIRETTORE

Ing. Giovanni Battista Felici

R.E.M. s.r.l.

Giovanni Battista Felici