

Sede: Via S.Maria, 2 - 03020 ARNARA (FR) - Tel e Fax 0775.232071
e.mail: ctosrl@libero.it - P.Iva e C.F. 01857980609

Spett. le

R.E.M. srl

c.a. Sig. Spaziani

CONSUNTIVO N. 029/23 Rev.1

OGGETTO: CONSUNTIVO LAVORI

Siamo con il presente a rimettervi consuntivo per i lavori svolti presso il vs. stabilimento in data 03.03.2023:

- Rimontaggio impianto di depurazione, filtro a sabbia, filtro a carbone attivo ed addolcitore, flessibili e raccordi nuovi, modificato alcuni tratti di tubazione;
- Sistemazione provvisoria degli scarichi da lavaggio dentro al serbatoio grande.

Materiale fornito: n. 2 attacchi 1" filettato femmina, n. 1 cartuccia in rete lavabile Nylon, n. 8 flessibili antivibranti 1"x30 cm, n. 6 nipples ottone giallo 1", n. 4 gomiti ottone giallo 1" M/F, n. 2 flessibili antivibranti 1" x 40 cm, n. 2 valvole ritegno 1", n. 2 manicotti F/F ottone 1", n. 2 barilotti ott. Luc. 1"x100.

Mano d'opera 11 ore x 30,00 €/hr: € 330,00 + iva

Materiali a corpo: € 208,00 + iva

TOTALE INTERVENTO A CORPO : € 538,00 + iva

Sede: Via S.Maria, 2 - 03020 ARNARA (FR) - Tel e Fax 0775.232071
e.mail: ctosrl@libero.it - P.Iva e C.F. 01857980609

Intervento del 24.05.23

Inserimento giunti di transizione e dielettrici su tubazione in polietilene dal bombolone alla parete esterna del fabbricato, con prolungamento delle tubazioni in acciaio zincato per posizionamento valvola d'intercettazione ad altezza facilmente raggiungibile, verniciatura delle tubazioni esterne con colore individuabile.

Mano d'opera 16 ore x 30,00 €/hr: € 480,00 + iva

Materiali a corpo: € 205,00 + iva

TOTALE INTERVENTO A CORPO : € 685,00 + iva

TOTALE CONSUNTIVO € 1.223,00 + iva

Arnara (FR), 30/05/2023