



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: adele.pace@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it

Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

**Spett.le
Pilkigton s.p.a.
Stab. Di San Salvo - CH**

Att.ne .Sig.ra Schieda

Patrica 12/11/2012

Oggetto: Avviamento MOTORE ANSALDO GH400SK N.73459 KW.900 G.1600-1800 V.600 A.1691 Ve. 213,37 Ae.11,7/10,15 KG.3850 TO4

Vs. Rif. DDT 1129673649 del 28/08/2012 ODM 5077630

Con la presente la informiamo di quanto segue:

Il Giorno 11/11/2012 siamo intervenuti presso la vs. Azienda per avviare assieme ai vs. tecnici il motore all'oggetto. La macchina è stata montata meccanicamente da vs. personale e alla mia presenza e del mio Tecnico Sig. Boccia Paolo è stata avviata elettricamente senza alcun nostro problema. Durante l'avviamento ho richiesto di come fosse stata parametrizzato l'azionamento e quale fossero i valori di assorbimento, di velocità e di tensione del motore. A tale domanda le risposte però non sono state assolutamente esaustive tanto da indurmi a non sollecitare il motore fino al valore di pressione da Voi richiesto durante la produzione estiva in quanto da me ritenuto poco sicuro. Infatti si parlava di tarature intorno ad un 80% del valore della corrente del max dell'azionamento o del motore ma non si sapevano quale fossero sia i valori max dell'azionamento sia quelli impostati per il motore. Per cui arrivati al valore richiesto dalla produzione di questi giorni cioè 1480mm di acqua con circa 1250 Amp. si ritenuto opportuno non andare oltre. Considerato l'incidente già avutosi con la stessa macchina è indispensabile che i vostri tecnici con il nostro supporto concordino un intervento sul vs. azionamento per verificare e quindi riconfigurare il controllo del motore per non incorrere in ulteriori incidenti e verificare se effettivamente sia il motore da Kw. 850 che quello di Kw.900 possano darvi le prestazione da voi richieste. Inoltre Vi preghiamo di ripristinare tutte le protezioni in quanto alcune sono del tutto disinserite (sonde termiche).

Disponibili a qualunque chiarimento, e comunque in attesa di comunicazioni urgenti, porgiamo distinti saluti.

R.E.M. srl