PROGRAMMA LAVORI FERMATA NOVEMBRE 2022

SEZIONE IMPIANTO	N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	KKS	AREA DI LAVORO	ELETTRICA/STRUMENTALE	APPALTATORE / SUBAPPALT.	INTERFERENZE (spazi confinati, ponteggi, attività in quota, etc)	SUPERVISORE DITTA ESTERNA	Personale Ditta Esterna	n. MS	n. PDL	Lun 11/07	Mar 11/08	Mer 11/09	Gio 11/10	Ven 11/11	Sab 11/12	Dom 11/13	Lun 11/14	Mar 11/15	Mer 11/16	Gio 11/17	Ven 11/18	Sab 11/19	Dom 11/20	Lun 11/21	Mar 11/22	NOTE
TV e Ausiliari	1	REALIZZAZIONE PONTEGGI PER SMONTAGGIO CABINATO TV - SEZIONE BP	13MAC	TV - PIANO TV QUOTA 12000	MECCANICA	TESTANI			8		prefermata																	
		Montaggio Ponteggio interno Main duct per accessibilità alla mezzeria della cassa Interna BP SOLO SE CONFERMATO DA ANSALDO	13MAC	TV - PIANO TV QUOTA 0.000	MECCANICA	TESTANI	S.C. + quota + Cond. Ristr. + Scivolam. + Ammoniaca				DA FARE																	
	2	SMONTAGGIO CABINATO TV	13MAC	TV - PIANO TV QUOTA 12000	MECCANICA	AURELIA	CARROPONTE TV - ALTEZZA - CALDO - Concordare con Elestrum rimozione luci e smontaggio Antincendio		4		prefermata																	
	3	PREDISPOSIZIONE MUNTER PER RAFFREDDAMENTO RAPIDO TV NON ESEGUIRE SE NON STRETTAMENTE NECESSARIA - CONTROLLARE CRONOPROGRAMMA ANSALDO	13MAA - 13MAB	TV - PIANO TV QUOTA 12000	MECCANICA	AURELIA	PROCEDURA SORGENIA TECNOLOGIE ALTE TEMPERATURE				prefermata																	
	4	Verifica Carica Accumulatore Olio Comando TV	13MAX15BB001	TV - CASSA OLIO TV QUOTA 6000	MECCANICA	AURELIA					29804																	
	5	Smontaggio per sostituzione filtro in uso Lube TV + sostituzione tenuta stelo leva sezionamento Filtri per eliminazione perdita	13MAW23AT001	TV - CASSA OLIO TV QUOTA 6000	MECCANICA	AURELIA			1		29805																	
	6	Sostituzione frizioni con giunti trasmissioni viradote TV (Solo Sostituzione tenute paraoli, CASO ha comunicato che non procederemo al montaggio giunti ma solo all'ispezione delle frizioni)	13MAK80AE001/2	TV - CABINATO TV QUOTA 12000	MECCANICA	AURELIA					29806																	
	7	Flussaggio Livellostati quota zero TV	Vedi PDL	TV - PIANO TV QUOTA 0.000	MECCANICA	AURELIA	Coordinamento 2 Ditte + getto Ap				29807 Bozza																	
	8	ASSISTENZA Flussaggio Livellostati quota zero TV	Vedi PDL	TV - PIANO TV QUOTA 0.000	MECCANICA	TESTANI	Coordinamento 2 Ditte + getto Ap				29809																	
	9	DISSALDATURA FLANGIA CROSS OVER INNESTO SEZ. BP TV	13MAC	TV - CABINATO TV QUOTA 12000	MECCANICA	AURELIA	Caldo + Ponteggi + temp. elevata				29811																	
		Montaggio Ponteggi per accessibilità attacco flangiato cassa Mp TV	13MAB	TV - CABINATO TV QUOTA 12000	MECCANICA	TESTANI	Caldo + Ponteggi + temp. elevata																					
		Rimozione Cuscini Accoppiamento flangiato Cross Over TV Sezione Mp	13MAB	TV - CABINATO TV QUOTA 12000	MECCANICA	ISOLPONTINIA	Caldo + Ponteggi+ temp. elevata																					
	10	SMONTAGGIO CROSSOVER E SOSTITUZIONE TENUTE	13MAB - 13MAC	TV - CABINATO TV QUOTA 12000	MECCANICA	AEN	Carroponte + Ponteggi + temp. elevata																					
	11	SMONTAGGIO VLV ROMPIVUOTO REVISIONE E RIMONTAGGIO	13MAC01AA021	TV - CABINATO TV QUOTA 12000	MECCANICA	AURELIA	Caldo + temp. elevata				29812																	
	12	MANUTENZIONE SFIATO AMMISSIONE AP Sx (Verifica ricambi)	13LBA01AA406	TV - CABINATO TV QUOTA 12000	MECCANICA	AURELIA	Caldo + temp. elevata																					
	13	MANUTENZIONE SFIATO AMMISSIONE AP Dx (Verifica ricambi)	13LBA01AA408	TV - CASSA OLIO TV QUOTA 6000	MECCANICA	AURELIA	Caldo + temp. elevata																					
	14	Rimozione Coibentazione linea drenaggio Serbatoio Sigillo		TV - PIANO TV QUOTA 0.000	MECCANICA	ISOLPONTINIA	Caldo + temp. elevata				prefermata																	
	15	Sostituzione linea drenaggio Serbatoio sigillo TV		TV - PIANO TV QUOTA 0.000	MECCANICA	AURELIA	Caldo + temp. elevata				29813																	
		SCOIBENTAZIONE FONDELLO TUBO CAMINO PER RIPARAZIONE		TV - PIANO TV QUOTA 0.000	MECCANICA	ISOLPONTINIA	Caldo + temp. elevata				prefermata																	
		RIPARAZIONE PER ELIMINAZ. PERDITA TUBO CAMINO		TV - PIANO TV QUOTA 0.000	MECCANICA	AURELIA	Caldo + temp. elevata				DA FARE																	
		Modifica dislocazione Batterie nelle 2 Sale TV		TV - SALE BATTERIE	MECCANICA	AURELIA	Acido contenuto nelle batterie																					
		Modifica dislocazione Cappe nelle 2 Sale TV		TV - SALE BATTERIE	MECCANICA	ITAIR	Acido contenuto nelle batterie																					
TG2 e Ausiliari	16	Realizzazione Ponteggi Interni Cabinato TG2	12MBA	TG2 - CABINATO TG	MECCANICA	TESTANI	Ponteggi			solo CO2	29979 Bozza	da valutare con AEN																
	17	Rimozione coibentazione mezzerie lato sx e dx	12MBA	TG2 - CABINATO TG	MECCANICA	ISOLPONTINIA	quota + fibre areodisp.			solo CO2	29980 Bozza	da valutare con AEN																
	18	Eseguire Prove lancio macchina prima del rientro in produzione con macchina parzialmente Scoibentata (Calcolare tempi di ripristino Coibentazione prima della fine Fermata)	12MBA	TG2 - CABINATO TG	MECCANICA	SORGENIA	Problema CO + HH Temperatura					da valutare con AEN																
	19	Apertura Camera Combustione Portellone Esterno P.U.Sup. solo se necessario manutenere piastrelle C.C. Superiore	12MBA	TG2 - CABINATO TG	MECCANICA	AURELIA	Quota + Cond. Ristr.				29815	a condizione																
	20	Apertura Camera Combustione Portellone Esterno P.U.Inf.	12MBA	TG2 - CABINATO TG	MECCANICA	AURELIA					29814																	
	21	Apertura Portelle Interne Camera Combustione P.U.Inf.	12MBA	TG2 - CABINATO TG	MECCANICA	AURELIA	S.C. + Cond. Ristr.				29814																	
	22	Apertura Portelle Interne Camera Combustione P.U.Sup. solo se necessario manutenere piastrelle C.C. Superiore	12MBA	TG2 - CABINATO TG	MECCANICA	AURELIA	S.C. + quota + Cond. Ristr.				29815	a condizione																
	23	Apertura Portina Camera Bianca	12MBA	TG2 - CABINATO TG	MECCANICA	AURELIA					29816																	
	24	Realizzazione scavalco e Ponteggio interno per accessibilità corona Palette IGV (Mezzeria albero camminamento)	12MBA	TG2 - CABINATO TG	MECCANICA	AURELIA	S.C. + quota + Cond. Ristr.				29818																	
	25	Pulizia Palette IGV	12MBA	TG2 - CABINATO TG	MECCANICA	AURELIA	S.C. + quota + Cond. Ristr. + Scivolam.																					
	26	ATTIVITA' ELIMINAZIONE PERDITE ARIA TG2 + RIPRISTINO COIBENTAZIONE	12MBA	TG2 - CABINATO TG	MECCANICA		Caldo + ROA + proiez. Mater.					da valutare con AEN																
		Modifica dislocazione Batterie nelle 2 Sale batterie TG2		TG2 - SALE BATTERIE	MECCANICA	AURELIA	ACIDO BATTERIE																					
		Modifica dislocazione Cappe nelle 2 Sale TV batterie TG2		TG2 - SALE BATTERIE	MECCANICA	ITAIR	ACIDO BATTERIE																					
TG1 e Ausiliari	48	Eliminazione Perdite Fuggitive Metano (Smontaggio Dreno filtro bistadio per saldatura Officina e rimontaggio) Vedi segnalazione ORION		TG1 - FILTRAZIONE FINALE	MECCANICA	AURELIA	Atex																					
	49	Apertura Camera Combustione Portellone Esterno P.U.Sup. solo se necessario manutenere piastrelle C.C. Superiore		TG1 - CABINATO TG	MECCANICA	AURELIA	Quota + Cond. Ristr.				29949	a condizione																
	50	Apertura Camera Combustione Portellone Esterno P.U.Inf.		TG1 - CABINATO TG	MECCANICA	AURELIA					29948																	
	51	Apertura Portelle Interne Camera Combustione P.U.Inf.		TG1 - CABINATO TG	MECCANICA	AURELIA	S.C. + Cond. Ristr.				29948																	
	52	Apertura Portelle Interne Camera Combustione P.U.Sup. solo se necessario manutenere piastrelle C.C. Superiore		TG1 - CABINATO TG	MECCANICA	AURELIA	S.C. + quota + Cond. Ristr.				29949	a condizione																
	53	Apertura Portina Camera Bianca		TG1 - CABINATO TG	MECCANICA	AURELIA					29817																	
	54	Realizzazione scavalco e Ponteggio interno per accessibilità corona Palette IGV (Mezzeria albero camminamento)		TG1 - CABINATO TG	MECCANICA	AURELIA	S.C. + quota + Cond. Ristr.				29819																	
	55	Pulizia Palette IGV		TG1 - CABINATO TG	MECCANICA	AURELIA	S.C. + quota + Cond. Ristr.																					
	56	Sostituzione vlv 3 vie olio lube cassa olio TG1		TG1 - OLIO LUBRIFICAZIONE	MECCANICA	AURELIA	Carroponte + Cond. Ristr.																					
		Modifica dislocazione Batterie nelle 2 Sale batterie TG2		TG2 - SALE BATTERIE	MECCANICA	AURELIA	ACIDO BATTERIE																					
		Modifica dislocazione Cappe nelle 2 Sale TV batterie TG2		TG2 - SALE BATTERIE	MECCANICA	ITAIR	ACIDO BATTERIE																					
GVR2	34	Apertura Portine Camera Morta Inferiore GVR2 + Camino Q zero		GVR2 - QUOTA 0	MECCANICA	AURELIA					29986																	
	35	Apertura Portina Scarico TG2		GVR2 - QUOTA 4850 - PORTINE	MECCANICA	AURELIA					29985																	
	36	Apertura Portine Lato Fumi GVR2 + PREDISPOSIZIONE MUNTER		GVR2 - QUOTA 4850 - PORTINE	MECCANICA	AURELIA					29982																	
		CND Tubazioni acqua e Vapore per rinnovo scadenze PED - come da lista allegata a PDL		GVR2 - GENERICO	MECCANICA	CND SERVICE																						
		sostituzione di tessili in riparazione ai flessibili metallici su fondo caldaia IR 300		GVR2 - QUOTA 0	MECCANICA	HEAT SERVICE																						
		N° 4 hot spot su tetto caldaia tra modulo 1 e 2 IR 373-364-366-361		GVR2 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI	MECCANICA	HEAT SERVICE																						

PROGRAMMA LAVORI FERMATA NOVEMBRE 2022

SEZIONE IMPIANTO	N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	KKS	AREA DI LAVORO	ELETTRICA/STRUMENTALE	APPALTATORE / SUBAPPALT.	INTERFERENZE (spazi confinati, ponteggi, attività in quota, etc)	SUPERVISOR E DITTA ESTERNA	Personale Ditta Esterna	n. MS	n. PDL	Lun 11/07	Mar 11/08	Mer 11/09	Gio 11/10	Ven 11/11	Sab 11/12	Dom 11/13	Lun 11/14	Mar 11/15	Mer 11/16	Gio 11/17	Ven 11/18	Sab 11/19	Dom 11/20	Lun 11/21	Mar 11/22	NOTE
	37	Apertrura Portine Camera Morta Superiore GVR2 + Camino Q zero		GVR2 - GENERICO	MECCANICA	AURELIA																						
	38	Revisione Bypass Ap del GVR2		GVR2 - PIPE RACK ESTERNO QUOTA 15000	MECCANICA	PND SERVICE																						
	39	Ispezione visiva Monte e Valle Catalizzatore		GVR2 - QUOTA 4850 - PORTINE	MECCANICA	SORGENIA	S.C.																					
	40	SOSTITUZIONE CORPO VALVOLA	12LBA60AA110	GVR2 - QUOTA 0	MECCANICA	AURELIA	Caldo + temp. elevata																					
	41	SOSTITUZIONE CORPO VALVOLA	12LBA60AA422	GVR2 - QUOTA 0	MECCANICA	AURELIA	Caldo + temp. elevata																					
	42	SMONTAGGIO PER REVISIONE ATTUATORE E TRIM INTERNO SFIATO AP	12LBA70AA051	GVR2 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI	MECCANICA	PND SERVICE																						
	43	SMONTAGGIO PER REVISIONE ATTUATORE E TRIM INTERNO SFIATO SH - MP	12LBA60AA051	GVR2 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI	MECCANICA	PND SERVICE																						
	44	SMONTAGGIO PER REVISIONE ATTUATORE E TRIM INTERNO SFIATO RH - MP	12LBB60AA051	GVR2 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI	MECCANICA	PND SERVICE																						
	45	SMONTAGGIO PER REVISIONE ATTUATORE E TRIM INTERNO SFIATO BP	12LBA50AA051	GVR2 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI	MECCANICA	PND SERVICE																						
	46	revisione flangia accoppiamento pilota elettromatic ap	12LBA70AA202	GVR2 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI	MECCANICA	PND SERVICE																						
	47	Montaggio vlv valle Motorizzata sfioro eco ap del GVR2	12HAC70AA105	GVR2 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP	MECCANICA	AURELIA	Caldo + temp. elevata																					
		Flussaggio livellostati con alta pressione	Vedi Allegato PDL	GVR2 - QUOTA 0	MECCANICA	TESTANI																						
		Assistenza per flussaggio Livellostati	Vedi Allegato PDL	GVR2 - QUOTA 0	MECCANICA	AURELIA																						
GVR1	79	Apertura Portine Camera Morta Inferiore GVR1 + Camino Q zero		GVR1 - QUOTA 0	MECCANICA	AURELIA					29987																	
		CND Tubazioni acqua e Vapore per rinnovo scadenze PED - come da lista allegata a PDL		GVR1 - GENERICO	MECCANICA	CND SERVICE																						
		sostituzione di tessili in riparazione ai flessibili metallici su fondo caldaia IR 222	GENERICO	GVR1 - QUOTA 0	MECCANICA	HEAT SERVICE																						
		controllo e riparazione del flessibile metallico su tetto caldaia IR 285	GENERICO	GVR1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI	MECCANICA	HEAT SERVICE	DIFFICOLTA' RECUPERO PERSONALE + CONDUTTORI RISTRETTI + QUOTA + TEMPERATURA ELEVATA																					
		SOFFIETTO METALLICO FORATO SU FONDO CALDAIA SU EVA MP	GENERICO	GVR1 - QUOTA 0	MECCANICA	HEAT SERVICE																						
		nr. 2 hot spot su tetto caldaia tra modulo 1 e 2 IR 271-272	GENERICO	GVR1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI	MECCANICA	HEAT SERVICE	DIFFICOLTA' RECUPERO PERSONALE + CONDUTTORI RISTRETTI + QUOTA + TEMPERATURA ELEVATA																					
	80	Apertura Portina Scarico TG1		GVR1 - QUOTA 4850 - PORTINE	MECCANICA	AURELIA					29984																	
	81	Apertura Portine Lato Fumi GVR1 + PREDISPOSIZIONE MUNTER		GVR1 - QUOTA 4850 - PORTINE	MECCANICA	AURELIA					29983																	
	82	Apertrura Portine Camera Morta Superiore GVR1 + Camino Q zero		GVR1 - GENERICO	MECCANICA	AURELIA																						
	83	Manutenzione vlavola regolante CCBP	11HAC15AA051	GVR1 - QUOTA 34500 - DEGASATORE E REGOLATRICI CC AP	MECCANICA	AURELIA																						
	84	Smontaggio supporto lato libero pompa per eliminazione perdita tenuta a labirinto e mezzerie	11LAC10AP001	GVR1 - POMPA ALIMENTO	MECCANICA	FM srl																						
	85	Smontaggio Cabinato Pompa Alimento + rimontaggio	11LAC20AP001	GVR1 - POMPA ALIMENTO	MECCANICA	AURELIA					prefermata																	
	86	Smontaggio Motore + rimontaggio e Assistenza FM srl per allineamento treno di macchina	11LAC20AP001	GVR1 - POMPA ALIMENTO	MECCANICA	AURELIA						da valutare se eseguire fine settimana 5-6 Nov																
	87	Smontaggio Pompa Alimento + rimontaggio e Assistenza FM srl per allineamento treno di macchina	11LAC20AP001	GVR1 - POMPA ALIMENTO	MECCANICA	AURELIA																						
	88	ALLINEAMENTO TRENO DI MACCHINA	11LAC20AP001	GVR1 - POMPA ALIMENTO	MECCANICA	FM srl																						
	89	SMONTAGGIO PER REVISIONE ATTUATORE E TRIM INTERNO SFIATO AP	12LBA70AA051	GVR1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI	MECCANICA	PND SERVICE																						
	90	SMONTAGGIO PER REVISIONE ATTUATORE E TRIM INTERNO SFIATO SH - MP	12LBA60AA051	GVR1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI	MECCANICA	PND SERVICE																						
	91	SMONTAGGIO PER REVISIONE ATTUATORE E TRIM INTERNO SFIATO RH - MP	12LBB60AA051	GVR1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI	MECCANICA	PND SERVICE																						
	92	SMONTAGGIO PER REVISIONE ATTUATORE E TRIM INTERNO SFIATO BP	12LBA50AA051	GVR1 - QUOTA 30500 - CORPI CILINDRICI	MECCANICA	PND SERVICE																						
		Flussaggio livellostati con alta pressione	Vedi Allegato PDL	GVR2 - QUOTA 0	MECCANICA	TESTANI																						
		Assistenza per flussaggio Livellostati	Vedi Allegato PDL	GVR2 - QUOTA 0	MECCANICA	AURELIA																						
ZLD	93	Rifacimento tubazione e spool scaricatore linea Vapore Aux a CRISTALLIZZATORE sotto cavedio	10LBG04AT001	ZLD - ESTERNO - CRISTALLIZZATORE	MECCANICA	AURELIA																						
	94	Montaggio Passo d'uomo Calotta superiore Cristallizzatore	10GNG04BB001	ZLD - ESTERNO - CRISTALLIZZATORE	MECCANICA	AURELIA																						
	95	Serbatoio Stoccaggio Acido Cloridrico ZLD predisposizione stacco valvolato per alimentazione pompe HCL Vasca Neutralizzazione		ZLD - EDIFICIO - AREA DOSAGGIO CHIMICI PIANO 0	MECCANICA	AURELIA	Prodotti chimici					*DA VALUTARE DISPONIBILITA' TUBI DOPPI CAMICIA G.F.*																

PROGRAMMA LAVORI FERMATA NOVEMBRE 2022

SEZIONE IMPIANTO	N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	KKS	AREA DI LAVORO	ELETTRICA/STRUMENTALE	APPALTATORE / SUBAPPALT.	INTERFERENZE (spazi confinati, ponteggi, attività in quota, etc)	SUPERVISOR E DITTA ESTERNA	Personale Ditta Esterna	n. MS	n. PDL	Lun 11/07	Mar 11/08	Mer 11/09	Gio 11/10	Ven 11/11	Sab 11/12	Dom 11/13	Lun 11/14	Mar 11/15	Mer 11/16	Gio 11/17	Ven 11/18	Sab 11/19	Dom 11/20	Lun 11/21	Mar 11/22	NOTE
CICLO TERMICO	96	DRENAGGIO MONTE FORCHETTA AP DEL GVR1	**11LBA01AA402**	TV - CASSA OLIO TV QUOTA 6000	MECCANICA	**AURELIA**	Caldo + temp. elevata																					
	97	VERIFICA SERRAGGIO COPERCHI VLV NRT E FORCHETTE MP	11 - 12LBB01AA251	TORRE BYPASS	MECCANICA	**AURELIA**	Caldo + temp. elevata																					
	98	VERIFICA SERRAGGIO COPERCHI VLV NRT E FORCHETTE AP	11 - 12LBA01AA251	RACK COMUNI - RACK ESTERNO GVR2	MECCANICA	**AURELIA**	Caldo + temp. elevata																					
		FLUSSAGGIO LIVELLOSTATI	Vedi Allegato PDL	rack comuni + torre bypass	MECCANICA	**TESTANI**																						
		ASSISTENZA FLUSAGGIO LIVELLOSTATI	Vedi Allegato PDL	rack comuni + torre bypass	MECCANICA	**AURELIA**																						
AREA GAS	99	Apertura passi d'uomo Caldaietta preriscaldo metano 21 - RICHIUSURA A FINE LAVORI	10EKC21GH001	GAS - STAZIONE GAS - AREA CLASSIFICATA	MECCANICA	**AURELIA**					29966																	
	100	BONIFICA INTERNA CALDAIETTA E PULIZIA CON IDROGETTO DEL FASCIO TUBIERO	10EKC21GH001	GAS - STAZIONE GAS - AREA CLASSIFICATA	MECCANICA	**TESTANI**	S.C.				29967																	
	101	SPESSIMETRIE TUBAZIONI PER VERIFICHE PED DEL FASCIO TUBIERO	10EKC21GH001	GAS - STAZIONE GAS - AREA CLASSIFICATA	MECCANICA	**CND SERVICE**	S.C.				29968																	
	102	Apertura passi d'uomo Caldaietta preriscaldo metano 22 - RICHIUSURA A FINE LAVORI	10EKC22GH001	GAS - STAZIONE GAS - AREA CLASSIFICATA	MECCANICA	**AURELIA**					29966																	
	103	BONIFICA INTERNA CALDAIETTA E PULIZIA CON IDROGETTO DEL FASCIO TUBIERO	10EKC22GH001	GAS - STAZIONE GAS - AREA CLASSIFICATA	MECCANICA	**TESTANI**	S.C.				29967																	
	104	SPESSIMETRIE TUBAZIONI PER VERIFICHE PED DEL FASCIO TUBIERO	10EKC22GH001	GAS - STAZIONE GAS - AREA CLASSIFICATA	MECCANICA	**CND SERVICE**	S.C.				29968																	
	105	Apertura passi d'uomo Caldaietta preriscaldo metano 23 - RICHIUSURA A FINE LAVORI	10EKC23GH001	GAS - STAZIONE GAS - AREA CLASSIFICATA	MECCANICA	**AURELIA**					29966																	
	106	BONIFICA INTERNA CALDAIETTA E PULIZIA CON IDROGETTO DEL FASCIO TUBIERO	10EKC23GH001	GAS - STAZIONE GAS - AREA CLASSIFICATA	MECCANICA	**TESTANI**	S.C.				29967																	
	107	SPESSIMETRIE TUBAZIONI PER VERIFICHE PED DEL FASCIO TUBIERO	10EKC23GH001	GAS - STAZIONE GAS - AREA CLASSIFICATA	MECCANICA	**CND SERVICE**	S.C.				29968																	
ANTINCENDIO	27	Modifica linea ricircolo antincendio da linea ausiliaria acqua demi	**10SGA**	ANTINCENDIO - STAZIONE POMPAGGIO ANTINCENDIO	MECCANICA	**AURELIA**																						
	28	Pulizia FIltri Motopompa (Acqua raffreddamento e Gasolio) Sostituzione trecce tenuta Motopompa	**10SGA01AP001 MM01 - KP01**	ANTINCENDIO - STAZIONE POMPAGGIO ANTINCENDIO		**AURELIA**																						
	29	Sostituzione trecce tenuta Elettropompa	**10SGA01AP002**	ANTINCENDIO - STAZIONE POMPAGGIO ANTINCENDIO	MECCANICA	**AURELIA**																						
CICLO CHIUSO	30	Modifica Inclinazione pale dei ventilatori Ciclo Chiuso come da lista allegata + Ingrassaggio cuscinetti pulegge e motori	**10PGD11AH001/2 - 12AH001/2 - 13AH001/2 - 21AH001/2 - 22AH001/2**	CICLO CHIUSO - VENTOLE	MECCANICA	**AURELIA**	trabbattelli + quota + caldo																					
	31	Ingrassaggio Pulegge e Motori dei Ventilatori con inclinazione pale già eseguita come da Lista Allegata	**10PGD14AH001/2 - 15AH001/2 - 23AH001/2 - 24AH001/2 - 25AH001/2**	CICLO CHIUSO - VENTOLE	MECCANICA	**AURELIA**	trabbattelli + quota + caldo																					
	32	Sostituzione Tenute Mecc lato giunto e lato libero	**11PGC11AP001**	CICLO CHIUSO - POMPE	MECCANICA	**FM srl**																						
SISTEMA VUOTO	57	Manutenzione Valvola Aspirazione pompa vuoto Avviamento + rimontaggio scambiatore + pulizia filtri + pulizia serbatoio anello liquido Ingrassaggio generale	**13MAJ05AP001**	CONDENSATORE - POMPE DEL VUOTO	MECCANICA	**AURELIA**					**29950**																	
	58	Rimozione coibentazione Linea vapore aux per sostituzione scaricatore di condensa	**13LBA06/07AA101**			**ISOLPONTINIA**					**PREFERMATA**																	
	59	Sostituzione scaricatore di condensa linea vapore aux a eittori pompe vuoto mantenimento	**13LBA06/07AA101**			**AURELIA**					**29951**																	
	60	Sostituzione tenute alberi Pompe Vuoto Mantenimento	**13MAJ06/07AP001**			**AURELIA**																						
	61	Sostituzione flussimetri linee ciclo chiuso pompe vuoto mantenimento + sostituzione vlv intercetto lato ciclo chiuso raffreddamento anello liquido	**13MAJ06-07**				CALDO																					
	62	Smontaggio eiettori vuoto mantenimento per verifica uggelli e rimontaggio	**13MAJ06 - 07AP001**	CONDENSATORE - POMPE DEL VUOTO	MECCANICA	**AURELIA**					**29951**																	
	63	sostituzione valvole a farfalla intercetto ciclo chiuso pompe vuoto mantenimento per trafilamento	**13MAJ06 - 07AP001**	CONDENSATORE - POMPE DEL VUOTO	MECCANICA	**AURELIA**																						
COMPRESSORI	64	Sostituzione motore Compressore (in garanzia RIEM Italy)	**10SCA20AN001**									ATTESA DISPONIBILITA' RIEM																
	65	Verificare Scadenze manutentive Compressori										ATTESA DISPONIBILITA' RIEM																
	66	Verificare scadenze manutentive Essiccatori										ATTESA DISPONIBILITA' RIEM																
CONDENSATORE AD ARIA	67	Montaggio PSV sistema Pompa Reintegro GVR su stacco Bp		CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO	MECCANICA	**AURELIA**																						
	68	Smontaggio pompa per sostituzione tenuta olio e tenuta mecc lato libero	**13LCA40AP001**	CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO	MECCANICA	**FM srl**																						
		Sostituzione vlv Aspirazione e mandata Pompa	**13LCA40AA501 13LCA40AA101**	CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO	MECCANICA	**AURELIA**																						
	69	Guarnitura filetto stacco raffreddamento tenuta mecc lato giunto + sostituzione olio	**13LCA10AP001**	CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO	MECCANICA	**AURELIA**																						
	70	Sostituzione tenuta mecc lato giunto	**13LCA20AP001**	CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO	MECCANICA	**FM srl**																						
	71	**Asolatura banchetto per iniezioni resina (Da valutare bene)**	**13LCA30AP001**	**CONDENSATORE - POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO**	**MECCANICA**																							
	72	RIPARAZIONE SCALE E LINEE VITA SISTEMA LAVAGGIO BUNDOS	**13MAG01STR001/2/3/4/5/6/7**	CONDENSATORE - QUOTA 20000 - AREA VENTILATORI	MECCANICA	**AURELIA/SAFETY WORLD**																						
GVA	73	Apertura Passi d'uomo CC Superiori e Inferiori + Degasatore e Serbatoio raccolta Spurghi e Drenaggi																										
	74	Apertura Camera Combustione GVA																										
	75	lubrificazione e controllo registri serranda aria GVA																										
	76	Sostituzione Motore Pompa Alimento GVA (Segnalazione FORTI)																										
Vasche interrate in Cemento Armato	77	Pulizia 1° setto Oleoso (Scolmare la vasca ?)		ZLD - ESTERNO - VASCHE OLEOSE	MECCANICA	**TESTANI**	S.C.																					**Posizionare flyght nella vasca valle 1° setto e trasferire in trattamento quanta più acqua possibile per cercare di arrivare in Fermata con il livello del 1° setto più basso possibile**
	78	Sistemazione asse scolmatore oleoso		ZLD - ESTERNO - VASCHE OLEOSE	MECCANICA	**AURELIA**	S.C.																					