Data : **24 gennaio 2017**

elettrostart s.r.l.
Soc. Unip.

ELETTROIMPIANTISTICA INDUSTRIALE - AUTOMAZIONE - QUADRI E CABINE MT e BT
Sede Legale, Ammiinstrativa e Stabilimento - VIA FERRUCCIA NR.38
03010 PATRICA (FR) - TEL./FAX 0775/291014 - Web :
WWW.ELETTROSTART.IT - Cap. Sociale € 10.400,00 I.V. - Iscrizione
Tribunale di Frosinone Nr.4594/85 -
C.C.I.A.A. Frosinone 86672 -
Partita IVA/Cod. Fisc. 01548560604

Spettabile
R.E.M. S.r.L.
Via Ferruccia 16/A
03010 Patrica

Tel : **0775/830116**
Fax : **0775/839345**
E - Mail : **amministrazione@rem-motori.it**

Alla Cortese Att.ne :
Sig. Responsabile

CONDIZIONI DI PAGAMENTO : **B.B. 60 gg. d.f.f.m.**
BANCA : **BANCA INTESA**

RIF. OFFERTA FORNITORE :	0059	DEL :	19 gennaio 2017

TIPOLOGIA DOCUMENTO	Nr. ORDINE	RIF NS OFFERTA/ECONOMIA	RIF NS COMMESSA	EMESSO DA :	VERIFICATO DA :
ORDINE	33/17	ECONOMIA	Comm.14/16	ACQ - FANFARILLO V.	DIR - GROSSI G.

DISTINTA MATERIALI/SERVIZI OGGETTO DEL PRESENTE ORDINE

NR.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	C.Q.	PREZZO UNITARIO	SCONTO %	PREZZO TOTALE
1		ESECUZIONE DELLE SEGUENTI LAVORAZIONI SU MOTORE ID. 5000011484 - BRUSATORI MP6 N.26328 ANNO 04/2002 Nm.20 G.2000 V.160 A..26,2 DINAMO AS10 10V 1000G : - SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI - Nr.1 6206-2RS1/C3 - Nr.1 6204-2RSH/C3 - Nr.4 PULIZIA E RIPARAZIONE PORTASPAZZOLE CON RESINA, SOSTITUZIONE ED ASSESTAMENTO DELLE SPAZZOLE ORIGINALI - VERIFICHE MECCANICHE - RIMONTAGGIO COMPLETO E COLLAUDO FINALE	A CORPO	1		€ 470,0000		**€ 470,0000**
2		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLA DINAMO AS10/2 CON CAVO SCHERMATO MT.1	NR	1		€ 250,0000		**€ 250,0000**
								€ 0,0000
								€ 0,0000
								€ 0,0000
								€ 0,0000
								€ 0,0000
								€ 0,0000
								€ 0,0000
								€ 0,0000
								€ 0,0000
								€ 0,0000
								€ 0,0000
								€ 0,0000
								€ 0,0000
NB. I PREZZI INDICATI SI INTENDONO NETTI **I.VA. ESCLUSA**							**TOTALE ORDINE**	**€ 720,0000**

DATA CONSEGNA RICHIESTA	26/01/2017	CONDIZIONI TRASPORTO :	RITIRO A NS A CARICO PRESSO VS SEDE
INDIRIZZO DI CONSEGNA MATERIALE :	NS. SEDE VIA FERRUCCIA NR.38 - 03010 - PATRICA (FR)		

CONDIZIONI GENERALI D' ORDINE ACCETTAZIONE DAL FORNITORE	FIRMA RESPONSABILE FORNITORE PER ACCETTAZIONE ORDINE ELETTROSTART S.r.L.	FIRMA RESPONSABILE ELETTROSTART S.r.L. PER EMISSIONE ORDINE
Vi preghiamo di emettere conferma del presente ordine o voler controfirmare il presente modulo e di volercelo rinviare al Ns. Fax : 0775/291014 o tramite mail al Ns Indirizzo : tecnico@elettrostart.it. In mancanza di conferma d'ordine il presente ordine sarà ritenuto accettato a tutti gli effetti, dopo 5 gg.dalla data di emissione		

PARTE RISERVATA ALL'ELETTROSTART S.R.L

1° CONSEGNA PARZIALE
MATERIALE ACCETTATO DA : _____ IN DATA : _____ INTEGRITA' DELL'IMBALLO : ☐ REGOLARE ☐ DETERIORATO

2° CONSEGNA PARZIALE
MATERIALE ACCETTATO DA : _____ IN DATA : _____ INTEGRITA' DELL'IMBALLO : ☐ REGOLARE ☐ DETERIORATO

3° CONSEGNA PARZIALE
MATERIALE ACCETTATO DA : _____ IN DATA : _____ INTEGRITA' DELL'IMBALLO : ☐ REGOLARE ☐ DETERIORATO

CONSEGNA TOTALE
MATERIALE ACCETTATO DA : _____ IN DATA : _____ INTEGRITA' DELL'IMBALLO : ☐ REGOLARE ☐ DETERIORATO

PRESENTE CERTIFICATO DI : ☐ ANALISI ☐ NFORMITA' FATTO RILEVARE A : _____