R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/A– 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008
Dasa-Rägister
SINCERT

Spett.le
PROMA S.R.L.
Viale Carlo III
81020 S.Nicola La Strada (Ce)

Frosinone, 30/12/2016

Offerta: 2016_1046

Oggetto: consuntivo lavori su raddrizzatori lamiera

Con la presente alleghiamo consuntivo dei lavori extra eseguiti sulle macchine in oggetto:

Fornitura e posa in opera di un nuovo riduttore movimentazione rulli su linea alimentazione
Totale a corpo € 280,00 + IVA

Fornitura e posa in opera di un nuovo gruppo di movimentazione coil su linea alimentazione comprensivo di motore, riduttore, gruppo di ancoraggio, supporto, cinghie, puleggia anteriore, finecorsa di controllo
Totale a corpo € 970,00 + IVA

Modifica aspo Syndal per eliminazione impianto pneumatico comprendente modifica centralina oleodinamica con nuovo gruppo elettrovalvolare di comando, sostituzione cilindro pneumatico braccio con modello oleodinamico
Totale a corpo € 945,00 + IVA

Modifica aspo Cisam per sostituzione impianto oleodinamico comprendente nuova base porta-valvole, nuove elettrovalvole, eliminazione sistema di motorizzazione
Totale a corpo € 590,00 + IVA

Lavori di manutenzione sui rulli delle spianatrici comprendente: smontaggio completo delle 6 spianatrici, trasporto rulli presso vs fornitore (rulli più rovinati), rettifica sui rulli meno rovinati, sostituzione completa di tutti i cuscinetti (circa 170), sostituzione catene, rimontaggio completo delle 6 spianatrici. Ore di manodopera circa 200.
Totale a corpo € 7.670,00 + IVA

Consegna: già effettuata

Pagamento: solito in uso

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l'occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 12/B
03010 PATRICA (FR)
P. IVA 02240470605