PIANIFICAZIONE INTERVENTO OP150

	Luglio				Agosto																																				Settembre													
ELENCO ATTIVITA'	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rilievi tecnici da effettuare sulla macchina prima della fermata	x																																																			
Lavori elettrici/meccanici		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																		
Messa in servizio																		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																					
Assistenza																																	x	x	x	x			x	x	x	x	x										
Conduttore part time																		x	x	x	x	x	x	x																												
Conduttore dedicato	x																								x	x	x	x	x	x	x	x																					
Manutentore part time																		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																					
Manutentore dedicato	x																																																			
Sala metrologica																									x	x	x	x	x	x	x	x																					
Servizi generali (aria compressa- energia elettrica		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																				